

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 0901
APRUEBA ESTADO DE PAGO N°1 OBRA QUE INDICA.
REQUINOA 23 de Enero de 2.009,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 1004 de fecha 03.07.08, que aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas , para el llamado a Licitación Privada “Construcción Estructura Metálica y Cubierta Multicancha Nuevo Amanecer”.

El Decreto Alcaldicio N° 1103 de fecha 24.07.08, que autoriza licitación ID 3662-21-A108 y adjudica licitación privada denominada “Construcción Estructura Metálica y Cubierta Multicancha Nuevo Amanecer”, al Sr. José Clemente Caviedes Arenas, RUT 76.433.640-2, por un monto total de \$ 21.829.589 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1237 de fecha 13.08.08, que aprueba contrato de fecha 06.08.08, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y Don José Clemente Caviedes Arenas.

El Decreto Alcaldicio N° 1668 de fecha 22.10.08, que autoriza ampliación de plazo en 21 días corridos, al contratista Sr. José Clemente Caviedes Arenas, para la ejecución de la obra denominada “Construcción Estructura Metálica y Cubierta Multicancha Nuevo Amanecer”, a contar del 21.10.08 hasta el 10 11.08, ambas fechas inclusive.

El Memo N° 40 de fecha 22.01.09, de la Dirección de Obras, mediante el cual informa que el contratista Sr. José Clemente Caviedes Arenas, presenta un avance de obra de un 81,6 %, según Memo 018 de fecha 07.01.09, sin embargo aún no regulariza las observaciones del expediente para otorgarle Permiso de Edificación, por lo que solicita cancelar Estado de Pago por un avance de Obra del 25 %, equivalente a \$ 4.455.289 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1795 de fecha 19.11.08, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2009.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades , Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

DECRETO :

APRUEBASE Estado de Pago N° 1 del proyecto denominado “Construcción estructura metálica y cubierta multicancha Nuevo Amanecer”, ejecutada por el contratista Sr. José Clemente Caviedes Arenas, Rut 76.433.640-2, correspondiendo a un 25 % de Avance de la Obra, equivalente a la suma de \$ 4.455.289. iva incluido.

IMPUTESE el gasto al Subtítulo 31, Item 02, Asignación 004 “Obras Civiles”, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/LBM

DISTRIBUCION :

Secretaría Municipal

Dirección de Obras (2)

Secplac (1)

Dirección Ad. y Finanzas (1)

Archivo.-

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE