



DECRETO ALCALDICIO N° 1927
APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 4 OBRA QUE
INDICA.

REQUINOA, 10 de Julio de 2015.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 902 de fecha 10.04.2014 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública a través del Portal www.mercadopublico.cl, para la ejecución del proyecto Fril 2013: **“Ampliación Posta Salud Rural Los Lirios, comuna de Requinoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas y Planos. Nombra Comisión Evaluadora de Ofertas la que estará compuesta por los (as) funcionarios (as) : Sr. Héctor Huenchullán Quintana , Rut 4.831.645-k, Administrador Municipal, Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Rut 13.115.915-3, Directora de Obras y Sra. Angélica Villarreal Scarabello, Rut 7.553.899-5, Secretaria Municipal en calidad de Ministro de Fe, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1207 de fecha 12.05.2014 que adjudica la **Licitación ID N° 3656-46-LP14**, Proyecto Fril 2013: **“Ampliación Posta Salud Rural Los Lirios, comuna de Requinoa”**, oferente Sr. Luis Poblete Abarca, RUT N° 12.367.116-3, por la suma de \$ 71.280.560 iva incluido y por el plazo de 90 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1451 de fecha 30.05.2014 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 28.05.2014 y Contrato de fecha 20.05.2014. Designa I.T.O.

El Decreto Alcaldicio N° 1602 de fecha 23.06.2014 que aprueba Aumento de plazo por 60 días corridos al Proyecto Fril: Ampliación Posta Salud Rural Los Lirios, comuna de Requinoa”, ejecutada por el Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, lo cual sumado a los 90 días corridos autorizados sumaría un total de 150 días corridos a partir del acta de entrega de terreno de fecha 28.05.2014, siendo la fecha de término el 25.10.2014. Designa I.T.O. al Sr. >Ricardo Céspedes Rodríguez.

El Decreto Alcaldicio N° 2281 de fecha 12.10.2014 que autoriza cancelación Estado de Pago N° 1 correspondiente al Proyecto Fril: “Ampliación Posta Salud Rural los Lirios, comuna de Requinoa”, ejecutada por el Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, equivalente a un monto de \$15.938.403, a los cuales se les aplica retención de un 10 %, hasta completar el 5 % del monto total del contrato equivalente a la suma de \$ 1.593.840 , por lo que el líquido a cancelar corresponde a la suma de \$ 14.344.563 iva incluido. Adjunta Factura N° 581 de fecha 01.09.2014.

El Decreto Alcaldicio N° 2360 de fecha 23.10.2014 que aprueba la modificación de contrato a las Bases Administrativas Especiales del proyecto “ Ampliación Posta Rural Los lirios, comuna de Requinoa”, ID N° 3656-46-Lp14, en el punto número 1 “Cancelación del Contrato, de las Bases Administrativas Especiales, agréguese el siguiente párrafo: “Sin embargo, si el estado de pago N° 2 es inferior al 55 % bastará con el reingreso del permiso de edificación a la Dirección de Obras, con el Visto Bueno de SECPLA, Para que el ITO autorice el pago hasta un máximo del 55 % de total de la obra”.

El Decreto Alcaldicio N° 2369 de fecha 23.10.2014, que autoriza aumento y disminución de obra “Ampliación Posta Salud Rural, comuna de Requinoa”, aumentando tres partidas y disminuyendo una partida existente, con la finalidad de dar un buen término a la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Aumento por modificación de cadena existente de sector comedor, cocina, baños personal y bodega, (ex casa cuidador)

Aumento por superficie adicional de estuco muro

Aumento por Empalme eléctrico Trifásico

Disminución por no ejecución de mantención de fosa séptica y reposición de losa y brocal de pozo absorbente.

Aprueba Anexo Contrato de Ejecución de Obras por Aumento y Disminución de obras, suscrito con fecha 22.10.2014.

Aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra en 36 días corridos, quedando como fecha de término el día 30.11.2014.

El Decreto Alcaldicio N° 2732 de fecha 30.10.2014 que autoriza cancelación estado de Pago N° 2 correspondiente al Proyecto Fril: “Ampliación Posta Salud Rural los Lirios, comuna de Requinoa”, ejecutada por el Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, equivalente a un monto de \$ 20.299.563, a los cuales se les aplica retención de un 10 %, hasta completar el 5 % del monto total del contrato equivalente a la suma de \$ 1.970.188 , por lo que el líquido a cancelar corresponde a la suma de \$ 18.329.375 iva incluido. Adjunta Factura N° 592 de fecha 22.10.2014.

El Decreto Alcaldicio N° 2897 de fecha 20.11.2014 que autoriza ampliación de plazo para la ejecución de la obra “Ampliación Posta Salud Rural Los Lirios, comuna de Requinoa”, a cargo del contratista Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, de acuerdo a Contrato de Ejecución de Obras de fecha 20.05.2014, la nueva fecha de término de obras es el día 15 de Diciembre de 2015.

El Decreto Alcaldicio N° 3258 de fecha 23.12.2014 que autoriza ampliación de plazo para la ejecución de la obra “Ampliación Posta Salud Rural Los Lirios, comuna de Requinoa”, a cargo del contratista Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, 20 días corridos, estableciéndose como fecha de término de obras es el día 04.01.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 3299 de fecha 22.02.2015 que nombra Comisión de Bases Administrativas

Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales
Sr. Luis Aguilera Ríos, Apoyo Profesional DOM
Sr. Reynaldo del Pozo Mardones, Arquitecto Secpla – EGIS

El Decreto Alcaldicio N° 621 de fecha 06.03.2015 que Modifica Decreto Alcaldicio N° 280 de fecha 02.02.2015 en lo siguiente:

Debe decir : Nombrase Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Ampliación Posta Salud Rural Los Lirios, comuna de Requínoa", a cargo del contratista Sr. Luis Poblete Abarca, Rut N° 12.367.116-3, la que estará conformada por los siguientes profesionales:

Sr. Luis Aguilera Ríos, Director de Obras (s)
Sr. Raynaldo del pozo Mardones, Arquitecto Secpla – EGIS
Sra. Daniela Faune Lagos, Arquitecto Secpla

El Decreto Alcaldicio N° 768 de fecha 20.03.2015 que autoriza cancelación Estado de Pago N° 3 correspondiente al Proyecto Frial: "Ampliación Posta Salud Rural los Lirios, comuna de Requínoa", ejecutada por el Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, equivalente a un monto de \$ 23.699.465, a los cuales se les aplica retención, hasta completar el 5 % del monto total del contrato equivalente a la suma de \$ 335.483 , por lo que el líquido a cancelar corresponde a la suma de \$ 23.363.982 iva incluido. Adjunta Factura N° 612 de fecha 02.03.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 800 de fecha 24.03.2015 que aprueba Acta de recepción Provisoria de fecha 06.03.2015, mediante la cual se recibe la obra de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

El Memo N° 510 de fecha 09.07.2015 de Dirección de Obras, mediante el cual solicita cancelación estado de Pago N° 4 correspondiente al Proyecto Frial: "Ampliación Posta Salud Rural los Lirios, comuna de Requínoa", ejecutada por el Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, equivalente a un monto de \$ 18.052.780, a los cuales se les aplica descuento por concepto de multas por atraso de 24 días corridos, por la cantidad de \$ 1.871.765 iva incluido y consumos de servicios básicos (agua potable y electricidad), suma que asciende a \$ 716.625 iva incluido, arrojando un valor total a cancelar de \$ 15.464.390 iva incluido.

El presente estado de pago corresponde a un avance total del 100 % y la obra cuenta con recepción provisoria, refrendada mediante Decreto Alcaldicio N° 800 de fecha 24.03.2015 y cuenta con el V° B° del I.T.O. del proyecto Sr. Guillermo Arias del Canto.

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.


DECRETO

AUTORIZASE cancelación Estado de Pago N° 4 correspondiente al Proyecto Frial: "Ampliación Posta Salud Rural los Lirios, comuna de Requínoa", ejecutada por el Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, equivalente a un monto de \$ 18.052.780 iva incluido, a los cuales se les aplica descuento por concepto de multas por atraso de 24 días corridos, por la cantidad de \$ 1.871.765 iva incluido y consumos de servicios básicos (agua potable y electricidad), suma que asciende a \$ 716.625 iva incluido, arrojando un valor total a cancelar de \$ 15.464.390 iva incluido.

El presente estado de pago corresponde a un avance total del 100 % y la obra cuenta con recepción provisoria, refrendada mediante Decreto Alcaldicio N° 800 de fecha 24.03.2015 y cuenta con el V° B° del I.T.O. del proyecto Sr. Guillermo Arias del Canto.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Complementaria, Administración de Fondos – Proyecto Frial: Ampliación Posta Salud Rural Los Lirios, comuna de Requínoa, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL


ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/MBQ/mavs
DISTRIBUCION
Secretaría Municipal (2)
Dirección Ad. Y Finanzas (1)
Secpla (1)