



## DECRETO ALCALDICIO Nº 377 / APRUEBA CONGELAMIENTO DE PLAZO PROYECTO QUE INDICA. REQUINOA, 01 de Febrero de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente: CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 816 de fecha 26.03.2015 que autoriza iniciar
proceso de Licitación Pública a través del Portal <u>www.mercadopublico.cl</u> para la ejecución
del proyecto denominado "Terminación Piscina Municipal Pob. El Esfuerzo". Aprueba
Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y
Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas, la que estará integrada por : Directora de
Obras: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Run Arquitecto DOM, Sr. Luis
Aguilera Ríos, Run Secretaria Comunal de Planificación, Sra. Carmen Paz
Miranda Díaz, Run como Ministro de Fe, Sra. Angélica Villarreal Scarabello,
Secretaria Municipal, Run

El Decreto Alcaldicio N° 1358 de fecha 13.05.2015 que autoriza la Licitación Pública N° 3656-59-LP15, del proyecto denominado "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, Comuna de Requínoa".

Adjudica la ejecución de las Obras al Oferente Sres. Servicios Construcción Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, por la suma de \$79.124.197 iva incluido y por un plazo de 39 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1437 de fecha 20.05.2015 que aprueba suscribir Contratación de la Empresa Sres. Servicios Construcción Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, para kla ejecución del proyecto, "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, Comuna de Requínoa"

El Decreto Alcaldicio N° 1606 de fecha 06.06.2015 que aprueba Contrato de fecha 05.06.2015, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la Empresa Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesoría PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, para la ejecución de la Obra "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, Comuna de Requínoa" por la suma de \$ 79.124.197 iva incluido y por un plazo de 39 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1657 de fecha 11.06.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 09.06.2015, para la ejecución de la Obra "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, Comuna de Requínoa", por la Empresa Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesoría PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, por la suma de \$ 79.124.197 iva incluido y por un plazo de 39 días corridos. Designa I.T.O de la Obra, al Sr. Guillermo Arias del Canto.

El Decreto Alcaldicio N° 1818 de fecha 01.07.2015 que autoriza regularizar el congelamiento de los plazos de ejecución del proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa", debido a la elaboración de los proyectos de urbanización de agua potable y alcantarillado y la aprobación de éstos por parte de ESSBIO S.A., en virtud a lo estipulado en el punto N° 10 de las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N° 2882 de fecha 07.10.2015 que aprueba Estado de Pago N° 1 correspondiente a la ejecución del proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa", ejecutada por la Empresa "Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF, Rut 76.380.107-1, equivalente a un monto de \$14.737.684iva incluido, a los cuales se les aplica retención del 10 % del monto del Estado de Pago hasta alcanzar un 5 % del monto del Contrato, lo que equivale a la suma de \$1.473.768, por lo que el valor líquido a pagar corresponde a la cantidad de \$13.263.916.

El Decreto Alcaldicio N° 3209 de fecha 05.11.2015 de Dirección de Obras, mediante el cual remite para su cancelación Estado de Pago N° 2, correspondiente a la ejecución del proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa", ejecutada por la Empresa "Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF, Rut 76.380.107-1, equivalente a un monto de \$ 7.316.267 iva incluido, a los cuales se les aplica retención del 10 % del monto del Estado de Pago hasta alcanzar un 5 % del monto del Contrato, lo que equivale a la suma de \$ 731.627, por lo que el valor líquido a pagar corresponde a la cantidad de \$ 6.584.640.

El Decreto Alcaldicio N° 3460 de fecha 23.11.2015 que aprueba Cancelación de Estado de Pago N° 3, |correspondiente a la ejecución del proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa", ejecutada por la Empresa "Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF, Rut 76.380.107-1, equivalente a un monto de \$5.116.998 iva incluido, a los cuales se les aplica retención del 10 % del monto del Estado de Pago hasta alcanzar un 5 % del monto del Contrato, lo que equivale a la suma de \$511.700, por lo que el valor líquido a pagar corresponde a la cantidad de \$4.605.298.

El Decreto Alcaldicio N° 3566 de fecha 30.11.2015 que Aprueba Reactivación del proyecto contractual "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa", ejecutada por la Empresa "Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF, Rut 76.380.107-1, en 39 días corridos a partir del 26.11.2015, estableciéndose como nueva fecha de término el 03.01.2016.

El Decreto Alcaldicio N° 3707 de fecha 15.12.2015 que aprueba aumento de partidas del Proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa, por un monto total de \$ 24.752.818 y disminución de obras por un monto total de \$ 4.892.613, siendo el aumento total por un monto de \$ 19.860.205 iva incluido, lo que significa que las partidas adicionales corresponden a un incremento del 25,1% del valor del contrato.

Autoriza aumento de plazo de 30 días corridos, a partir del 04.01.2016 estableciéndose como nueva fecha de término el 02.02.2016.

El Decreto Alcaldicio N° 3732 de fecha 16.12.2015 que aprueba Estado de Pago N° 4 correspondiente al Proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa, ejecutado por la Empresa Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF Ltda., por un monto de \$ 17.118.819, a los cuales se le aplica retención hasta completar el 5 % del contrato, equivalente a la suma de \$ 1.239.115 iva incluido, arrojando un valor a cancelar de \$ 15.879.704 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 229 de fecha 19.01.2016 que aprueba Estado de Pago N° 5 correspondiente al Proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa, ejecutado por la Empresa Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF Ltda., por un monto de \$ 20.353.663, iva incluido, a los cuales se le aplica retención hasta completar el 5 % del contrato, equivalente a la suma de \$ 993.010 iva incluido, arrojando un valor a cancelar de \$ 19.360.653 iva incluido.

El Presente Estado de Pago corresponde a un avance del 21 % de las obras, el cual cuenta con el V° B° del Inspector de Obras.

El Memo Nº 118 de fecha 01.02.2016 de Dirección de Obras, mediante el cual informa que de acuerdo a solicitud presentada por la Empresa Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF, de fecha 26.01.2016, solicita autorizar nuevo congelamiento de plazo, debido a la dependencia de ESSBIO en dar término total a las obras del proyecto, por su autorización de conexión a la matriz de agua potable, situación que repercute además en la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de la instalación de gas. De aprobarse la medida administrativa es respaldada en lo estipulado en los puntos 10 y 17 de las Bases Administrativas Especiales de la Licitación.

El Decreto Alcaldicio N° 3690 de fecha 15.12.2015, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2016.

## VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

## DECRETO

PALIDADO

APRUEBASE Congelamiento de Plazo de ejecución del Proyecto "Terminación Piscina Municipal ubicada en Población El Esfuerzo, comuna de Requínoa", a cargo de la Empresa Servicios, Construcción, Montaje, Mantenimiento y Asesorías PVF Ltda., de acuerdo a lo estipulado en los puntos 10 y 17 de las Bases Administrativas Especiales de la Licitación.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

SECRETARIO SI MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ASV/MBQ/GADC/avc.
DISTRIBUCION
Secretaria Municipal (2)
Dirección de Obras (2)
Secpla (1)
Archivo.-

ANTONIO SILVA VARGAS ALCALDE