



DECRETO ALCALDICIO N° 1464 /

NOMBRA COMISION DE RECEPCION  
PROVISORIA DE OBRA QUE SE INDICA.

REQUINOA, 16 JUN 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2049 de fecha 07.07.2016 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública a través del Portal Mercado Público, para la ejecución del Proyecto: “**Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal de Requínoa**”, Clasificación ONU 72131702.

Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Formatos, Especificaciones técnicas y planos.

Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual estará integrada por: Don Reynaldo del Pozo Mardones, Arquitecto Secpla, Don Luis Aguilera Ríos, Arquitecto DOM y Doña Carmen Paz Miranda Díaz, Secretaria Comunal de Planificación o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2721 de fecha 12.09.2016 que autoriza Licitación ID 3656-100-LP16. Adjudica el Proyecto denominado “**Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa**”, al proveedor Jorge Ávila Cornejo, RUT N° 76.302.699-K, por un monto de ejecución de \$ 44.685.526 IVA incluido.

**APRUEBASE** suscribir Contrato de Ejecución de Obra.

**AUTORIZASE** emisión de órdenes de compra a través del portal Mercado Público.

El Decreto Alcaldicio N° 2939 de fecha 26.09.2016 que aprueba Contrato de Ejecución de la Obra: denominada “**Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa**”, de fecha 07.09.2016 suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el proveedor Jorge Ávila Cornejo, RUT N° 76.302.699-K, por un monto de ejecución de \$ 44.685.526 IVA incluido y por un plazo de 45 días corridos.

**NOMBRASE Inspector Técnico de la Obra al profesional Sr. Luis Aguilera Ríos.**

**AUTORIZASE** emisión de órdenes de compra a través del portal Mercado Público.

El Decreto Alcaldicio N° 3017 de fecha 03.10.2016 que modifica Decretos Alcaldicio N° 2721 de fecha 12.09.2016 y N° 2939 de fecha 26.09.2016, por error en el nombre del Proveedor :

DEBE DECIR: Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K.

El Decreto Alcaldicio N° 3057 de fecha 06.10.2016 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 03.10.2016, correspondiente a la Obra denominada: “**Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa**”, a cargo del contratista Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K.

El Decreto Alcaldicio N° 3698 de fecha 28.11.2016 que autoriza **Suspensión de Plazo de Ejecución de Obras**, correspondiente a 45 días corridos, el cual será retomado una vez recibidas las obras en ejecución, a la Obra denominada: “**Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa**”, a cargo del contratista Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K. Lo anterior conforme al punto 16 de las Bases Administrativas Especiales.



El Decreto Alcaldicio N° 4047 de fecha 29.12.2016 que autoriza **Reiniciar Plazo de Ejecución de Obras**, al proyecto: **“Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa”**, a cargo del contratista Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K, quedando como fecha de inicio el 14 de Diciembre de 2016 y fecha de término el 27 de Enero de 2017.

El Decreto Alcaldicio N°329 de fecha 01.02.2017 que aprueba Estado de Pago N°1, correspondiente al proyecto: **“Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa”**, ejecutado por la empresa Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K, equivalente a un total de \$5.262.289, al cual no se aplica retención por no estar considerado en las bases. El avance físico de las obras corresponde a un 11,78% y viene con el Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Ríos en calidad de I.T.O. del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N°349 de fecha 03.02.2017 que autoriza aumento de plazo de 20 días corridos correspondiente al proyecto: **“Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa”**, ejecutado por la empresa Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K, quedando como fecha de término el 16 de Febrero de 2017, lo anterior, debido que habían partidas de ejecución de agua lluvia que no podían ser ejecutadas sin determinar modificaciones solicitadas por SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°592 de fecha 07.03.2017 que regulariza proceso administrativo. Aprueba anexo de contrato de ejecución de obras de fecha 23/02/2017 por aumento y disminución correspondiente al proyecto: **“Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa”**, a cargo de la empresa Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K, resultando un monto efectivo a aumentar de \$0.-

Autoriza aumento de plazo de 35 días corridos, para la ejecución del proyecto: **“Mejoramiento Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa”**, a cargo de la empresa Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., RUT N° 76.302.699-K, quedando como fecha de término el 23/03/2017, lo anterior debido que la partida a modificar no había sido ejecutada a la espera de la determinación, además del tiempo necesario para que el proveedor haga entrega del material.

El Decreto Alcaldicio N°614 de fecha 10.03.2017 que aprueba cancelación de Estado de Pago N°2 correspondiente a la obra **“Mejoramiento de Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa”**, a cargo del contratista Sres. Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., Rut N°76.302.699-K, equivalente a un total de \$12.296.821.- (Doce millones doscientos noventa y seis mil ochocientos veintiún pesos) al cual no se aplica retención por no estar considerado en las bases. El avance físico de las obras corresponde a un 39,29% y viene con Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Ríos en calidad de I.T.O del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N°1.109 de fecha 09.05.2017 que modifica punto décimo de Anexo de Contrato de Ejecución de Obras por Aumento y Disminución correspondiente a la obra **“Mejoramiento de Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requínoa”**, a cargo del contratista Sres. Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., Rut N°76.302.699-K, en lo siguiente:



**DECIMO:** Por el presente instrumento, en complementación al Contrato de Ejecución de Obras, de fecha 21/09/16, la municipalidad aumenta y disminuye las partidas individualizadas, en el siguiente detalle:

DISMINUCION DE OBRAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	\$ UNIT.	\$ SUB TOTAL
2.7.3	Suministro e Instalación de Adocretos 8 cm. + cama arena 3,5 cm.	m2	341,96	\$11.600	\$3.966.736
3.8	Traslado de Palmera	Un	2,00	\$60.000	\$120.000
<b>SUB TOTAL DISMINUCION</b>					<b>\$ 4.086.736</b>

G. GENERALES	%	15	\$ 613.010
UTILIDADES	%	10	\$ 408.674
Subtotal (Subtotal disminución + G.G. y Utilidades)			\$ 5.108.420

IVA	\$ 970.600
<b>TOTAL DISMINUCION</b>	<b>\$ 6.079.020</b>

AUMENTO DE OBRAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	\$ UNIT.	\$ SUB TOTAL
2.5.4	Provisión e Instalación de Baldosa Microvibrada	M2	278,009	\$14.700	\$4.086.736
<b>SUB TOTAL AUMENTO</b>					<b>\$4.086.736</b>

G. GENERALES	%	15	\$613.010
UTILIDADES		10	\$408.674
Subtotal (Subtotal aumento + G.G. y Utilidades)			\$5.108.420
IVA	%	19	\$970.600
<b>TOTAL AUMENTO</b>			<b>\$6.079.020</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0.</b>
-------------------	--------------

El contratista acepta el aumento y disminución de obras sin indemnizaciones de ninguna especie.

Autoriza cancelación de Estado de Pago N°3 correspondiente a la obra **“Mejoramiento de Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requinoa”**, a cargo del contratista Sres. Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., Rut N°76.302.699-K, equivalente a un total de \$6.705.299.- (Seis millones setecientos cinco mil doscientos noventa y nueve pesos) al cual no se aplica retención por no estar considerado en las bases. El avance físico de las obras corresponde a un 54,30% y viene con Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Ríos en calidad de I.T.O del proyecto.

Autoriza regularización de aumento de plazo, correspondiente a la obra **“Mejoramiento de Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requinoa”**, a cargo del contratista Sres. Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., Rut N°76.302.699-K, correspondiente a 49 días, desglosados de la siguiente forma: 36 días corridos debido a la demora en la entrega del producto y 15 días corridos para la ejecución de la partida, quedando como fecha de término el 13 de Mayo de 2017, lo anterior debido a demora atribuible a la entrega del producto, ya que, se trata de productos confeccionados por empresas específicas cuyos plazos de fabricación son determinados por las empresas.



El Memo N° 0486 de fecha 07.06.2017 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita nombrar comisión de Recepción Provisoria de Obras, la cual estará integrada por las siguientes personas: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Sr. Guillermo Arias del Canto, Apoyo Profesional DOM Y Sr. Eduardo Rojas Lafuente, Apoyo profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N° 3757 del 02 de Diciembre de 2016, que aprueba Presupuesto Municipal año 2017.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, fijado por el D.F.L. 1/ del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886/2003 y su reglamento de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, modificado y vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, Artículo 62, Aclaración de Actos.

**DECRETO** :

**NOMBRASE** Comisión de Recepción Provisoria de Obras correspondiente al proyecto "**Mejoramiento de Patio Sector Básica Liceo Municipal, Requinoa**", a cargo del contratista Sres. Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L., Rut N°76.302.699-K, la cual estará integrada por las siguientes personas: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Sr. Guillermo Arias del Canto, Apoyo Profesional DOM y Sr. Eduardo Rojas Lafuente, Apoyo profesional SECPLA.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**MARTA. A. VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**

ASV/MAVS/MBQ/LAR/lar.

**DISTRIBUCION:**

Secretaría Municipal (1)

Dirección de Obras (1)

Secpla (1)