



DECRETO ALCALDICIO N° 2475/  
AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE  
LA OBRA QUE INDICA

REQUINOA, 12 OCT 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 835 de fecha 10.04.2017 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), para la contratación de los servicios de **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**. Aprueba Bases Administrativas y Técnicas, Anexos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto, DOM, el Sr. Reynaldo del Pozo Mardones, Arquitecto SECPLA, y el Sr. Cristian Quilodrán Díaz, Secretario Comunal de Planificación, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1234 de fecha 22.05.2017 que autoriza Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), ID 3656-58-LE17, denominada **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, y ADJUDICA al Oferente **Empresa Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL**, Rut **76.332.261-0**, representante legal Sr. Diego Alejandro Vega Alvial, Rut [REDACTED] por monto de \$ **11.170.771 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **09 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1405 de fecha 12.06.2017 que aprueba Contrato de fecha 07.06.2017, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL**, Rut **76.332.261-0**, representante legal Sr. Diego Alejandro Vega Alvial, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, por monto de \$ **11.170.771 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **09 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1498 de fecha 23.06.2017 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 16.06.2017 de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”** y designa Inspector Técnico de Obras al Sr. Guillermo Arias del Canto.

El Decreto Alcaldicio N° 1705 de fecha 20.07.2017 que autoriza Suspensión de Plazo en 30 días corridos para la ejecución de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, a cargo de la empresa **Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL**, Rut **76.332.261-0**, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 10 de las Bases Administrativas Especiales de proyecto, desde el 23/06/2017 y hasta el 22/07/2017, ambas fechas inclusive.

El Decreto Alcaldicio N° 1743 de fecha 26.07.2017 que autoriza descongelamiento de plazo para la ejecución de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, a cargo de la empresa **Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL**, Rut **76.332.261-0**, a partir del 23/07/2017 estableciéndose como nueva fecha de término el 27/07/2017.

El Decreto Alcaldicio N° 1884 de fecha 10.08.2017 que autoriza aumento de plazo de 4 días corridos para la ejecución de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, a partir del 28/07/2017, estableciéndose como nueva fecha de término el 31/07/2017, ambas fechas inclusive.

El Decreto Alcaldicio N° 2011 de fecha 23.08.2017 que aprueba cancelación de Estado de Pago N° 1 correspondiente a la ejecución de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, a cargo de la empresa **Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL**, Rut **76.332.261-0**, por un monto de \$2.803.888.- Iva incluido, además corresponde la aplicación de multa por atraso por 16 días corridos, desde el 01.08.2017 hasta el 16.08.2017 por un monto de \$150.192.- sin IVA, por lo que el líquido a cancelar es \$2.373.307.-IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2134 de fecha 05.09.2017 que nombra Comisión de Recepción Provisoria de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, a cargo de la empresa **Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL**, Rut **76.332.261-0**, integrada por las siguientes personas: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Sr. Luis Aguilera Ríos, Apoyo Profesional DOM y al Sr. Eduardo Rojas Lafuente, Arquitecto SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2186 de fecha 08.09.2017 que aprueba cancelación de Estado de Pago N° 2 correspondiente a la ejecución de la obra **“Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela”**, a cargo de la empresa **Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL**, Rut **76.332.261-0**, por un monto de \$4.500.420.- IVA incluido a los cuales se les aplica retención por concepto de garantía la suma de \$278.150, además corresponde la aplicación de multa por atraso por 12 días, pero los días 10 al 13 y 23 agosto hubieron lluvias que no permitieron ejecutar partidas por las condiciones del terreno, por lo que corresponde aplicar multa por concepto de atraso de 7

días, equivalentes a un monto de \$65.709.- sin IVA. El plazo de ejecución de las obras finalizó el 28/08/2017, completándose en este Estado de Pago el total de la multa a aplicar, por lo que el líquido a cancelar corresponde a la cantidad de \$4.156.561.- IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2327 de fecha 26.09.2017 que aprueba Acta de Recepción Provisoria de la obra "**Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela**", de fecha 21.09.2017, ejecutada por la empresa Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL, Rut 76.332.261-0.

El Memo N° 903 de fecha 05.10.2017 de la Dirección de Obras, mediante el cual solicita dictación de Decreto Alcaldicio por devolución de retenciones por concepto de garantía de la obra "**Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela**", por un monto de \$558.539.- IVA incluido, determinadas en los estados de pagos N° 1 y N° 2

El Decreto Alcaldicio N° 3757 de fecha 02.12.2016, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2017.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO** :

**AUTORIZÁSE** devolución de retenciones de la Obra "**Reposición Sistema Alcantarillado Domiciliario e Instalación Cierre Perimetral, Escuela Pimpinela**", ejecutada por la empresa Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, Diego Alejandro Vega Alvial EIRL, Rut 76.332.261-0, determinadas en los siguientes estados de pagos:

Estado de Pago N°1 : \$280.389.- IVA incluido  
Estado de Pago N° 2 : \$278.150.- IVA incluido

**Total \$558.539.- IVA incluido**

**IMPÚTESE** el gasto a la Cuenta N°215.22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

ASV/MVS/LAR/GADC/gadc.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Publico (1)  
Dirección de Obras (1)



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**