



DECRETO ALCALDICIO N° 537,

APRUÉBASE CANCELACIÓN 4° ESTADO DE
PAGO Y SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN.
REQUINOA,

15 FEB 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1819 de fecha 09.07.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Alvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1991 de fecha 31.07.2018, que autoriza Modificación de las **Bases Administrativas Especiales de la Licitación Pública ID 3656-86-LQ18**, denominada "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", aprobadas mediante Decreto Alcaldicio N° 1819, de fecha 09.07.2018. Autoriza modificación Calendario de Etapas y Plazos de la Licitación.

El Decreto Alcaldicio N° 2198 de fecha 17.08.2018, que modifica Comisión Evaluadora de la Licitación **ID 3656-86-LQ18**, designa a la profesional Arquitecto de SECPLA, Srta. Maria Joaquina Figueroa Góngora.

El Certificado N° 88 de fecha 30.08.2018, de la Secretario Municipal, mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 063 de Consejo Municipal, de fecha 30.08.2018, el H. Consejo Municipal en votación unánime incluyó el voto del Sr. Alcalde aprobó Adjudicación y suscripción de Contrato a la Empresa **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, para la ejecución de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", **ID 3656-86-LQ18**, por un monto total de **\$ 46.993.800 más iva.**, y un plazo máximo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2493 de fecha 11.09.2018, autoriza la Licitación **3656-86-LQ18**. Adjudica la ejecución de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", al Oferente **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, por un monto de **\$ 46.993.800 más iva.**, y un plazo máximo de ejecución de 90 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2630 de fecha 26.09.2018, que aprueba contrato de fecha 21.09.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la empresa **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, representante legal **Sr. Yoni Javier Lizana Vargas**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", **ID 3656-86-LQ18**, por un monto **\$ 46.993.800 más iva.**, y un plazo máximo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 3144 de fecha 31.10.2018, que aprueba Acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, representante legal **Sr. Yoni Javier Lizana Vargas**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", con un plazo de ejecución de **90 días corridos**. **DESÍGNASE** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 3481 de fecha 03.12.2018, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", adjudicado a los Sres. **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, representante legal **Sr. Yoni Javier Lizana Vargas**, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 12.591.467.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 1.259.147.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 11.332.230.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N° 58 de fecha 08.01.2019, que autoriza aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", adjudicado a los Sres. **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, representante legal **Sr. Yoni Javier Lizana Vargas**, Rut [REDACTED] a contar del día 06.01.2019 hasta el día 09.02.2019.

El Decreto Alcaldicio N° 84 de fecha 10.01.2019, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", adjudicado a los Sres. **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, representante legal **Sr. Yoni Javier Lizana Vargas**, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 13.527.456.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 1.352.746.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 12.174.710.- IVA incluido**.



El Decreto Alcaldicio N° 358 de fecha 30.01.2019, que aprueba cancelación del tercer estado de pago de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", adjudicado a los Sres. **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, representante legal **Sr. Yoni Javier Lizana Vargas**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **11.139.317.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 1,65% equivalente a la suma de \$ **184.238.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **10.955.079.- IVA incluido**.

El Memo N° 112 de fecha 15.02.2019 de DOM, que remite antecedentes de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**" para cancelación del cuarto estado de pago. Solicita Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30 de Noviembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE cancelación del cuarto estado de pago de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", adjudicado a los Sres. **Constructora Paclayo Limitada**, Rut **76.202.478-0**, representante legal **Sr. Yoni Javier Lizana Vargas**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **11.462.141.- IVA incluido**. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°3, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

APRUEBASE suspensión de plazos de ejecución de la obra "**Construcción Sede Social Villa Valle Central**", a con tal del día 10.02.2019, con el motivo de obtener Permiso de Edificación, aprobación de empalme eléctrico en CGE y aprobación de proyecto de Agua Potable y Alcantarillado en ESSBIO.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.021. "Construcción Sede Social Villa Valle Central", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S).



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
ALCALDE (S).

MVS/MBQ/LAR/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

DAF (1)

Dir. Obras Municipales (1)