



DECRETO ALCALDICIO N° 1434 /

APRUÉBASE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS. APRUÉBASE CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1.

REQUINOA,

15 JUN 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2518 de fecha 29.08.2019, de SECPLA, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, para la contratación de la obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Plano. Designa comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla y el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2775 de fecha 24.09.2019, que autoriza Licitación 3656-153-LE19. Adjudica la obra denominada **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**, al Oferente Ingeniería y Construcción NOBAZO Ltda., Rut 76.664.956-4, por un monto de **\$ 11.514.619 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **20 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2904 de fecha 04.10.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente Ingeniería y Construcción NOBAZO Ltda., Rut 76.664.956-4, Representante Legal Don Hugo Antonio Bustos Novoa, Rut [REDACTED], para la ejecución de la obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**, por un monto total de **\$ 11.514.619 Iva Inc.**, y un plazo de ejecución de 20 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 3260 de fecha 12.11.2019, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 28.10.2019, de los Sres. **Ingeniería y Construcción NOBAZO Ltda., Rut 76.664.956-4**, Representante Legal el Sr. Hugo Antonio Bustos Novoa, Rut [REDACTED], para la ejecución de la obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**, con un plazo de ejecución de **20 días corridos**. **DESÍGNASE** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N°3374 de fecha 26.11.2019, que autoriza Proceso Administrativo de Suspensión de Plazos de Ejecución de la obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**, a contar del día 04.11.2019, hasta la obtención los permisos correspondiente de rotura y reposición de pavimentos en SERVIU. Esto según lo establecido en el punto número doce de las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N°1201 de fecha 04.05.2020, que aprueba anexo Modificadorio de Contrato, de fecha 21.04.2020, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente Ingeniería y Construcción NOBARZO LTDA., Rut 76.664.956-4, representante legal Don Hugo Antonio Bustos Novoa, Rut [REDACTED] correspondiente a la obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**, por un monto total de **\$ 15.736.292 Iva Inc.**, y un plazo de ejecución de 25 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1319, que aprueba la activación de Plazos de Ejecución de la obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**, a cargo de los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBAZO LTDA., RUT 76.664.956-4**, Representante Legal el Sr. Hugo Antonio Bustos Novoa, Rut [REDACTED] a contar del día 25 de Mayo de 2020. El plazo de término de Ejecución de las Obras corresponderá al día 19 de Junio de 2020.

El Decreto Alcaldicio 1403 de fecha 10.06.2020, que aprueba nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de la Obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**, a cargo de de los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBAZO LTDA., RUT 76.664.956-4**, Representante Legal el Sr. Hugo Antonio Bustos Novoa, Rut [REDACTED], la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Franco Illesca Castro, Profesional SECPLA.

El Memo N°437 de fecha 15.06.2020 de DOM, en cual remite Acta de Recepción Provisoria de la obra **“Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa”**. Remite antecedentes del Estado de Pago N°1.



El Decreto Alcaldicio N° 3.585 de fecha 12 de Diciembre de 2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

VISTOS

: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

DECRETO

: **APRUEBASE** Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 09.06.2020, del proyecto denominado "**Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBAZO LTDA., RUT 76.664.956-4**, Representante Legal el Sr. Hugo Antonio Bustos Novoa, Rut 16.942.776-3.

APRUEBASE cancelación del primer estado de pago del proyecto denominado "**Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa**", a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBAZO LTDA., RUT 76.664.956-4**, Representante Legal el Sr. Hugo Antonio Bustos Novoa, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **15.736.292.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 5% equivalente a la suma de \$ **786.815.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **14.949.477.-** IVA incluido.

IMPÚTASE el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.036 "Mantención y Mejoramiento de Caminos Comunales", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/cf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

DAF (1)

Dir. Obras Municipales (1)