



DECRETO ALCALDICIO N° 2812
APRUEBASE CANCELACION ESTADO DE PAGO N°4.
APRUEBASE NOMBRAMIENTO DE COMISION DE RECEPCIÓN
PROVISORIA DE OBRA.
REQUINOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

14 NOV 2022

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.
La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio.
El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1019 de fecha 10.05.2022, autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, del proyecto denominado "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planimetrías y Anexos. Solicita Designar Comisión evaluadora de ofertas a: la Srta. María Figueroa G., Arquitecto Secpla, el Sr. Diego Morales Soto Ingeniero Constructor, Secpla y el Sr Franco Faúndez S., Arquitecto, DOM., o quienes los subroguen.

El Certificado N°198 de fecha 23.06.2022, del H. Consejo Municipal, mediante el cual certifica aprobación unánime para la Adjudicación y Suscripción de contrato correspondiente a la obra "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", ID 3656-57-LP22 por un monto de \$59.994.015 IVA Incluido y un plazo de ejecución de 100 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1416 de fecha 24.06.2022, que adjudica contratación de la obra denominada "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", al oferente Ingeniería y Construcciones Río Negro Ltda, Rut 76.097.826-4, por un monto total de \$59.994.015 IVA Incluido y un plazo de ejecución de 100 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO), al profesional Sr. Franco Faúndez Solís, Arquitecto de la Dirección de Obras.

El Decreto Alcaldicio N° 1548 de fecha 14.07.2022, que aprueba Contrato de fecha 04.07.2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa Ingeniería y Construcciones Río Negro Ltda, Rut 76.097.826-4., Representante Legal don Maximiliano Montes Cid, Rut [REDACTED] correspondiente a la obra "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", ID 3656-57-LP22 por un monto de \$59.994.015 IVA Incluido y un plazo de ejecución de 100 días corridos, a partir del día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 2028 de fecha 05.09.2022, que aprueba cancelación del primer estado de pago del proyecto denominado "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", a los Sres. Ingeniería y Construcciones Río Negro Ltda, Rut 76.097.826-4., por un monto de \$19.338.535.- IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$1.933.854.-, resultando un valor a cancelar de \$17.404.681.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 32,23% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 2268 de fecha 29.09.2022, que aprueba cancelación del segundo estado de pago del proyecto denominado "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", a los Sres. Ingeniería y Construcciones Río Negro Ltda, Rut 76.097.826-4., por un monto de \$11.604.434.- IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$1.065.847.-, resultando un valor a cancelar de \$10.538.587.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 51,58% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 2401 de fecha 14.10.2022, que aprueba aumento de plazo al proyecto de "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", a cargo, de los Sres. Empresa Ingeniería y Construcciones Río Negro Ltda, Rut 76.097.826-4., Representante Legal don Maximiliano Montes Cid, Rut [REDACTED] la cual tiene fecha de término el día 28/10/2022, tengo a bien solicitar a usted regularización de procedimiento administrativo por aumento de plazos de ejecución de obras de 30 días corridos quedando como fecha de término el día 27/11/2022.

El Decreto Alcaldicio N° 2475 de fecha 24.10.2022, que aprueba cancelación del tercer estado de pago del proyecto denominado "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", a los Sres. Ingeniería y Construcciones Río Negro Ltda, Rut 76.097.826-4., por un monto de \$15.430.515.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 32,23% de las obras.

El Memo N°645 de fecha 09/11/2022 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita Cancelación del cuarto estado de pago del proyecto denominado "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", a los Sres. Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcciones Río Negro Ltda, Rut 76.097.826-4, por un monto de \$12.676.191.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 98,43% de las obras. Se solicita nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras.

DECRETO :

APRUEBASE Cancelación del cuarto estado de pago del proyecto denominado "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio", a los Sres. Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcciones Rio Negro Ltda, Rut 76.097.826-4, por un monto de \$12.676.191.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 98.43% de las obras.

APRUEBASE nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quézada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, María Joaquina Góngora, Profesional SECPLA.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.190.000 Ingresos Adm. Fondos "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio" del presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



M. ANGELICA VILLAREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

WVM/MAVS/CAB/MBQ/FFS/ffs

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (1)

Secpla (digital)

Dirección de Obras (1)



WALDO VALDIVIA MONTECINOS.
ALCALDE



FOLIO N°

4238

FECHA

10.11.22

	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
	SECRETARÍA MUNICIPAL
	SECPLA
	DIDECO
X	ADMINISTRACION Y FINANZAS
	DEPTO. PERSONAL
	DIRECCIÓN DE OBRAS
	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
	RENTAS
	COMUNICACIONES
	CULTURA
	CONTROL
	JURÍDICO
	JUZGADO DE POLICIA LOCAL
	DAEM
	DEPTO. DE SALUD
	CONCEJO
	MEDIO AMBIENTE
X	AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA
	SECRETARIA ALCALDÍA
	O.I.R.S.
	SEGURIDAD PUBLICA
	JEFE DE GABINETE

Administrador Municipal

Alcalde

MEMO. : N° ____645.- ____/
MAT. : Lo que indica

Requínoa, 09 de Noviembre 2022.

DE : MARIELA BERMUDEZ QUEZADA.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS.
ALCALDE.

- I. A través del presente, remito a Ud. los siguientes antecedentes de obra **“Mejoramiento vereda y platabanda calle Comercio”**, para la cancelación del estado de pago N°4 a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro Ltda, Rut 76.097.826-4**, por un monto de **\$12.676.191.- IVA incluido**. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 98,43% de las obras y viene con Visto Bueno del Sr. Franco Faúndez Solís en calidad de Inspector Técnico de Obras.

Los antecedentes que se adjuntan son los siguientes:

- 1) Carta de solicitud.
 - 2) Nómina de trabajadores.
 - 3) Caratula de estado de pago N°4.
 - 4) Estado de avance de obra por ítem y porcentaje.
 - 5) Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
 - 6) Factura N° 254 de fecha 04.11.2022, por un monto de \$12.676.191.- IVA incluido.
 - 7) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, mes de Octubre de 2022.
 - 8) Certificado de pagos de cotizaciones previsionales, mes de Octubre de 2022.
 - 9) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.
 - 10) Entrega de set de fotografías digitales.
 - 11) Memo N°644 de fecha 09/11/2022 del Sr. Franco Faúndez Solís solicitando requerimiento.
- II. Tengo a bien en solicitar a usted nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, María Figueroa Góngora, Profesional SECPLA.
- III. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud.


MARIELA BERMUDEZ QUEZADA.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

MBQ/FFS/ffs
Distribución
- Citado
- Carpeta de proyecto
- Archivo



MEMO. : N° ____644.-____/
MAT. : Lo que indica

Requínoa, 09 de Noviembre 2022.

DE : FRANCO FAUNDEZ SOLIS
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS.

A : MARIELA BERMUDEZ QUEZADA.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

- I. A través del presente, remito a Ud. los siguientes antecedentes de obra **“Mejoramiento vereda y platabanda calle Comercio”**, para la cancelación del estado de pago N°4 a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro Ltda, Rut 76.097.826-4**, por un monto de **\$12.676.191.- IVA incluido**. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 98,43% de las obras y viene con Visto Bueno del Sr. Franco Faúndez Solis en calidad de Inspector Técnico de Obras.

Los antecedentes que se adjuntan son los siguientes:

- 1) Carta de solicitud.
 - 2) Nómina de trabajadores.
 - 3) Caratula de estado de pago N°4.
 - 4) Estado de avance de obra por ítem y porcentaje.
 - 5) Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
 - 6) Factura N° 254 de fecha 04.11.2022, por un monto de \$12.676.191.- IVA incluido.
 - 7) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, mes de Octubre de 2022.
 - 8) Certificado de pagos de cotizaciones previsionales, mes de Octubre de 2022.
 - 9) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.
 - 10) Entrega de set de fotografías digitales.
- II. Tengo a bien en solicitar a usted nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, María Figueroa Góngora, Profesional SECPLA.
- III. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud.



FRANCO FAUNDEZ SOLIS
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS.

FFS/rfs
Distribución
- D.O.M. ✓
- Carpeta de proyecto
- Archivo



FOLIO N° 4159.
FECHA 04.11.22

	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
	SECRETARÍA MUNICIPAL
	SECPLA
	DIDECO
	ADMINISTRACION Y FINANZAS
	DEPTO. PERSONAL
X	DIRECCIÓN DE OBRAS
	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
	RENTAS
	COMUNICACIONES
	CULTURA
	CONTROL
	JURÍDICO
	JUZGADO DE POLICIA LOCAL
	DAEM
	DEPTO. DE SALUD
	CONCEJO
	MEDIO AMBIENTE
	AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA
X	SECRETARIA ALCALDÍA
	O.I.R.S.
	SEGURIDAD PUBLICA
	JEFE DE GABINETE

Administrador Municipal

Alcalde



Calderón # 90 Pobl. Nueva O'Higgins Rancagua
Fono-fax 72-240530 Celular. 8-9005918
rionegroconstrucciones@hotmail.com

RANCAGUA, 03 de Noviembre del 2022.-

**SEÑORA
MARIELA BERMUDEZ
DIRECTOR DE OBRAS
I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
PRESENTE**

ATENCION: SR. FRANCO FAUNDEZ SOLIS



Junto con saludar por medio de la presente, vengo en solicitar a Ud. Recepción Provisoria del contrato "contrato **"MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO"** ID 3656-57-LP22.

Sin otro Particular, saluda atte.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RIO NEGRO LIMITADA
Rut.: 76.097.826-4

**MAXIMILIANO MONTES CID
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA**

MMC/kzq
DISTRIBUCION:

- La Indicada
- Empresa

09/11/2022
→ FRANCO:



FOLIO N°

FECHA

4194.

07.11.22

	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
	SECRETARÍA MUNICIPAL
	SECPLA
	DIDECO
	ADMINISTRACION Y FINANZAS
	DEPTO. PERSONAL
X	DIRECCIÓN DE OBRAS
	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
	RENTAS
	COMUNICACIONES
	CULTURA
	CONTROL
	JURÍDICO
	JUZGADO DE POLICIA LOCAL
	DAEM
	DEPTO. DE SALUD
	CONCEJO
	MEDIO AMBIENTE
	AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA
	SECRETARIA ALCALDÍA
	O.I.R.S.
	SEGURIDAD PUBLICA
	JEFE DE GABINETE

Administrador Municipal

Alcalde

Rancagua, 04 de Noviembre del 2022.

**SEÑORA
MARIELA BERMUDEZ
DIRECTOR DE OBRAS
I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
PRESENTE**

ATENCION: SR. FRANCO FAUNDEZ SOLIS



Junto con saludar, Mediante la presente adjunto Estado de Pago N° 4 del Proyecto denominado " **MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO**" ID 3656-57-LP22 el cual se encuentra en un avance del 98,43 %.

Para respaldar lo anterior adjunta la siguiente documentación:

- Carta solicitud.
- Caratula de Estado de Pago.
- Estado de avance de Obra por ítem y en porcentaje.
- Factura a nombre de la Municipalidad de Requinoa N° 254 de fecha 04-11-2022 por \$12.676.191-
- Informe de las intervenciones realizadas en el periodo de duración del Contrato.
- Nómina de los trabajadores que prestaron servicios en la obra.
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales(F30-1)
- Certificado de pagos de cotizaciones previsionales.
- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales. (F30)
- Entrega de Set Fotografías digitales y CD, en dos copias.

Saluda Atentamente a Ud.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RIO NEGRO LIMITADA
Rut.: 76.097.826-4

Ingeniería y Construcciones Rio Negro Ltda
Contratista



09/11/2022
JPA

CARATULA



ESTADO DE PAGO N°	4
VALOR E.PAGO	\$ 12.676.191
AVANCE FISICO E.PAGO	21,13%
AVANCE FISICO ACUMULADO E.PAGO	98,43%
FECHA	04-11-2022
PERIODO	OCTUBRE

PROYECTO	MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO
ID.PORTAL CHILECOMPRA	3656-57-LP22
UBICACIÓN:	CALLE COMERCIO CON EMILIO VALDES
CONSTRUCTORA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA
DIRECCIÓN	CALDERON N° 90
RUT	76,097,826-4
CIUDAD	RANCAGUA
TELEFONO	72-2-289976

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°				
FECHA ACTA ENTREGA TERRENO		20-07-2022		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	21-07-2022	PLAZO :	100 DIAS	
FECHA DE TERMINO CONTRATO:	29-10-2022	MODIF PLAZO :	27-11-2022	
MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 59.994.015			
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:	\$ -			
MONTO TOTAL:	\$ 59.994.015			
FUENTE FINANCIAMIENTO:				
DETALLE				
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO		98,43%		
VALOR DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO		\$ 12.676.191		
VALOR ACUMULADO ESTADOS DE PAGO		\$ 59.049.675		
DESCUENTOS (MULTAS)		\$ -		
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO		10%		
RETENCIONES ANTICIPO		\$0	0,00%	
LIQUIDO A PAGAR		\$12.676.191		

LA UNIDAD TECNICA CERTIFICA QUE LAS PARTIDAS COBRADAS ESTAN DEBIDAMENTE EJEJCUTADAS

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RIO NEGRO LIMITADA
Rut.: 76.097.826-4

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RIO NEGRO LTDA

76.097.826-4

UNIDAD TECNICA
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FRANCO FAUNDEZ SOLIS

I.T.O

Avances Estados de Pago	
EP N°	4
% Actual	21,13%
% Total	98,43%

Formato Presupuesto Detallado			
Proyecto	MEJORAMIENTO ACERAS Y PLATABANDA CALLE COMERCIO	Region:	O'Higgins
ROL		Provincia:	
Ubicación:	CALLE COMERCIO CON EMILIO VALDES	Comuna:	REQUINOA

Constructora	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA	RUT	76.097.826-4
Dirección	CALDERON N° 90		
Ciudad	RANCAGUA		
Telefono	72-2-289976		

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESUPUESTO			EJECUTADO A LA FECHA			ESTADO DE PAGO N°1			ESTADO DE PAGO N°2			ESTADO DE PAGO N°3			ESTADO DE PAGO N°4		
			CANT	PREC. UNIT	TOTAL	CANT	TOTAL	%	CANT	TOTAL	%	CANT	TOTAL	%	CANT	TOTAL	%	CANT	TOTAL	%
1.0	TRABAJOS PREVIOS																			
1.1	Instalación de faena	gl	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	100%	1	\$ 1.000.000	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
1.2	Señalización provisoria	gl	1	\$ 650.000	\$ 650.000	1	\$ 650.000	100%	1	\$ 650.000	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
1.3	Letrero Indicativo	uni	1	\$ 550.000	\$ 550.000	1	\$ 550.000	100%	1	\$ 550.000	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
2.0	REPOSICIÓN DE ACERA ORIENTE																			
2.1	Demolición de aceras y retiro de excedentes (Acera Oriente)	m2	502,75	\$ 9.500	\$ 4.776.125	502,75	\$ 4.776.125	100%	190	\$ 1.805.000	38%	250	\$ 2.375.000	50%	62,75	\$ 596.125	12%	0	\$ 0	0%
2.2	Excavaciones y Transporte a botadero (0,12m)	m3	69,3	\$ 14.000	\$ 970.200	69,3	\$ 970.200	100%	23	\$ 322.000	33%	30	\$ 420.000	43%	16,3	\$ 228.200	24%	0	\$ 0	0%
2.3	Base estabilizada e=0,05m (Acera Oriente de HC e=0,07 m)	m3	29,75	\$ 16.000	\$ 476.000	29,75	\$ 476.000	100%		\$ 0	0%	10	\$ 160.000	34%	19,75	\$ 316.000	66%	0	\$ 0	0%
2.4	Moldajes de Madera (Acera Oriente)	ml	921,5	\$ 500	\$ 460.750	921,5	\$ 460.750	100%		\$ 0	0%	313	\$ 156.500	34%	608,5	\$ 304.250	66%	0	\$ 0	0%
2.5	Acera Oriente de HC e=0,07m (circulación peatonal)	m2	594,92	\$ 14.000	\$ 8.328.880	594,92	\$ 8.328.880	100%		\$ 0	0%	200	\$ 2.800.000	34%	394,92	\$ 5.528.880	66%	0	\$ 0	0%
2.6	Reposición de rampa																			
2.6.1	Rebaje de Solera	ml	2,5	\$ 3.000	\$ 7.500	2,5	\$ 7.500	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	2,5	\$ 7.500	100%
2.6.2	Rampa	m2	3	\$ 188.000	\$ 564.000	3	\$ 564.000	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	3	\$ 564.000	100%
2.6.3	Base para instalción BMV tipo Minvu 0 color amarillo	m2	2,15	\$ 5.000	\$ 10.750	2,15	\$ 10.750	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	2,15	\$ 10.750	100%
2.6.4	BMV Tipo Minvu 0 color amarillo	m2	2,15	\$ 30.000	\$ 64.500	2,15	\$ 64.500	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	2,15	\$ 64.500	100%
3.0	REPOSICIÓN DE ACERAS PONIENTE																			
3.1	Demolición de aceras y retiro de excedente (Acera Poniente)	m2	200	\$ 9.500	\$ 1.900.000	200	\$ 1.900.000	100%	200	\$ 1.900.000	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
3.2	Excavaciones y Transporte a botadero (0,12m/0,20m)	m3	34,33	\$ 14.000	\$ 480.620	34,33	\$ 480.620	100%	34,33	\$ 480.620	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
3.3	Moldajes de Madera (Acera Poniente)	ml	200	\$ 500	\$ 100.000	200	\$ 100.000	100%	200	\$ 100.000	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
3.4	m)	m3	9,8	\$ 16.000	\$ 156.800	9,8	\$ 156.800	100%	9,8	\$ 156.800	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
3.5	Acera Poniente de HC e=0,07m (circulación peatonal)	m2	210,7	\$ 14.000	\$ 2.949.800	210,7	\$ 2.949.800	100%	190	\$ 2.660.000	90%	20,7	\$ 289.800	10%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
3.6	Base estabilizada e=0,1m (acera de HC e=0,1 m)	m3	4,5	\$ 16.000	\$ 72.000	4,5	\$ 72.000	100%	4,5	\$ 72.000	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
3.7	Acera HC e=0,1m (entrada de auto y circulación peatonal)	m2	45,24	\$ 26.339	\$ 1.191.576	45,24	\$ 1.191.576	100%	45,24	\$ 1.191.576	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%



4.0	OBRAS MEJORAMIENTO PLATABANDA ORIENTE																			
4.1	Provisión e Instalación Solerilla Tipo C en Platabanda Oriente (canto redondo)	ml	921,25	\$ 5.000	\$ 4.606.250	921,25	\$ 4.606.250	100%	70	\$ 350.000	8%	320	\$ 1.600.000	35%	400	\$ 2.000.000	43%	131,25	\$ 656.250	14%
4.2	Suministro y Preparación de Superficie Platabanda Oriente para Labores de Paisajismo	m2	1165,29	\$ 2.000	\$ 2.330.580	1165,29	\$ 2.330.580	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	400	\$ 800.000	34%	765,29	\$ 1.530.580	66%
4.3	Trazado Paisajismo Platabanda Oriente	m2	1165,29	\$ 1.000	\$ 1.165.290	1165,29	\$ 1.165.290	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	1165,29	\$ 1.165.290	100%
4.4	Suministro e Instalación de Doquillas (Platabanda Oriente)	uni	4554	\$ 300	\$ 1.366.200	4000	\$ 1.200.000	88%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	4000	\$ 1.200.000	88%
4.5	Suministro e Instalación de Pennisetum Alopecuroides (Platabanda Oriente)	uni	547	\$ 2.000	\$ 1.094.000	482	\$ 964.000	88%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	482	\$ 964.000	88%
4.6	Suministro e Instalación de Lobularia Maritima Blanca (Platabanda Oriente)	uni	2441	\$ 300	\$ 732.300	2148	\$ 644.400	88%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	2148	\$ 644.400	88%
4.7	Sumnistro e Instalación de Liquidámbur (Platabanda Oriente)	uni	9	\$ 20.000	\$ 180.000	8	\$ 160.000	89%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	8	\$ 160.000	89%
5.0	OBRAS MEJORAMIENTO PLATABANDA PONIENTE																			
5.1	Provisión e Instalación Solerilla Tipo C en Platabanda Poniente (canto redondo)	ml	352,54	\$ 5.000	\$ 1.762.700	352,54	\$ 1.762.700	100%	352,54	\$ 1.762.700	100%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%
5.2	Suministro y Preparación de Superficie Platabanda Poniente para Labores de Paisajismo	m2	364,78	\$ 2.000	\$ 729.560	364,78	\$ 729.560	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	300	\$ 600.000	82%	64,78	\$ 129.560	18%
5.3	Trazado Paisajismo Platabanda Poniente	m2	364,78	\$ 1.000	\$ 364.780	364,78	\$ 364.780	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	364,78	\$ 364.780	100%
5.4	Suministro e Instalación de Doquillas (Platabanda Poniente)	uni	1346	\$ 300	\$ 403.800	1346	\$ 403.800	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	1346	\$ 403.800	100%
5.5	Suministro e Instalación de Pennisetum Alopecuroides (Platabanda Poniente)	uni	138	\$ 2.000	\$ 276.000	138	\$ 276.000	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	138	\$ 276.000	100%
5.6	Suministro e Instalación de Lobularia Maritima Blanca (Platabanda Poniente)	uni	668	\$ 300	\$ 200.400	668	\$ 200.400	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	668	\$ 200.400	100%
5.7	Sumnistro e Instalación de Liquidámbur (Platabanda Poniente)	uni	9	\$ 20.000	\$ 180.000	9	\$ 180.000	100%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	9	\$ 180.000	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
6.1	Aseo y entrega de la obra	m2	2307,5	\$ 100	\$ 230.750	0	\$ 0	0%		\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%	0	\$ 0	0%

COSTO DIRECTO		\$ 40.332.111	\$ 39.697.261	\$ 13.000.696	\$ 7.801.300	\$ 10.373.455	\$ 8.521.810
Gastos Generales	15%	\$ 6.049.817	\$ 5.954.589	\$ 1.950.104	\$ 1.170.195	\$ 1.556.018	\$ 1.278.270
Utilidades	10%	\$ 4.033.211	\$ 3.969.726	\$ 1.300.070	\$ 780.130	\$ 1.037.346	\$ 852.181
NETO		\$ 50.415.139	\$ 49.621.576	\$ 16.250.870	\$ 9.751.625	\$ 12.966.819	\$ 10.652.261
19% DE IVA		\$ 9.578.876	\$ 9.428.099	\$ 3.087.665	\$ 1.852.809	\$ 2.463.696	\$ 2.023.930
TOTAL		\$ 59.994.015	\$ 59.049.675	\$ 19.338.535	\$ 11.604.434	\$ 15.430.515	\$ 12.676.191
			98,43%	32,23%	19,34%	25,72%	21,13%

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RIO NEGRO LIMITADA
Rut.: 76.097.826-4

MAXIMILIANO MONTES CID
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA

UNIDAD TECNICA
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FRANCO FAUNDEZ SOLIS
ITO

DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA


S.I.I. - RANCAGUA

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	RUT	69.081.300-9
Giro	FISCAL	Fecha Emisión	04 de noviembre de 2022
Dirección	AV. COMERCIO 121	Comuna	REQUINOA

DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
EST. PAGO N°4 OBRA MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO, REQUINOA	1	10.652.261	AF	10.652.261



TOTALES	
Monto Neto	10.652.261
19% IVA	2.023.930
Total	12.676.191



INFORME DE INTERVENCIONES REALIZADAS

OBRA "MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO"

DIA 11 al 14 de Octubre:

4.0 OBRAS MEJORAMIENTO PLATABANDA ORIENTE

- 4.1 Provisión e Instalación Solerilla Tipo C en Platabanda Oriente (canto redondo)
- 4.1 Provisión e Instalación Solerilla Tipo C en Platabanda Oriente (canto redondo)
- 4.2 Suministro y Preparación de Superficie Platabanda Poniente para Labores de Paisajismo
- 4.3 Trazado Paisajismo Platabanda Poniente
- 4.4 Suministro e Instalación de Doquillas (Platabanda Poniente)
- 4.5 Suministro e Instalación de Pennisetum Alopecuroides (Platabanda Poniente)
- 4.6 Suministro e Instalación de Lobularia Maritima Blanca (Platabanda Poniente)
- 4.7 Suministro e Instalación de Liquidámbar (Platabanda Oriente)

5.0 OBRAS MEJORAMIENTO PLATABANDA PONIENTE

- 5.2 Suministro y Preparación de Superficie Platabanda Poniente para Labores de Paisajismo
- 5.3 Trazado Paisajismo Platabanda Poniente
- 5.4 Suministro e Instalación de Doquillas (Platabanda Poniente)
- 5.5 Suministro e Instalación de Pennisetum Alopecuroides (Platabanda Poniente)
- 5.6 Suministro e Instalación de Lobularia Maritima Blanca (Platabanda Poniente)
- 5.7 Suministro e Instalación de Liquidámbar (Platabanda Oriente)



DIA 17 al 21 de Octubre:

2.0 REPOSICIÓN DE ACERA ORIENTE

2.6 Reposición de rampa

2.6.1 Rebaje de Solera

2.6.2 Rampa

2.6.3 Base para instalación BMV tipo Minvu 0 color amarillo

2.6.4 BMV Tipo Minvu 0 color amarillo

4.0 OBRAS MEJORAMIENTO PLATABANDA ORIENTE

4.1 Provisión e Instalación Solerilla Tipo C en Platabanda Oriente (canto redondo)

4.1 Provisión e Instalación Solerilla Tipo C en Platabanda Oriente (canto redondo)

4.2 Suministro y Preparación de Superficie Platabanda Poniente para Labores de Paisajismo

4.3 Trazado Paisajismo Platabanda Poniente

4.4 Suministro e Instalación de Doquillas (Platabanda Poniente)

4.5 Suministro e Instalación de Pennisetum Alopecuroides (Platabanda Poniente)

4.6 Suministro e Instalación de Lobularia Maritima Blanca (Platabanda Poniente)

4.7 Sumnistro e Instalación de Liquidámbar (Platabanda Oriente)



DIA 24 al 28 de Octubre:

4.0 OBRAS MEJORAMIENTO PLATABANDA ORIENTE

- 4.2 Suministro y Preparación de Superficie Platabanda Poniente para Labores de Paisajismo
- 4.3 Trazado Paisajismo Platabanda Poniente
- 4.4 Suministro e Instalación de Doquillas (Platabanda Poniente)
- 4.5 Suministro e Instalación de Pennisetum Alopecuroides (Platabanda Poniente)
- 4.6 Suministro e Instalación de Lobularia Maritima Blanca (Platabanda Poniente)
- 4.7 Suministro e Instalación de Liquidámbar (Platabanda Oriente)

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RIO NEGRO LIMITADA
Rut.: 76.097.826-4

MAXIMILIANO MONTES CID
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA





NOMINA DE TRABAJADORES

Proyecto: Mejoramiento Vereda y Platabanda Calle Comercio.

Ubicación: Calle Comercio, Requinoa.

Empresa: Ingenieria y Construcciones Rio Negro Ltda.

Encargado: Maximiliano Montes Cid

Periodo: Octubre 2022

Nº	Nombres	Rut	A.F.P	Salud
1	PABLO RETAMAL ILLANES	18025930-9	PLANVITAL	FONASA
2	POZU SAAVEDRA EDILBERTO	22652273-5	PROVIDA	FONASA
3	ORTUZAR MORENO DAISY DEL CARMEN	12778962-2	PROVIDA	FONASA
4	ORDOÑEZ SEGURA SONIA PATRICIA	27405771-8	PLANVITAL	FONASA
5	ORDOÑEZ SEGURA ELENA PATRICIA	24919173-6	PLANVITAL	FONASA





DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:	Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
	2000	2022	12841448

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76097826-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LIMITADA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
7547466-0	CARLOS PHILP CADIZ	
DOMICILIO		
CALDERON 90		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	RANCAGUA	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO		
DOMICILIO DE LA OBRA		
CALLE COMERCIO		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	REQUÍNOA	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	5

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	Nº TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	Nº TRABAJADORES SIN PAGO
10	2022	5	3203333	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

Nº TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	Nº TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACION POR AÑO(S) DE SERVICIO

Nº TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	Nº TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-



3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69081300-9	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
8684243-2	ANTONIO SILVA VARGAS	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
AV. COMERCIO 121		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	REQUINOA	

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 10/2022 y 10/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 04-11-2022 10:26:15 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

b9CQn5c3

Código de Verificación



CERTIFICADO
2000/2022/12841448

Détalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
10	2022	12778962-2	DAISY DEL CARMEN ORTUZAR MORENO
10	2022	18025930-9	PABLO IGNACIO RETAMAL ILLANES
10	2022	22652273-5	EDILBERTO POZU SAAVEDRA
10	2022	24919173-6	ELENA PATRICIA ORDOÑEZ SEGURA
10	2022	27405771-8	SONIA PATRICIA ORDOÑEZ SEGURA

TOTAL DE TRABAJADORES:5



AFP PlanVital

8X3ZM0MZK0 - Vm5WWC3Um4 - CT9HECXPM7 - Va92E9LCe3 - 1EKC1mhY5 - C3AXPMVa92 - 2EXTTXPM4 - Va814G9hA71

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA							76.097.826-4	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
CALDERON 90		RANCAGUA		RANCAGUA		VI Región		722289976
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
CARLOS PHILP CADIZ		7.547.466-0		NO		410010		8

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	10/2022	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	04/11/2022

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	3
1.958.333		
	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.958.333
Cotización Obligatoria	218.550
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	30.158
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP PlanVital	248.708

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	3
1.958.333		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.750
Cotización Empleador	53.000
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	58.750

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/11/2022
9:56 AM
PREVIRED



AFP PlanVital

Pago Electrónico

04/11/2022
9:56 AM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 10/2022 Número de Folio: 2004202210138531

8X3ZMOMZK0 - Vm5WWC3Um4 - CT9HECXPM7 - Va92E9LCe3 - 1EKTC1mhY5 - C3AXPMVa92 - 2EXTXTXPM4 - Va814G9hA71

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
24.919.173-6	ORDÓÑEZ SEGURA ELENA PATRICIA	500.000	55.800	7.700	0		0	0	500.000	0	15.000	2		31/10/2022
27.405.771-8	ORDÓÑEZ SEGURA SONIA PATRICIA	500.000	55.800	7.700	0		0	0	500.000	0	15.000	2		31/10/2022
18.025.930-9	RETAMAL ILLANES PABLO IGNACIO	958.333	106.950	14.758	0		0	0	958.333	5.750	23.000	0		
TOTALES GENERALES		1.958.333	218.550	30.158	0		0	0	1.958.333	5.750	53.000			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



Caja de Compensación Los Andes

8X3L9UN1Z8 - UVKaWC3Um5 - CT9HECXPM7 - Va92E9LWUK - 1mCm81mhY9 - C3AXPMVa92 - 2EXTTXPM4 - Va814G9hA78

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA		SI	76.097.826-4
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
CALDERON 90	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
CARLOS PHILP CADIZ		7.547.466-0	NO

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros	
Detalle	Valores(\$)
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	198.875
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
COTIZACIÓN - REBAJAS	198.875
Resumen de Productos	
CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	198.875

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		Código Participante	
Octubre 2022			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
5			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/11/2022 9:56 AM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



DETALLE DE PAGO DE COTIZACION REVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
04/11/2022 9:56 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 10/2022

Número de Folio: 2061202210052511

8X3L9UN1Z8 - UVKaWC3Um5 - CT9HECXPM7 - Va92E9LWUK - 1mCm81mhY9 -
C3AXPMVa92 - 2EXTXTXPM4 - Va814G9hA78

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 6,45%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
24.919.173-6	ORDÓÑEZ SEGURA ELENA PATRICIA	0	500.000	32.250	30	0	0	0	0	D	0	0	2		31/10/2022	
27.405.771-8	ORDÓÑEZ SEGURA SONIA PATRICIA	0	500.000	32.250	30	0	0	0	0	D	0	0	2		31/10/2022	
12.778.962-2	ORTUZAR MORENO DAISY DEL CARMEN	0	625.000	40.313	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
22.652.273-5	POZU SAAVEDRA EDILBERTO	0	500.000	32.250	30	0	0	0	0	D	0	0	2		31/10/2022	
18.025.930-9	RETAMAL ILLANES PABLO IGNACIO	0	958.333	61.812	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$3.083.333	\$198.875		0	0	0	\$0		\$0	\$0				

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 2239/2009).

Maximiliano

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)
Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



AFP Provida

8X3Za2CC20 - CYYUWC3Um7 - CT9HECXPM7 - Va92E9L1h5 - 1hY4Y1mhY6 - C3AXPMVa92 - 2EXTXTXPM4 - Va814G9hA73

Identificación del Empleador: Empresa					RUT
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA					76.097.826-4
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
CALDERON 90	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región	722289976	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes	
CARLOS PHILP CADIZ	7.547.466-0	NO	410010	8	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	10/2022	Retroactivo		Hasta
		Ley 19553		Fecha Pago
				04/11/2022

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
1.125.000	2
	NUMERO AFILIADOS APVC
	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS
	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.125.000
Cotización Obligatoria	128.812
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	17.325
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	146.137

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
1.125.000	2

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	3.750
Cotización Empleador	30.000
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	33.750


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/11/2022
9:56 AM
PREVIRED



DETALLE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITO AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Provida

Pago Electrónico

04/11/2022
9:56 AM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 10/2022

Número de Folio: 2005202210209268

8X3Za2CC20 - CYYUWC3Um7 - CT9HECXPM7 - Va92E9L1h5 - 1hY4Y1mhY6 - C3AXPMVa92 - 2EXTXTXPM4 - Va814G9hA73

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.778.962-2	ORTUZAR MORENO DAISY DEL CARMEN	625.000	71.562	9.625	0		0	0	625.000	3.750	15.000	0		
22.652.273-5	POZU SAAVEDRA EDILBERTO	500.000	57.250	7.700	0		0	0	500.000	0	15.000	2		31/10/2022
TOTALES GENERALES		1.125.000	128.812	17.325	0		0	0	1.125.000	3.750	30.000			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



Mutual de Seguridad CChC

Número de Folio: 2081202210071413

8X381LMgm0 - aZ84WC3Um4 - CT9HECXPM7 - Va92E9L146 - 13LVM1mhY3 - C3AXPMVa92 - 2EXTXTXPM4 - Va814G9hA71

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA		rionegroconstrucciones@hotmail.com	76.097.826-4
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
CALDERON 90	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Código Act. Econom.
CARLOS PHILP CADIZ		7.547.466-0	410010
		Cambio en el Representante Legal	
		NO	
Teléfono		722289976	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	1,95%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	3.083.333
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	60.126

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		N° Contrato	
Octubre 2022			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
5			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/11/2022 9:56 AM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Mutual de Seguridad CChC

Pago Electrónico

04/11/2022
9:56 AM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 10/2022

Número de Folio: 2081202210071413

8X381LMgm0 - aZ84WC3Um4 - CT9HECXPM7 - Va92E9L146 - 13LVM1mhY3 - C3AXPMVa92 -
2EXTTXPM4 - Va814G9hA71

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
24.919.173-6	ORDÓÑEZ	SEGURA	ELENA PATRICIA	500.000	9.750	1		31/10/2022
27.405.771-8	ORDÓÑEZ	SEGURA	SONIA PATRICIA	500.000	9.750	1		31/10/2022
12.778.962-2	ORTUZAR	MORENO	DAISY DEL CARMEN	625.000	12.188	0		
22.652.273-5	POZU	SAAVEDRA	EDILBERTO	500.000	9.750	1		31/10/2022
18.025.930-9	RETAMAL	ILLANES	PABLO IGNACIO	958.333	18.688	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)





PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30HU8799 - 4hW2WC3Um4 - CT9HECXPm7 - Va92E9Lh15 - WGPa1mhYC0 - 3AXPMVa925 - EXTXTXPMV8 - a814G9hAK

NÚMERO DE SERIE: 2017221000467575

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA			
R.U.T.: 76.097.826-4			
Dirección: CALDERON		N°: 90	Depto: *
Comuna: RANCAGUA	Ciudad: RANCAGUA	Región: VI Región	
Teléfono: 722289976	Casilla:	Correo electrónico: rionegroconstrucciones@hotmail.com	
Código Actividad Económica: 410010			
Nombre Repr. Legal: CARLOS PHILP CADIZ			
R.U.T. Repr. Legal: 7.547.466-0			
Nombre Caja Compensación: Los Andes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPOSIBLE DECLARADA EN \$ 3.083.333

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []	
10 2022				
Mes Año	Mes Año	Mes Año	Mes Año	Mes Año
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

Tasa de Cotización		7%	X	0.55%
--------------------	--	----	---	-------

Modalidad de Pago	X	Electrónico		Mixto
-------------------	---	-------------	--	-------

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	16.959
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	16.959

Compensación Asignación Familiar	-	0
----------------------------------	---	---

MONTO PAGADO = 16.959

N° de Afiliados	5
N° de Líneas de Detalles	5
N° Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

04/11/2022
9:56 AM

PREVIRED



Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30HU8799 - 4hW2WC3Um4 - CT9HECXPM7 - Va92E9Lh15 - WGPa1mhYC0 - 3AXPMVa925 - EXTXTXPMV8 - a814G9hAK

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017221000467575

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA
RUT 76.097.826-4

PERIODO DE REMUNERACIÓN 10 2022
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones										Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% O 0.55% EN \$	* COD MOV	FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	24.919.173-6	ORDOÑEZ	SEGURA	ELENA PATRICIA	30	AFP	500.000	2.750	2				31	10	2022
2	27.405.771-8	ORDOÑEZ	SEGURA	SONIA PATRICIA	30	AFP	500.000	2.750	2				31	10	2022
3	12.778.962-2	ORTUZAR	MORENO	DAISY DEL CARMEN	30	AFP	625.000	3.438	0						
4	22.652.273-5	POZU	SAAVEDRA	EDILBERTO	30	AFP	500.000	2.750	2				31	10	2022
5	18.025.930-9	RETAMAL	ILLANES	PABLO IGNACIO	30	AFP	958.333	5.271	0						

TOTAL PÁGINA	3.083.333	16.959
TOTAL ACUMULADO	3.083.333	16.959

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
04/11/2022 9:56 AM
PREVIRED

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76097826 - 4	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LIMITADA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
7547466 - 0	CARLOS PHILP CADIZ	
DOMICILIO		
CALDERON 90 0		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	RANCAGUA	(72) 2289976
CORREO ELECTRÓNICO		
RIONEGROCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --



3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 18/11/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

yB1712Sk






AODN /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes





Generado 03 Nov 2022 16:30:51

“MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO”








“MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO”



SET FOTOGRAFICO ESTADO DE PAGO Nº 4

"MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO"



SET FOTOGRAFICO ESTADO DE PAGO Nº 4

“MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO”

