

DECRETO ALCALDICIO N° 358 /
APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO,
PROYECTO QUE SE INDICA.

REQUINOA,

04 FEB 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°1015 de fecha 19.10.2023, del Gobierno Regional de O'Higgins que aprueba Modificación de convenio de transferencia, suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa, proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**", por un monto de **\$185.283.000**.

El Decreto Alcaldicio N°074 de fecha 08.01.2024, que autoriza proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**". Adjunta Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas, Formatos. Se designa dentro de la comisión evaluadora de ofertas al Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor de Secpla, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto de Secpla, la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, la Srta. Lia Muñoz Ballesteros, Arquitecto de Secpla y el Sr. Cesar Reyes Fuentes, Constructor Civil de la Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°306 de fecha 26.01.2024, que autoriza modificación del decreto Alcaldicio N°074, de fecha 08.01.2024, en lo siguiente:

- Debe Decir: El Sr. Cesar Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor de la Dirección de Obras.

El Decreto Alcaldicio N°555 de fecha 15.02.2024, que Autoriza ampliación de plazo de adjudicación de la Licitación Pública **ID-3656-9-LQ24**, denominada "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**", de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, punto **IX ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, ART. 22°** "La Municipalidad podrá cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación aumentar plazo de adjudicación, la cual deberá informar en el Sistema de información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación", en atención a la aprobación de suscripción de contrato y adjudicación por parte del Honorable Concejo Municipal y los procesos administrativos posteriores a la aprobación, por lo cual se solicita aumentar plazo de adjudicación. En razón a lo expuesto, la nueva fecha de adjudicación correspondería al **15.03.2024**.

El certificado N°570 de fecha 07.03.2024, del H. Concejo Municipal que certifica la aprobación de Adjudicación y Suscripción de Contrato de la Licitación Pública **ID3656-9-LQ24**, denominada "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**", al Oferente **SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, por un monto de **\$147.835.128 IVA inc.**, y un plazo de ejecución de 90 días corridos.



El Decreto Alcaldicio N°746 de fecha 12.03.2024, que autoriza la Licitación Pública ID 3656-9-LQ24, Adjudica la obra **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, al oferente **SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, por un monto de **\$147.835.128 IVA inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno de la Consultoría. Solicita designar como Inspector Técnico de Obras, **Sr. Luis Aguilera Ríos., Arquitecto, DOM.**

El Decreto Alcaldicio N°1041 de fecha 11/04/2024 que autoriza Contrato de fecha 09.04.2024, correspondiente a la obra denominada **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, ID 3656-9-LQ24, suscrito entre la Municipalidad de Requínoa y el oferente **SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, representante legal **MARCELO IGNACIO LORCA LABBE, Rut [REDACTED]** por un monto de \$147.835.128 IVA Inc, y un plazo de ejecución de 90 días corridos, que comenzara a regir a contar del día hábil siguiente a la fecha de acta de entrega de terreno.

El Decreto Alcaldicio N°1147 de fecha 22/04/2024 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 17/04/2024 correspondiente al proyecto **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, Representante Legal Don Marcelo Ignacio Lorca Labbe, Ru: [REDACTED] estableciéndose como fecha de inicio de ejecución de Obras el 18/04/2024 y fecha de término el 16/07/2024.

El Decreto Alcaldicio N°1694 de fecha 05/06/2024 que autoriza cancelación de Estado de Pago N°1 correspondiente al proyecto **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, equivalente a \$24.027.528 IVA incluido (Veinticuatro millones veintisiete mil quinientos veintiocho pesos) al cual se aplica retención del 5% del monto contratado equivalente a \$7.391.756 IVA incluido, resultando un monto efectivo a cancelar de \$16.635.772 IVA incluido, correspondiendo a un 16,25% de avance.

El Decreto Alcaldicio N°2001 de fecha 03/07/2024 que autoriza cancelación de Estado de Pago N°2 correspondiente al proyecto **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, equivalente a \$56.177.520 IVA incluido (Cincuenta y seis millones ciento setenta y siete mil quinientos veinte pesos) al cual no se aplica retención por haberse completado en estado de pago anterior, por consiguiente el monto efectivo a cancelar corresponde a \$56.177.520 IVA incluido. El presente estado de pago es de un 38,00% de avance.

El Decreto Alcaldicio N°2189 de fecha 17/07/2024 que autoriza suspensión del plazo de ejecución de obras correspondiente al proyecto **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, a contar del 15/07/2024 ya que se requiere autorización del Gobierno Regional por modificación de proyecto debido a disminución y aumento de obras, el cual a la fecha aún no es autorizado.

El Decreto Alcaldicio N°2265 de fecha 23/07/2024 que autoriza cancelación de Estado de Pago N°3 correspondiente al proyecto **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, equivalente a \$59.326.260 IVA incluido (Cincuenta y nueve millones trescientos veintiséis mil doscientos sesenta pesos) al cual no se aplica retención por haberse completado en estado de pago N°1, por consiguiente el monto efectivo a cancelar corresponde a \$59.326.260 IVA incluido. El presente estado de pago es de un 40,13% de avance, acumulando un avance total de 94,38%.

El Decreto Alcaldicio N°2922 de fecha 26/09/2024 que autoriza aumento de obras a la empresa **SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA**, por la suma de **\$37.293.648.- IVA incluido** y aprueba Anexo de Contrato de fecha 23/09/2024, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la Empresa **SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, representante legal **Don MARCELO IGNACIO LORCA LABBE, Rut [REDACTED]** correspondiente a la obra **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"**, ID 3656-9-LQ24, por un monto **\$37.293.648 IVA INC.**

El Decreto Alcaldicio N°3034 de fecha 07/10/2024 que autoriza reactivación de los plazos de ejecución de obras (2 días pendientes) para el proyecto **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"** a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6** a contar del 04/10/2024 y autorizase aumento de plazo de 30 días corridos debido al aumento de las obras contratadas, quedando como nueva fecha de término 04/11/2024.

El Decreto Alcaldicio N°3707 de fecha 05/12/2024 que nombra integrantes Comisión de Recepción Provisoria de Obras correspondiente al proyecto **"REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA"** a cargo de los **Sres.**



SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6, la cual se encontrará integrada por las siguientes personas: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales; Sr. Víctor Martínez González, Profesional DOM y Srta. Lía Muñoz Ballesteros, Profesional SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°127 de fecha 14/01/2025 que aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 09/01/2025 correspondiente al proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**" a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, mediante la cual la obra es recepcionada en forma provisoria sin observaciones.

El Decreto Alcaldicio N°247 de fecha 24/01/2025 que autoriza cancelación de Estado de Pago N°4 correspondiente al proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**" a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, equivalente a **\$45.597.468 IVA incluido** (Cuarenta y cinco millones quinientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos) al cual se aplica retención equivalente a \$1.864.683 IVA incluido, resultando un monto efectivo a cancelar de **\$43.732.785 IVA incluido**. El presente estado de pago es de un 24,63% de avance, acumulando un avance total de 100%.

El Decreto Alcaldicio N°324 de fecha 30/01/2025 que autoriza cancelación de Estado de Pago N°5 correspondiente al proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**" a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, equivalente a **\$9.256.439 IVA incluido** (Nueve millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos) por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estado de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N°127 de fecha 14/01/2025.

El Decreto Alcaldicio N°3304 de fecha 10/12/2025 que nombra Comisión de Recepción Definitiva de Obras, correspondiente al proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**" a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales; Sr. Víctor Martínez González, Profesional DOM, Sr. Franco Faundez Solís, Profesional DOM y Srta. Lía Muñoz Ballesteros, Profesional SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°224 de fecha 22/01/2026 que aprueba Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 08/01/2026, correspondiente al proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**" a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**, mediante la cual la obra es recepcionada en forma Definitiva sin observaciones.

El Memo N°0043 de fecha 03/02/2026 mediante la cual la Dirección de Obras Municipales remite Liquidación de Contrato, correspondiente al proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**" a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 16/12/2025, que aprueba Presupuesto Municipal 2026, aprobado en Sesión Extraordinaria N°38 del Consejo Municipal de fecha 11.12.2025.

DECRETO :

APRUEBASE Liquidación de Contrato, correspondiente al proyecto "**REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, REQUÍNOA**" a cargo de los **Sres. SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, Rut 76.210.575-6**.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

CAB/LGE/MBQ/LAR/lar.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Dir. Obras Municipales (1)
Finanzas (1)
Mercado Público (1)



FOLIO	624
FECHA	03/02/26
HORA	11.13

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA
HORA

(S) [Signature]
31/2/26



MEMO : N° 0043.- /

MAT. : Remite lo que se indica.

REQUINOA, 03 de febrero de 2026.-

DE : **SR. LUIS AGUILERA RIOS.**
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).

A : **SR. CARLOS ARRIAGADA BLANCO.**
ALCALDE (S).

- 1.- Mediante la presente y en relación al proyecto **“Reposición y Extensión de Alumbrado Público varios sectores, Requinoa”**, a cargo de los Sres. Servicios Eléctricos ELIOTEC Limitada, tengo a bien remitir a usted Liquidación de Contrato firmada por las partes.
- 2.- Lo anterior para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Atentamente

LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)



LAR/lar.-
Distribución:
Citado.
c.c. Archivo.
c.c. Carpeta Proyecto.



LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Obra : Reposición y Extensión de Alumbrado Público Varios Sectores, Requinoa.
 ID : 3656-9-LQ24
 Contratista : Servicios Eléctricos ELIOTEC Limitada.
 Rut : 76.210.575-6
 Fuente de Financiamiento : FRIL
 I.T.O : Luis Aguilera Ríos.

DECRETO ALCALDICIO CONTRATO : N°1041 de fecha 11/04/2024
 PLAZO : 90 días corridos Fecha inicio 18-04-2024 Término 16-07-2024
 DECRETO ALCALDICIO SUSPENSION PLAZO : N°2189 de fecha 17.07.2024
 FECHA DESDE SUSPENSIÓN : 15.07.2024
 DECRETO ALCALDICIO REACTIVACIÓN Y AUMENTO DE PLAZO : N°3034 de fecha 07.10.2024
 PLAZO : 30 días corridos Fecha inicio 04.10.2024 Término 04.11.2024
 MONTO : \$147.835.128 Iva Inc.
 AUMENTOS DE OBRA : \$ 37.293.648 DEC. ALCALDICIO N° 2922 de fecha 26/09/2024
 DISMINUCION DE OBRA : No Consideró DEC. ALCALDICIO N°
 MONTO FINAL : \$ 185.128.776 Iva Inc.

CANCELACIONES DEL CONTRATO

a)	Estado de Pago N° 1	: \$ 24.027.528	Facturas N°	1899	15-05-2024
	Retenciones	: \$ 7.391.756			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 16.635.772			
b)	Estado de Pago N° 2	: \$ 56.177.520	Facturas N°	1932	28-06-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 56.177.520			
c)	Estado de Pago N° 3	: \$ 59.326.260	Facturas N°	1937	18-07-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 59.326.260			
d)	Estado de Pago N° 4	: \$ 45.597.468	Facturas N°	2062	16-01-2025
	Retenciones	: \$ 1.864.683			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 43.732.785			
e)	Devolución Retenciones	: \$ 9.256.439	Factura N°	2065	23-01-2025
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 9.256.439			

TOTAL LIQUIDO CANCELADO : \$ 185.128.776 IVA INC.
 VALOR MULTAS EFECTUADAS : \$ 0
 VALOR OBRAS NO EJECUTADAS : \$ 0
 VALOR TOTAL A CANCELAR : \$ 185.128.776
 TOTAL CONTRATO : \$ 185.128.776 IVA INC.

GARANTÍAS
 Fiel Cumplimiento Contrato : 245,00 UF
 Buena Ejecución de la Obra : 241,00 UF

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA : 09.01.2025
 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA : 08.01.2026

Firmado digitalmente por
MARCELO IGNACIO LORCA LABBÉ
 FIRMA CONTRATO A IGNACIO LORCA LABBÉ
 Fecha: 2026.02.02 14:37:19 -03'00'



FIRMA ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Obra : Reposición y Extensión de Alumbrado Público Varios Sectores, Requinoa.
 ID : 3656-9-LQ24
 Contratista : Servicios Eléctricos ELIOTEC Limitada.
 Rut : 76.210.575-6
 Fuente de Financiamiento : FRIL
 I.T.O : Luis Aguilera Rios.

DECRETO ALCALDICIO CONTRATO : N°1041 de fecha 11/04/2024
 PLAZO : 90 días corridos
 DECRETO ALCALDICIO SUSPENSIÓN PLAZO : N°2189 de fecha 17.07.2024
 FECHA DESDE SUSPENSIÓN : 15.07.2024
 DECRETO ALCALDICIO REACTIVACIÓN Y AUMENTO DE PLAZO : N°3034 de fecha 07.10.2024
 PLAZO : 30 días corridos
 MONTO : \$147.835.128 Iva Inc. Fecha inicio 18-04-2024 Término 16-07-2024
 Fecha inicio 04.10.2024 Término 04.11.2024

AUMENTOS DE OBRA : \$ 37.293.648 DEC. ALCALDICIO N° 2922 de fecha 26/09/2024
 DISMINUCION DE OBRA : No Consideró DEC. ALCALDICIO N°

MONTO FINAL : \$ 185.128.776 Iva Inc.

CANCELACIONES DEL CONTRATO

a)	Estado de Pago N° 1	: \$ 24.027.528	Facturas N°	1899	15-05-2024
	Retenciones	: \$ 7.391.756			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 16.635.772			
b)	Estado de Pago N° 2	: \$ 56.177.520	Facturas N°	1932	28-06-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 56.177.520			
c)	Estado de Pago N° 3	: \$ 59.326.260	Facturas N°	1937	18-07-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 59.326.260			
d)	Estado de Pago N° 4	: \$ 45.597.468	Facturas N°	2062	16-01-2025
	Retenciones	: \$ 1.864.683			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 43.732.785			
e)	Devolución Retenciones	: \$ 9.256.439	Factura N°	2065	23-01-2025
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 9.256.439			

TOTAL LIQUIDO CANCELADO : \$ 185.128.776 IVA INC.
 VALOR MULTAS EFECTUADAS : \$ 0
 VALOR OBRAS NO EJECUTADAS : \$ 0
 VALOR TOTAL A CANCELAR : \$ 185.128.776
 TOTAL CONTRATO : \$ 185.128.776 IVA INC.

GARANTÍAS
 Fiel Cumplimiento Contrato : 245,00 UF
 Buena Ejecución de la Obra : 241,00 UF

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA : 09.01.2025
 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA : 08.01.2026

Firmado digitalmente por
MARCELO IGNACIO LORCA LABBÉ
 FIRMA CONTRATISTA
 Fecha: 2026.02.02 14:37:19 -03'00'



FIRMA ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Obra : **Reposición y Extensión de Alumbrado Público Varios Sectores, Requinoa.**
 ID : **3656-9-LQ24**
 Contratista : **Servicios Eléctricos ELIOTEC Limitada.**
 Rut : **76.210.575-6**
 Fuente de Financiamiento : **FRIL**
 I.T.O : **Luis Aguilera Rios.**

DECRETO ALCALDICIO CONTRATO : **N°1041 de fecha 11/04/2024**
 PLAZO : **90** días corridos Fecha inicio **18-04-2024** Término **16-07-2024**
 DECRETO ALCALDICIO SUSPENSIÓN PLAZO : **N°2189 de fecha 17.07.2024**
 FECHA DESDE SUSPENSIÓN : **15.07.2024**
 DECRETO ALCALDICIO REACTIVACIÓN Y AUMENTO DE PLAZO : **N°3034 de fecha 07.10.2024**
 PLAZO : **30** días corridos Fecha inicio **04.10.2024** Término **04.11.2024**
 MONTO : **\$147.835.128 Iva Inc.**

 AUMENTOS DE OBRA : **\$ 37.293.648** DEC. ALCALDICIO N° **2922 de fecha 26/09/2024**
 DISMINUCION DE OBRA : **No Consideró** DEC. ALCALDICIO N°

 MONTO FINAL : **\$ 185.128.776 Iva Inc.**

CANCELACIONES DEL CONTRATO

a)	Estado de Pago N° 1	: \$ 24.027.528	Facturas N°	1899	15-05-2024
	Retenciones	: \$ 7.391.756			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 16.635.772			
b)	Estado de Pago N° 2	: \$ 56.177.520	Facturas N°	1932	28-06-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 56.177.520			
c)	Estado de Pago N° 3	: \$ 59.326.260	Facturas N°	1937	18-07-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 59.326.260			
d)	Estado de Pago N° 4	: \$ 45.597.468	Facturas N°	2062	16-01-2025
	Retenciones	: \$ 1.864.683			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 43.732.785			
e)	Devolución Retenciones	: \$ 9.256.439	Factura N°	2065	23-01-2025
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 9.256.439			

TOTAL LIQUIDO CANCELADO : **\$ 185.128.776 IVA INC.**
 VALOR MULTAS EFECTUADAS : **\$ 0**
 VALOR OBRAS NO EJECUTADAS : **\$ 0**
 VALOR TOTAL A CANCELAR : **\$ 185.128.776**
 TOTAL CONTRATO : **\$ 185.128.776 IVA INC.**

GARANTÍAS
 Fiel Cumplimiento Contrato : **245,00 UF**
 Buena Ejecución de la Obra : **241,00 UF**

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA : **09.01.2025**
 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA : **08.01.2026**

Firmado digitalmente por
MARCELO IGNACIO LORCA LABBÉ
 FIRMA CONTRATO A
 Fecha: **2026.02.02 14:37:19 -03'00'**



FIRMA ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Obra : Reposición y Extensión de Alumbrado Público Varios Sectores, Requinoa.
 ID : 3656-9-LQ24
 Contratista : Servicios Eléctricos ELIOTEC Limitada.
 Rut : 76.210.575-6
 Fuente de Financiamiento : FRIL
 I.T.O : Luis Aguilera Rios.

DECRETO ALCALDICIO CONTRATO : N°1041 de fecha 11/04/2024
 PLAZO : 90 días corridos Fecha inicio 18-04-2024 Término 16-07-2024
 DECRETO ALCALDICIO SUSPENSIÓN PLAZO : N°2189 de fecha 17.07.2024
 FECHA DESDE SUSPENSIÓN : 15.07.2024
 DECRETO ALCALDICIO REACTIVACIÓN Y AUMENTO DE PLAZO : N°3034 de fecha 07.10.2024
 PLAZO : 30 días corridos Fecha inicio 04.10.2024 Término 04.11.2024
 MONTO : \$147.835.128 Iva Inc.
 AUMENTOS DE OBRA : \$ 37.293.648 DEC. ALCALDICIO N° 2922 de fecha 26/09/2024
 DISMINUCION DE OBRA : No Consideró DEC. ALCALDICIO N°
 MONTO FINAL : \$ 185.128.776 Iva Inc.

CANCELACIONES DEL CONTRATO

a)	Estado de Pago N° 1	: \$ 24.027.528	Facturas N°	1899	15-05-2024
	Retenciones	: \$ 7.391.756			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 16.635.772			
b)	Estado de Pago N° 2	: \$ 56.177.520	Facturas N°	1932	28-06-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 56.177.520			
c)	Estado de Pago N° 3	: \$ 59.326.260	Facturas N°	1937	18-07-2024
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 59.326.260			
d)	Estado de Pago N° 4	: \$ 45.597.468	Facturas N°	2062	16-01-2025
	Retenciones	: \$ 1.864.683			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 43.732.785			
e)	Devolución Retenciones	: \$ 9.256.439	Factura N°	2065	23-01-2025
	Retenciones	: \$ 0			
	Multas	: \$ 0			
	Liquido Cancelado	: \$ 9.256.439			

TOTAL LIQUIDO CANCELADO : \$ 185.128.776 IVA INC.
 VALOR MULTAS EFECTUADAS : \$ 0
 VALOR OBRAS NO EJECUTADAS : \$ 0
 VALOR TOTAL A CANCELAR : \$ 185.128.776
 TOTAL CONTRATO : \$ 185.128.776 IVA INC.

GARANTÍAS
 Fiel Cumplimiento Contrato : 245,00 UF
 Buena Ejecución de la Obra : 241,00 UF

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA : 09.01.2025
 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA : 08.01.2026

Firmado digitalmente por
MARCELO IGNACIO LORCA LABBÉ
 FIRMA CONTRANTE A IGNACIO LORCA LABBÉ
 Fecha: 2026.02.02 14:37:19 -03'00'



FIRMA ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA