



**DECRETO ALCALDICIO N° 368 /**  
**AUTORIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA**  
**OBRA QUE INDICA.**  
**REQUINOA, 09 de Febrero de 2015.**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2726 de fecha 29.10.2014 que autoriza proceso de Licitación Pública a través del Portal Mercado Publico para la contratación "**Obras de Alcantarillado Particular Edificaciones Municipalidad Requinoa**". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, formatos, Especificaciones Técnicas y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas.

El Decreto Alcaldicio N° 3149 de fecha 11.12.2014, que adjudica la contratación "**Obras de Alcantarillado Particular Edificaciones Municipalidad Requinoa**", al Oferente Héctor Alejandro Núñez Sáez, RUT N° [REDACTED] por la suma de \$ 7.154.199 impuesto incluido. Autoriza emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.

El Decreto Alcaldicio N° 3209 de fecha 16.12.2014 que aprueba Contrato de Ejecución de Obras de fecha 12.12.2014, para la ejecución de las "**Obras de Alcantarillado Particular Edificaciones Municipalidad Requinoa**", a cargo del Oferente Héctor Alejandro Núñez Sáez, RUT N° [REDACTED] por la suma de \$ 7.154.199 impuesto incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 3291 de fecha 29.12.2014 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 26.12.2014, para la ejecución de las "**Obras de Alcantarillado Particular Edificaciones Municipalidad Requinoa**", a cargo del Oferente Héctor Alejandro Núñez Sáez, RUT N° [REDACTED]

El Memo N° 67 de fecha 06.02.2015 del Inspector Técnico de Obras, mediante el cual solicita autorizar aumento de plazo para la ejecución de la Obra en atención a solicitud del Contratista Sr. Héctor Alejandro Núñez Sáez, RUT N° [REDACTED] los motivos principales se deben al impedimento que tuvo el contratista de ejecutar el empalme del alcantarillado de la Casona de Los Lirios al colector de Villa Alegre, ante el anegamiento de aguas servidas por fallas de las bombas de la planta de tratamiento del sector. Además se suma la tardanza del permiso de rotura y reposición de pavimentos de parte de SERVIU.

El Decreto Alcaldicio N° 3142 de fecha 11.12.2014 que aprueba Presupuesto Municipal año 2015.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006 y sus modificaciones posteriores.

La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO** :

**AUTORIZASE** aumento de plazo de 15 días corridos para la ejecución de la "**Obras de Alcantarillado Particular Edificaciones Municipalidad Requinoa**", a cargo del Oferente Héctor Alejandro Núñez Sáez, RUT N° [REDACTED] lo que suma un total de 55 días a partir del Acta de Entrega de Terreno de fecha 29.12.2014, fecha de término de Contrato 21.02.2015.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERARDO VILLANUEVA BOZA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

ASV/GVB/GADC/avc.

DISTRIBUCION:

Secretaría Municipal (2) ✓

Finanzas (1)

Secpla (1)

Obras (2)

Archivo.



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**