



DECRETO ALCALDICIO N° 2383/

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO, OBRA QUE INDICA.

REQUINOA, 21 AGO 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 0865, de fecha 12.11.2018, aprueba Convenio de Transferencia de Recursos de Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**, suscrito con el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, código BIP 30486896, por un monto total de \$ 94.037.000.

El Decreto Alcaldicio N° 486 de fecha 11.02.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Publica en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la ejecución de la obra **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**, financiado con recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Regional del Libertador Bernardo O'Higgins, Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto, DOM, a la Srta. María Joaquina Figueroa G., Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Certificado N° 028, de fecha 15.04.201, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 085 de fecha 11.04.201, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con la empresa **Ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, para la ejecución del proyecto **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**. ID **3656-47-LP19**, por un monto de \$ **94.036.999 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1228 de fecha 18.04.2019, que autoriza licitación **3656-47-LP19**, **Adjudica** la contratación de la obra denominada **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**. ID **3656-47-LP19**, al Oferente **Ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, por un monto de \$ **94.036.999 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1394 de fecha 08.05.2019, que aprueba contrato de fecha 26.04.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**. ID **3656-47-LP19**, por un monto de \$ **94.036.999 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1543 de fecha 23.05.2019, que aprueba acta entrega terreno con fecha 14.05.2019 adjudicado a los señores Empresa **ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**. ID **3656-47-LP19**, por un monto de \$ **94.036.999 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2040 de fecha 11.07.2019, que aprueba estado de pago N° 1, a los señores Empresa **ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**. ID **3656-47-LP19**, por un monto de \$ **94.036.999 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2365 de fecha 19.08.2019, que aprueba aumento de plazo de ejecución de obras, a los señores Empresa **ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá”**. ID **3656-47-LP19**, por un monto de \$ **94.036.999 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.



El Memo N° 606 de fecha 19.08.2019 de DOM, mediante el cual solicita cancelación estado de pago N° 2, correspondiente al proyecto **"Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá"**, a los señores Empresa ingeniería y **Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

Lo dispuesto en la ley N°18.880 sobre procedimientos administrativos.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBA estado de pago N° 2, correspondiente al proyecto **"Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá"**, a los señores Empresa ingeniería y **Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] equivalente a un total de \$60.541.101.- (sesenta millones quinientos cuarenta y un mil ciento un pesos), a los cuales se aplica retención del 10% hasta completar el 5% del contrato equivalente a \$1.471.260.-, resultando un monto líquido a cancelar de \$59.069.841.- (cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos) IVA incluido. El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 63%.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 214.05.15.217.000.000 Adm. Fondos: "Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá", y 114.05.15.217.000.000 Aplic. Fondos, "Construcción Cancha Futbolito Pasto Sintético Escuela Canadá", del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.



ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/pgc.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Finanzas (1)

Obras Municipales (1)