



DECRETO ALCALDICIO N° 2076

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO, OBRA QUE INDICA.

REQUINOA, 18 JUL 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El decreto Alcaldicio N° 1677, de fecha 17.07.2017, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos "Ejecución Proyecto Recuperación para el Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa", suscrito con fecha 06.06.2017, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa, por un monto total de \$ 50.000.000.

El Decreto Alcaldicio N° 532 de fecha 15.02.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Publica en el Portal [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl), para la ejecución de la obra "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", financiado con recursos de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos, Planos.

El Certificado N° 029, de fecha 15.04.2019, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 085 de fecha 11.04.2019, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con la empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, para la ejecución del proyecto "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**". ID **3656-58-LP19**, por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1234 de fecha 22.04.2019, que adjudica licitación 3656-58-LP19, denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1311 de fecha 02.05.2019, que aprueba contrato de fecha 29.04.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**". ID **3656-58-LP19**, por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2065 de fecha 15.07.2019, que aprueba anexo modificatorio de contrato de fecha 11.07.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**".

El Memo N° 503 de fecha 20.05.2019 de DOM, mediante el cual solicita aumento de plazo, lo anterior justificado en plazo requerido para obtención de factibilidad de agua potable y posterior ejecución.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.



**DECRETO :**

**AUTORIZASE** aumento de plazo, 45 días corridos, adjudicado a los Sres. **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", lo anterior justificado en plazo requerido para obtención de factibilidad de agua potable y posterior ejecución, quedando como nueva fecha de término 02 de septiembre 2019.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

**M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ANTONIO SILVA VARGAS.**  
**ALCALDE.**

ASV/MAVS/MBQ/pgc.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Público (1)

Dir. Obras Municipales (1)