



DECRETO ALCALDICIO N° 2835/

APRUEBASE AUMENTO DE PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRA.

REQUINOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

27 SEP 2019

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2084 de fecha 18.07.2019, que autoriza iniciar al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra "**Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla y el Sr. César Reyes Fuentes, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2277 de fecha 08.08.2019, que autoriza la Licitación **3656-124-LE19**. Adjudica la obra "**Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa**", al oferente Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda., Rut **76.074.002-0**, por un monto de \$ **8.500.676 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2359 de fecha 16.08.2019, que aprueba Contrato de fecha 12.08.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representada por su representante legal don **Marco Rojas Hodar**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa**", por un monto de \$ **8.500.676 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2569 de fecha 03.09.2019, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 28.08.2019, adjudicada a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa**", con un plazo de ejecución de **25 días corridos**. **DESÍGNASE** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Memo N° 710 de fecha 26.09.2019 de DOM, que solicita aumento de plazo de ejecución de la "**Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30 de Noviembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

DECRETO

APRUEBASE aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar**, Rut [REDACTED] a contar del día 23.09.2019 hasta el día 29.09.2019.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.

ALCALDE
ALCALDE

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)