



DECRETO ALCALDICIO N° 708 /

APRUEBASE CANCELACIÓN DE RETENCIONES.

REQUINOA, 24 FEB 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 3652 de fecha 27.12.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl), para la contratación del proyecto "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Certificado de disponibilidad de recursos Especificaciones Técnicas, Formatos, Lista de Beneficiarios y Archivo KMZ. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM y el Sr. Cristian Quilodrán Díaz, Director SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 610 de fecha 26.02.2019, que modifica comisión evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública **3656-1-LQ19**, designa al Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor de SECPLA. Adjudica Licitación pública al Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.259-1, representante legal **Don Jose Andres Pinto Miranda, Rut 16.884.135-3**, y **Don Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED]**, por un monto de **\$ 134.163.942 IVA Inc.**, con un plazo de ejecución de **150 días corrido**.

El Certificado N° 020 de fecha 21.03.2019, de la Secretario Municipal, mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 83 de Consejo Municipal, de fecha 21.03.2019, en votación unánime incluido el voto del Sr. Alcalde aprobó suscripción del Contrato de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", al Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.259-1, por un monto de **\$ 134.163.942 IVA Inc.**, con un plazo de ejecución de **150 días corrido**.

El Decreto Alcaldicio N° 892 de fecha 25.03.2019, que aprueba Contrato de fecha 22.03.2019 suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.** Rut 76.550.259-1 representante legal **Don Jose Andres Pinto Miranda, Rut 16.884.135-3**, y **Don Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED]**, para la ejecución del proyecto "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**" por un monto de **\$ 134.163.942 IVA Inc.**, con un plazo de ejecución de **150 días corrido**. Designase ITO de la obra al profesional de la Dirección de Obras, Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, D.O.M.

El Decreto Alcaldicio N° 957 de fecha 01.04.2019, que aprueba modificación de Decreto N° 892 de fecha 25.03.2019, en lo siguiente:  
Déjese sin efecto del Considerando el Certificado N°020 de fecha 21.03.2019, del Secretario Municipal, el cual adolece de error al indicar la votación de aprobación de suscripción de Contrato por unanimidad.  
Considérese el "Certificado N° 021 de fecha 21.03.2019, del Secretario Municipal mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 83 del Consejo Municipal de fecha 21.03.2019, en votación dividida, 5 a favor y 2 en contra, incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la suscripción del Contrato de la Obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", al Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.259-1, por un monto de **\$ 134.163.942 IVA Inc.**, con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

Decreto Alcaldicio N°1122 de fecha 12.04.2019, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 27.03.2019, adjudicado a los Sres. **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.** Rut 76.550.259-1, representante legal el Sr. **Jose Andres Pinto Miranda, Rut [REDACTED]**, y el Sr. **Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED]**, para la ejecución de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", con un plazo de ejecución de **150 días corridos**.

Decreto Alcaldicio N°384 de fecha 04.06.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°1 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut 16.884.135-3, y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 33.023.661.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 3.302.366.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 29.721.295.- IVA incluido**.

Decreto Alcaldicio N°1317 de fecha 02.05.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°2 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut 16.884.135-3, y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 28.230.340.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención



del 10% equivalente a la suma de \$ **2.823.034.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **25.407.306.- IVA incluido**.

Decreto Alcaldicio N° 1943 de fecha 03.07.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°3 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut 16.884.135-3, y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **22.534.683.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 2,59% equivalente a la suma de \$ **582.797.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **21.951.886.- IVA incluido**.

Decreto Alcaldicio N° 2324 de fecha 13.08.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°4 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut [REDACTED] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED], correspondiente a la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", por un monto de \$ **25.674.014.- IVA incluido**. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°3, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

Decreto Alcaldicio N°2480 de fecha 27.08.2019, que aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", a contar del día 24.08.2019 hasta la obtención de la resolución del suplemento financiero en la SUBDERE y las resoluciones de los proyectos de alcantarillado y agua potable. Esto según lo establecido en el punto número diez de las Bases Administrativas Especiales.

Decreto Alcaldicio N°3309 de fecha 20.11.2019, que aprueba Anexo Modificadorio de Contrato de fecha 18.11.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut 16.884.135-3, y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut 14.337.112-3, correspondiente a la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", que establece obras adicionales, obras extraordinarias y compensación de partidas, lo que significa una alteración al valor final del presupuesto, consistente en un aumento de su valor original fijado en \$ 134.163.942 iva Inc, **al valor final de \$ 160.779.157 iva incluido**, en atención a Res. Ext. N° 13.555/2019 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional.

El Decreto Alcaldicio N°3510 de fecha 06.12.2019, que aprueba la activación de plazos de ejecución de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", a cargo de los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut [REDACTED] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED] a contar del día 02 de Diciembre de 2019, el plazo de termino de ejecución de las Obras corresponderá al mismo día 02 de Diciembre de 2019.

**APRUEBASE** aumento de plazos de ejecución de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, a contar del día 03 de Diciembre de 2019 hasta el día 09 de Enero de 2020. Motivo al cual, fue aprobado el suplemento financiero de las Obras Adicionales y Obras Extraordinarias por parte de la SUBDERE.

El Decreto Alcaldicio N°3618 de fecha 16.12.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°5 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut [REDACTED] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED], por un monto de \$ **34.002.739.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 3,91% equivalente a la suma de \$ **1.330.761.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **32.671.978.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N°203 de fecha 17.01.2020, que aprueba aumento de plazos de ejecución de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, a contar del día 10 de Enero de 2020 hasta el día 24 de Enero de 2020. Con la finalidad de la obtención de la Recepción de los proyectos de alcantarillado y de agua potable en ESSBIO S.A.

El Decreto Alcaldicio N°450 de fecha 03.02.2020, que aprueba nombramiento de Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del proyecto denominado "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", la cual estará conformada por las siguientes personas: Luis Aguilera Ríos, Director de Obras Municipales(S), Pilar Gutierrez Caro, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.



El Decreto Alcaldicio N°578 de fecha 11.02.2020, que aprueba cancelación del estado de pago N°6 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut [REDACTED] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED], correspondiente a la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", por un monto de \$ **17.313.720.- IVA incluido**. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°5, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

**APRUEBASE** Acta de Recepción Provisoria de fecha 31.01.2020, de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", adjudicada a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut [REDACTED] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED]

El Memo N°172 de fecha 21.02.2020 de DOM, remite factura N°18 de fecha 17.02.2020, por un monto de \$ **8.038.958.- IVA incluido**, para la cancelación de la retención del 5% del contrato de la obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N° 3.585 de fecha 12 de Diciembre de 2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** cancelación de factura N°18 de fecha 17.02.2020, por un monto de \$ **8.038.958.- IVA incluido**, de obra "**Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa**", para la cancelación de la retención del 5% del contrato a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut [REDACTED], y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [REDACTED]. Esto según lo establecido en el punto numero veinte de las Bases Administrativas Especiales. La obra cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 31.01.2020.

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.173. "Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



**MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S).



**HERCTOR HUENCHULLAN QUINTANA**  
ALCALDE (S).

HHQ/MBQ/CRF/crf.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

DAF (1)

Dir. Obras Municipales (1)