



**DECRETO ALCALDICIO N° 1001**  
APRUEBASE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.  
APRUEBESE ACTA RECEPCION DEFINITIVA.  
**REQUINOA,**

27 ABR 2023

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N°19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N°3065 de fecha 24.12.2021, que aprueba convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 22.12.2021 entre la secretaria Regionalde Ministerialde Desarrollo Socialy Familia, de la región de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa para la ejecución del programa denominado "Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos para la Crianza, 2021", por un monto de \$43.478.428 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos).

El Decreto Alcaldicio N°1281 de fecha 10.06.2022, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública ID-3656-70-LE22 en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), correspondiente a la obra "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias Del Canto, Constructor Civil, Secpla, el Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto Secpla y el Sr. Cesar Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°1481 de fecha 07.07.2022 que adjudica contratación de la obra denominada "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA" al oferente CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3, por un monto de \$ 24.482.364.- IVA incluido, en un plazo máximo de 60 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto, Dirección de Obras.

El Decreto Alcaldicio N°1607 de fecha 21.07.2022 aprueba Contrato de fecha 19.07.2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3, Representante Legal ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED] para la ejecución de la obra "HABILITACION SALA DE RECREACION HEPI CRIANZA" por un monto total de \$24.482.364.- IVA incluido, y un plazo máximo de ejecución de 60 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N°2028 de fecha 05.2022 aprueba Contrato de fecha 19.07.2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3, Representante Legal ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED] para la ejecución de la obra "HABILITACION SALA DE RECREACION HEPI CRIANZA" por un monto total de \$24.482.364.- IVA incluido, y un plazo máximo de ejecución de 60 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N°1689 de fecha 01.08.2022 aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 28/07/2022 correspondiente al proyecto "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA", a cargo de empresa CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3, estableciéndose como fecha de inicio de ejecución de obras el 29/07/2022 y fecha de término el 27/09/2022.

El Decreto Alcaldicio N°2028 de fecha 05.09.2022 aprueba cancelación del primer estado de pago del proyecto denominado "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA", a los Sres. Ingeniería y Construcción CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3, por un monto de \$10.782.868.- IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$1.078.287.-, resultando un valor a cancelar de \$9.704.581.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 44,0% de las obras

El Decreto Alcaldicio N°2245 de fecha 28.09.2022 suspensión de plazo de ejecución de obras del proyecto denominado "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA", a cargo de los Sres. Ingeniería y Construcción CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3, a contar del día 27/09/2022, lo anterior hasta aprobación de anexo de contrato que contempla reposición de cubierta del recinto por parte de Secpla, según lo informado en Memo N°449 de fecha 04/08/2022.

El Decreto Alcaldicio N°2336 de fecha 07.09.2022 modifica de Decreto Alcaldicio N°2253 de fecha 28.09.2022, en lo siguiente: Debe Decir: APRUEBASE Anexo de Contrato de fecha 28.09.2022, por obras adicionales, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la Empresa CONSTRUCTORA ORELLANA Y URBUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3, Representante Legal ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED] para la ejecución de la obra "HABILITACION SALA DE RECREACÚN HEPI CRIANZA" por un monto de \$1.264.375.- IVA. Inc., quedando un monto total de \$25.746.739.- IVA. Inc.

El Decreto Alcaldicio N°2360 de fecha 11.10.2022 aprueba cancelación de estado de pago N°2 de la obra denominada de la obra denominada "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA", adjudicado a los Sres. CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3, Representante Legal el Sr. ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N°2512 de fecha 27.10.2022 Activación de plazo de la obra denominada de la obra denominada "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA", adjudicado a los Sres. CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3, Representante Legal el Sr. EDISON ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N°2533 de fecha 28.10.2022 Nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, Guillermo Arias el Canto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°3010 de fecha 06.12.2022 Recepción Provisoria de Obras de fecha 02.12.2022, correspondiente al proyecto denominado "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA", ejecutado por los Sres. CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3. Representante legal el Sr. EDISON ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N°3132 de fecha 20.12.2022 aprueba cancelación de estado de pago N°3 de la obra denominada de la obra denominada "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA", adjudicado a los Sres. CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3, Representante Legal el Sr. ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N°228 de fecha 30.01.2023 aprueba cancelación de retenciones equivalente a un total de \$1.037.337.- (un millón, treinta y siete mil trescientos treinta y siete mil pesos) IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°743 de fecha 30.03.2023 aprueba nombramiento de comisión de recepción Definitiva de obras, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes, Profesional DOM, Cristian Donoso, Profesional SECPLA, o quienes los subroguen.

El Memo N°225 de fecha 26.04.2023, DOM, que remite liquidación de contrato del proyecto denominado "Mejoramiento Vereda y Platabanda calle Comercio". Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 26.04.2023.

Decreto Alcaldicio N° 3070 de fecha 13.12.2022, que aprueba presupuesto municipal 2023, en Sesión Extraordinaria N°014, del Concejo Municipal, de fecha 28.11.2022

**DECRETO** :

**APRUEBASE** Liquidación del contrato entre la I. Municipalidad de Requínoa y los Sres. CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA, Rut 77.289.108-3, correspondiente al proyecto denominado "HABILITACIÓN SALA DE RECREACIÓN HEPI CRIANZA".

**APRUEBASE** Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 26.04.2023.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
LEYLA GONZALEZ ESPINOZA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
WALDO VALDIVIA MONTECINOS.  
ALCALDE

WVM/LGE/MBQ/FFS/ffs

**DISTRIBUCION:**

Secretaría Municipal (1)

Secpla (digital)

Dirección de Obras (1)