



DECRETO ALCALDICIO N° 3673 /  
APRUEBASE SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE  
EJECUCIÓN DE OBRAS.  
OBRA QUE INDICA  
REQUINOA,

03 DIC 2024

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2091 de fecha 10.07.2024, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), denominada "INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planimetría. Designa Comisión Evaluadora integrada por el Sr. Diego Morales S., Director SECPLA, el Sr. Cristian Donoso M., Arquitecto, SECPLA, el Sr. Franco Faundez S., Arquitecto, DOM, y el Sr. Yerko Ramos V., Apoyo electricista, SECPLA., o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2542 de fecha 20.08.2024 que Autoriza modificación de la **Comisión Evaluadora**, correspondiente a la Licitación Pública **ID 3656-140-LP24**, denominada "**INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA**". Designa al profesional **Sr. Jeyson Mendoza N., Técnico en Construcción, SECPLA.**

El Certificado N° 673 de fecha 29.08.2024, del H. Concejo Municipal que certifica la aprobación de Adjudicación y Suscripción de Contrato de la obra "**INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA**" **3656-140-LP24** , al Oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7** por un monto de **\$ 66.372.250 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 60 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 03.09.2024, que Autoriza Licitación Pública **ID 3656-140-LP24**. Adjudica la obra denominada "**INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA**", al Oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7**, por un monto de **\$ 66.372.250 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 60 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil**. Aprueba Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2898 de fecha 24.09.2024, que Autoriza Contrato de fecha 06.09.2024, correspondiente a la obra "**INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA**", **ID 3656-140-LP24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7**, Representante Legal **Doña Daniela Gaete Morales, Rut [REDACTED]** por un monto total de **\$ 66.372.250 IVA. Inc.**, y un plazo de ejecución de **60 días corridos**, que comenzará a regir a contar del día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 3022 de fecha 03.10.2024, que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 30.09.2024 correspondiente a la obra "**Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sr. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7**, representante legal



Sra. Daniela Gaete Morales, Rut: [REDACTED] La fecha de los trabajos, será a contar del martes 01.10.2024 y tendrá una duración de 60 días corridos, vale decir hasta el 29.11.2024.

El Memo N° 643 de fecha 29.11.2024, de DOM, mediante el cual se solicita suspensión de plazo de ejecución del proyecto denominado "**Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requínoa**", a partir del día 28.11.2024, a la espera de tramitación de empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad está en proceso de revisión de factibilidad.

El Decreto Alcaldicio N° 3331 de fecha 15.12.2023, que aprueba Presupuesto Municipal 2024, aprobado en Sesión Ordinaria N° 089 del Concejo Municipal, de fecha 14.12.2023.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** suspensión de plazos de ejecución, correspondiente a la obra "**Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requínoa**", adjudicado a los Sr. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7, representante legal Sra. Daniela Gaete Morales, Rut: [REDACTED] a contar del día 28.11.2024, por la tramitación del empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad se encuentra en revisión de factibilidad.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
  
**LEYLA GONZALEZ ESPINOZA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
**ALCALDE**

WVM/LGE/LAR/VMG/vmg.-  
**DISTRIBUCION:**  
Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Público (1)  
D.OM (1)