

DECRETO ALCALDICIO N° 2216  
CORRIJASE CARATULA EPN°4 CORRESPONDIENTE A DECRETO  
N°630 DE FECHA 04.03.2025,  
OBRA QUE INDICA  
REQUINOA,

21 AGO 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.  
Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N° 13356/2023 de fecha 07.12.2023, de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual Aprueba Proyecto y Distribuye recursos a la Municipalidad de Requinoa con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia, año 2023:

CODIGO	DESCRIPCION	MUNICIPALIDAD	PRESUPUESTO	MONTO (\$)
1-C-2023-2002	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA DE REQUINOA	REQUINOA	2023	154.263.588
1-C-2023-2294	REPOSICION VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA	REQUINOA	2023	154.422.358

El Decreto Alcaldicio N° 1174 de fecha 24.04.2024, que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), denominada **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor, Secpla., y la Srta. Pilar Gutiérrez C., Ingeniero Construcción, DOM, o quienes los subroguen.

El Certificado N° 644 de fecha 27.06.2024, del H. Concejo Municipal que certifica la aprobación de Adjudicación y Suscripción de Contrato Licitación Pública **ID3656-97-LQ24**, denominada **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, al Oferente **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de **\$ 145.666.115 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de **120 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 1993 de fecha 02.07.2024, el cual Autoriza Licitación Publica **ID 3656-97-LQ24**. Adjudica la obra denominada **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**. Solicita autorización de adjudicación y suscripción de contrato al Oferente **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de **\$ 145.666.115 VA Inc.**, y un plazo de ejecución de **120 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto**. Aprueba Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2245 de fecha 22.07.2024, el cual Aprueba Contrato de fecha 08.07.2024, correspondiente a la obra denominada **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, **ID 3656-97-LQ24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, Representante Legal **Don Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]** por un monto total de **\$ 145.666.115 IVA. Inc.**, y un plazo de ejecución de **120 días corridos**, que comenzará a regir a contar del día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 2297 de fecha 26.07.2024, el cual Aprueba Acta de Entrega de Terreno de la obra denominada **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, **ID 3656-97-LQ24**, **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, Representante Legal **Don Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]** con fecha **24.07.2024** estableciéndose como fecha de inicio de ejecución de obras el **25.07.2024** y fecha de término el **22.11.2024**.

El Decreto Alcaldicio N° 2388 de fecha 05.08.2024, el cual Autoriza suspensión de plazo de ejecución de obras del proyecto denominado **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, a contar del día 25.07.2024, lo anterior hasta aprobación de Resolución de Permisos y Reposición a SERVIU O'Higgins.

El Decreto Alcaldicio N° 2941 de fecha 26.09.2024, el cual Autoriza Activar plazo de ejecución de obras del proyecto denominado **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, a contar del día 30.09.2024 y su nueva fecha de término para el día 28.01.2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3526 de fecha 20.11.2024, el cual Autoriza cancelación de estado de pago N°1 de la obra **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de \$66.467.079.-, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$6.646.707.-, resultando un valor a cancelar de \$59.820.372.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 45.63% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 174 de fecha 16.01.2025, el cual Autoriza aumento de Plazos de ejecución de obras del proyecto **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, en 30 días corridos quedando como fecha de término el día 27.02.2025, lo anterior por retraso en respuesta de SERVIU.

El Decreto Alcaldicio N° 177 de fecha 16.01.2025, el cual Autoriza Cancelación del segundo estado de pago del proyecto denominado **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de \$36.244.537.-, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$366.599.-, resultando un valor a cancelar de \$35.607.938.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 70.51% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 428 de fecha 07.02.2025, el cual Autoriza Cancelación del tercer estado de pago del proyecto denominado **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de \$15.951.035.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 81,46% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 630 de fecha 04.03.2025, el cual Autoriza Cancelación del cuarto estado de pago del proyecto denominado **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de \$23.070.634.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 97,30% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 664 de fecha 06.03.2025, el cual Autoriza nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras correspondientes al proyecto de **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Luis Aguilera Ríos, Director de Obras Municipales (S), Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, Cristian Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1007 de fecha 16.04.2025, el cual Aprueba acta N°09 con fecha 14.04.2025 de Recepción Provisoria de la obra denominada **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**.

El Decreto Alcaldicio N° 1142 de fecha 05.05.2025, el cual Autoriza Cancelación del quinto estado de pago del proyecto denominado **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de \$3.932.830.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 100% de las obras, y Cancelación de retenciones del proyecto **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, por un monto de \$7.283.306.- IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1854 de fecha 15.07.2025, el cual Aprueba nombramiento de comisión de recepción Definitiva de obras correspondientes al proyecto de **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, Cristian Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2167 de fecha 18.08.2025, el cual Aprueba Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 13 de Agosto del año 2025 y liquidación de contrato del proyecto **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**.

El Memo N° 411 de fecha 20.08.2025, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual remite carátula corregida del Estado de Pago N°4, en reemplazo de la emitida mediante Decreto N°630 de fecha 04.03.2025, debido a un error en el año consignado. Dicho estado de pago corresponde a la obra **"REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo del contratista **CONSTRUCTORA**



**RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, correspondientes a cancelación del Estado de Pago N°4, por un monto de \$23.070.634.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 97,30% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal 2025, aprobado en Sesión Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

**DECRETO** :

**CORRIJASE** carátula corregida del Estado de Pago N°4, en reemplazo de la emitida mediante Decreto N°630 de fecha 04.03.2025, debido a un error en el año consignado, corresponde a la obra "**REPOSICION DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA**", a cargo del **contratista CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA., Rut 77.106.978-9**, correspondientes a cancelación del Estado de Pago N°4, por un monto de \$23.070.634.- IVA incluido. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 97,30% de las obras., correspondiente al proyecto

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**LEYLA GONZALEZ ESPINOZA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

WVM/LGE/CAB/MBQ/FFS/ffs.-

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Publico (1)  
Dir. Obras Municipales (1)

  
**WALDO VALDIVIA MONTECINÓS**  
**ALCALDE**