



DECRETO ALCALDICIO N° 276  
APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO  
DE PAGO N°1.  
OBRA QUE INDICA.  
REQUINOA.

28 ENE 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

El Decreto Alcaldicio N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.866, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250 de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2315 de fecha 01.10.2025 que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), denominada "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos y Planimetría. Ord. N° 2958 de fecha 04.08.2025, de MINVU, mediante el cual informa aprobación del proyecto, Ord. N° 3093 de fecha 11.08.2025, de MINVU, mediante el cual informa presupuesto oficial del proyecto y Bases Técnicas para obras de Pavimentación SERVIU, Región de O'Higgins (versión revisada Abril 2022). Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Director Secpla, y el Sr. Cesar Reyes F., Ingeniero Constructor, D.O.M., o quienes los subroguen.

El Certificado N° 165 de fecha 16.10.2025, del H. Concejo Municipal, que Aprueba por unanimidad Adjudicación de la Licitación Pública ID3656-114-LP25 "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**"., al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, por un monto de \$ **129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos**

El Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 20.10.2025 que Autoriza Licitación Pública ID 3656-114-LP25. Adjudicada la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**", al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, por un monto de \$ **129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos**. Designa Inspector Técnico de Obra, al profesional de la Dirección de Obras Municipales, Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción del Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2829 de fecha 29.10.2025 que Aprueba contrato de fecha 21.10.2025, correspondiente a la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**", ID 3656-114-LP25, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la empresa **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**. Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos**, plazo que comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 2975 de fecha 13.11.2025 que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 05.11.2025, correspondiente a la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**". Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut 13.756.194-8. La fecha de los trabajos, será a contar del jueves 06.11.2025 y tendrá una duración 120 días corridos, vale decir hasta el 05-03-2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3018 de fecha 17.11.2025 que Aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA"**. Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, A contar del día 06.11.2025, esto debido a que aún no se designa ITO del SERVIU, lo que dificulta los inicios de los trabajos. Esto según lo establecido en el punto 0.9 (INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA) de las Especificaciones Técnicas. La que describe que la inspección Técnica de las obras ejecutadas estará a cargo del SERVIU. En cada etapa del proyecto. De acuerdo al artículo N°11 de la Ley 8.946.- Corresponderá a los Servicios de Vivienda y Urbanización fiscalizar las obras de pavimentación.

El Decreto Alcaldicio N° 3384 de fecha 16.12.2025 que Aprueba activación de plazos de ejecución de la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA"**. Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, A contar del día 05.12.2025, puesto que se coordinó la entrega de Terreno y se hizo efectiva el día jueves 04 de diciembre del 2025, adjuntando registro fotográfico de la apertura del libro de obras de ITO SERVIU con la Constructora Hergonor SPA, quedando como nueva fecha de término 03.04.2026.

El Memo N° 032 de fecha 26.01.2026, de DOM, mediante el cual remite el Estado de pago N°1 de la obra denominada **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requinoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [REDACTED] equivalente a un total de \$ 14.989.915 (catorce millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos quince pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a \$ 1.498.992, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 13.490.924 (trece millones cuatrocientos noventa mil novecientos veinticuatro pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 11,62%.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 16.12.2025, que aprueba Presupuesto Municipal 2026, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** el Estado de pago N°1 equivalente a un total de \$ 14.989.915 (catorce millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos quince pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a \$ 1.498.992, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 13.490.924 (trece millones cuatrocientos noventa mil novecientos veinticuatro pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requinoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [REDACTED]

**IMPUTESE** el gasto a la cuenta 215.31.02.004.222.901 "Construcción Puente calle Santa Lucila, Requinoa", del Presupuesto Municipal vigente.



**LEYLA GONZALEZ ESPINOZA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**CARLOS ARRIAGADA BLANCO**  
ALCALDE (S)

CAB/LGE/MBQ/LAR/-

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Finanzas (1)  
D.O.M. (1)



FOLIO	475
FECHA	27-01-26
HORA	9:54.

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
X DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal  
FECHA  
HORA

Alcalde  
FECHA  
HORA

*[Firma]*  
28/1/26

MEMO. : N° 032 /  
MAT. : Cancelación Estado de Pago N°1  
Requínoa, 26 de Enero de 2025.

DE : **LUIS AGUILERA RIOS**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).**

A : **CARLOS ARRIAGA BLANCO**  
**ALCALDE (S).**

1. A través del presente y en relación al proyecto **“Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa”**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [REDACTED], tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de \$ 14.989.915 (catorce millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos quince pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a \$ 1.498.992, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 13.490.924 (trece millones cuatrocientos noventa mil novecientos veinticuatro pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 11,62% y viene con el visto bueno del sr. Víctor Martínez González en calidad de ITO del proyecto.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.
- Factura N° 050 de fecha 19 de Enero del 2026, por un monto de \$13.490.924 IVA incluido.
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/18570922 y N° 2000/2026/18609332.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos Noviembre y Diciembre del 2025.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.
- MEMO ITO N° 031 de fecha 23.01.2026.

2. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

  
**LUIS AGUILERA RIOS**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).**



MEMO. : N° 031 /  
MAT. : Cancelación Estado de Pago N°1  
Requinoa, 23 de Enero de 2026.

DE : **VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  
**INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.**

A : **MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.**

1. A través del presente y en relación al proyecto **“Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requinoa”**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [REDACTED] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de \$ 14.989.915 (catorce millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos quince pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a \$ 1.498.992, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 13.490.924 (trece millones cuatrocientos noventa mil novecientos veinticuatro pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 11,62%.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.
- Factura N° 050 de fecha 19 de Enero del 2026, por un monto de \$13.490.924 IVA incluido.
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/18570922 y N° 2000/2026/18609332.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos Noviembre y Diciembre del 2025.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.

2. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

  
  
**VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  
**INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.**

VMG/vmg-  
Distribución  
- c.c Alcaldía.  
- c.c Dom.  
- c.c Carpeta proyecto.



MAT.: Solicitud de cancelación del Estado de Pago

PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA  
CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA

Requínoa , Martes 13 de Enero de 2026

**A: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

Sr. VICTOR MARTINEZ ( I.T.O MUNICIPAL)

**DE: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.**

Sr. GENARO GONZALEZ ORTIZ..

Estimado Don Victor:

Junto con saludar y por medio de esta carta, solicito a usted y a la unidad técnica de obras de la DOM, Solicitud de Cancelación del Estado de Pago N°1, para el proyecto ""PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA ", que se encuentra con un 11.62% de avance físico.



Genaro González O.  
Ing. Constructor

**Genaro Gonzalez Ortiz**

Profesional Residente  
Constructora Hergonor Spa



MAT.: Nomina de trabajadores de mes de diciembre

PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA  
CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA

Requínoa , Martes 13 de Enero de 2026

**A: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

Sr. VICTOR MARTINEZ ( I.T.O MUNICIPAL)

**DE: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.**

Sr. GENARO GONZALEZ ORTIZ..

Estimado Don Víctor:

Junto con saludar y por medio de esta carta, se indica la nómina de trabajadores correspondiente al periodo para cursar el Estado de Pago N°1, para el proyecto "PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA ", que se encuentra con un 11.62% de avance físico.

Diciembre 2025		
N°	RUT	Nombre Trabajador
1	13.318.000-1	Roberto Andrés Hernández Romero
2	20.709.160-K	Tomas Eduardo Jofre Sandoval
3	9.616.746-6	Jorge Enrique Parada Vásquez
		Total, Trabajadores 3

Genaro González O.  
Ing. Constructor

**Genaro Gonzalez Ortiz**

Profesional Residente  
Constructora Hergonor Spa



**CARATULA ESTADO DE PAGO**

ESTADO DE PAGO	Nº1
FECHA	12-01-2026
<b>MONTO</b>	
AVANCE FINANCIERO	11,62%
AVANCE FISICO	11,62%

**NOMBRE PROYECTO:**

PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA

**CODIGO IDI (BIP):**

Cod: 72131702

**ID LICITACIÓN:**

3656-114-LP25

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

DECRETO ADJUDICACION:

Nº 2724 FECHA 20-10-2025

FECHA INICIO DE OBRA:

06-11-2025 (D 2975) PLAZO 120 DIAS CORRIDOS

SUSPENSIÓN DE PLAZO

DECRETO Nº 3018 DE 06-11-2025 AUMENTO

ACTIVACION DE PLAZO

DECRETO Nº 3384 DE 05-12-2025 AUMENTO 29

FECHA TERMINO DE OBRA:

03-04-2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO)

MODIFICACION MONTO

DECRETO Nº DE AUMENTO  
 DECRETO Nº DE AUMENTO \$ -

**MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO)**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	\$	12.596.567
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	\$	<b>14.989.915</b>
RETENCIONES (DEL 10% HASTA COMPLETAR EL 5 % DEL TOTAL DEL CONTRATO)	\$	1.498.992
MULTAS ESTADO DE PAGO	\$	-

**LIQUIDO A PAGAR**

**RESUMEN E.P.**

Nº ESTADO DE PAGO	MONTO	MULTAS	RETENCIONES	\$
1	\$ 14.989.915	\$ -	\$ 1.498.992	\$ 13.490.924
2				
3	\$ -	\$ -		\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.989.915</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.498.992</b>	<b>\$ 13.490.924</b>

Genaro González O.  
 Ing. Constructor

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

FIRMA, NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

FIRMA NOMBRE Y TIMBRE DOM





L MUNICIPALIDAD DE REQUENA

ESTADO DE PAGO N°1

PROYECTO DE PAVIMENTACION: MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUENA.

ROL: BRUP  
UBICACION: SANTA LUCILA  
COMUNA: REQUENA

1- ESTADO DE PAGO

ACUMULADO

POR COBRAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida
1.1	Instalaciones de banquetas	uni	1.00	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000
1.2	Serifaciones provisorias	uni	1.00	\$ 750.000	\$ 750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000
1.3	Riebo y traspaso banquetas New Jersey	uni	2.00	\$ 120.000	\$ 240.000	0%	-	100%	-	0%	-
1.4	Limpieza canal y perifoneo	q	1.00	\$ 300.000	\$ 300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000

20 OBRAS DE CONTRUCCION		TOTAL MODULO	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida
2.1	TRABAJOS DE DEMOLICIONES	m2	143,20	\$ 36.250	\$ 5.191.000	100%	5.191.000	100%	5.191.000	100%	5.191.000
2.1.1	Demolicion de pavimentos	m2	25,00	\$ 36.250	\$ 906.250	100%	906.250	100%	906.250	100%	906.250
2.1.2	Demolicion de aceras	m2	32,00	\$ 10.500	\$ 336.000	100%	336.000	100%	336.000	100%	336.000
2.1.3	Remocion de ceros	m2	21,00	\$ 7.500	\$ 157.500	100%	157.500	100%	157.500	100%	157.500
2.1.4	Demolicion y transporte a botadero de banquetas	m3	64,94	\$ 35.125	\$ 2.281.018	30%	684.305	30%	684.305	30%	684.305
2.2	TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA	m3	73,00	\$ 27.100	\$ 1.978.300	0%	-	0%	-	0%	-
2.2.1	Excavacion y transporte a botadero	m3	73,00	\$ 27.100	\$ 1.978.300	0%	-	0%	-	0%	-
2.2.2	Relleno granular	m2	97,00	\$ 6.900	\$ 670.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.2.3	Preparacion de la sub-base	m3	44,00	\$ 27.100	\$ 1.192.400	0%	-	0%	-	0%	-
2.2.4	Sum y Colocacion Mejoramiento Integral CBR 30%, e=0,45 m	m3	15,00	\$ 27.100	\$ 406.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.2.5	Sum y Colocacion de Base estabilizada CBR 100%, e=0,15 m	m3	97,00	\$ 2.000	\$ 194.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.3	TRABAJOS DE PAVIMENTACION	m2	97,00	\$ 32.500	\$ 3.152.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.1	Impresion en estalita	m2	97,00	\$ 32.500	\$ 3.152.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.3.2	Carpetas asfaltica de Rodadura e= 8 cm	m2	97,00	\$ 32.500	\$ 3.152.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.4	Excavacion en TCN e= 0,30 m	m3	5,74	\$ 35.125	\$ 201.582	0%	-	0%	-	0%	-
2.4.1	Base estabilizada CBR 100%, e=0,15 m	m3	2,87	\$ 27.100	\$ 77.763	0%	-	0%	-	0%	-
2.4.2	Zarpa HCV e=0,15 m a=0,50m	m2	39,00	\$ 23.000	\$ 897.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.4.3	Zarpa HCV e=0,15 m a=0,50m	m2	2,80	\$ 60.000	\$ 168.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.4.4	Provision a instalacion banquetas Tipo 'A'	m2	39,00	\$ 22.000	\$ 858.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.5	TRABAJOS DE EJECUCION DE ACERAS	m2	72,80	\$ 2.500	\$ 182.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.5.1	Moldaje	m2	147,20	\$ 23.100	\$ 3.400.320	0%	-	0%	-	0%	-
2.5.2	Construccion de aceras de hormigon	m2	2,80	\$ 60.000	\$ 168.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.5.3	Surrimiento y colocacion de baldosas podotactiles	m2	7,80	\$ 32.000	\$ 249.600	0%	-	0%	-	0%	-
2.6	TRABAJOS DE EJECUCION ENTRADA VEHICULAR	m2	3,80	\$ 2.500	\$ 9.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.6.1	Moldaje	m2	7,80	\$ 32.000	\$ 249.600	0%	-	0%	-	0%	-
2.6.2	Construccion acceso vehicular unifamiliar	m2	3,80	\$ 2.500	\$ 9.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.7	TRABAJOS DE EJECUCION DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	m2	36,00	\$ 38.500	\$ 1.386.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.7.1	Canalida Hormigon armado con lepa Tipo 1 y 2	uni	4,00	\$ 250.000	\$ 1.000.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.7.2	Embudos de descarga	m3	118,00	\$ 35.125	\$ 4.144.750	0%	-	0%	-	0%	-
2.8	TRABAJOS DE EJECUCION LOSA Y ESTRIPOS	m3	69,42	\$ 237.000	\$ 16.422.540	0%	-	0%	-	0%	-
2.8.1	Excavacion y transporte a botadero	kg	8378,00	\$ 4.000	\$ 33.512.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.8.2	Hormigon C30 para puente y losas de acceso (incluye moldajes)	m2	2,000	\$ 2.000	\$ 4.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.8.3	Acero A63-42H estirado para armaduras	m2	90,00	\$ 180.000	\$ 162.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.8.4	Riego de Liga	m2	90,00	\$ 28.000	\$ 2.520.000	0%	-	0%	-	0%	-
2.8.5	Carpetas asfaltica de Rodadura e= 4 cm	m2	29,80	\$ 62.500	\$ 1.859.500	0%	-	0%	-	0%	-
2.8.6	Valles peatonales	m2	29,80	\$ 62.500	\$ 1.859.500	0%	-	0%	-	0%	-

3.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS		TOTAL MODULO	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida
3.1	Provision e instalacion cerco metlico	m	36,00	\$ 75.000	\$ 2.700.000	0%	-	0%	-	0%	-
3.2	Limpieza Final	uni	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000	0%	-	0%	-	0%	-

SUBTOTAL MODULOS		TOTAL MODULO	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida	% AVANCE	Total a pago / partida
Gastos Generales		11,00	\$	89.858.753	\$ 988.875,3	11,62%	10.325.055	11,62%	10.325.055	11,62%	10.325.055
Utilidades		10,00	%	8.982.502	\$ 1.135.756		1.135.756		1.135.756		1.135.756
SUBTOTAL (Subtotal Modulos + GG y Utilidades)		19,00	%	108.446.278	\$ 12.996.567		12.996.567		12.996.567		12.996.567
IVA		19,00	%	20.604.793	\$ 2.393.348		2.393.348		2.393.348		2.393.348
TOTAL PROPUESTO				129.051.071	\$ 14.989.915		14.989.915		14.989.915		14.989.915

Gobernador  
Rafael Ángel Calderón Fournier

FIRMA EMPRESA

170  
0071



don (s)



**CONSTRUCTORA HERGONOR SPA**

Giro: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES,  
VIALES, EDIFICACIÓN PUBLICAS Y PRIVADAS  
WALKER MARTINEZ 1612 B 81- LA FLORIDA  
eMail : genaro.gonzalez.o@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.053.227- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº50**


**S.I.I. - LA FLORIDA**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
R.U.T.: 69.081.300- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: COMERCIO 121  
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA  
CONTACTO: WALDO VALDIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Enero del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EEPP N°1 Ingrese sólo si requiere ingresar una descripción extendida del producto o servicio	1 gl	11.336.911			11.336.911

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	11.336.911
I.V.A. 19%	\$	2.154.013
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13.490.924</b>

**CONSTRUCTORA HERGONOR SPA**

Giro: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES,  
VIALES, EDIFICACIÓN PUBLICAS Y PRIVADAS  
WALKER MARTINEZ 1612 B 81- LA FLORIDA  
eMail : genaro.gonzalez.o@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO


**R.U.T.:77.053.227- 2****FACTURA ELECTRONICA****Nº50****S.I.I. - LA FLORIDA**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
R.U.T.: 69.081.300- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: COMERCIO 121  
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA  
CONTACTO: WALDO VALDIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Enero del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EEPP N°1 Ingrese sólo si requiere ingresar una descripción extendida del producto o servicio	1 gl	11.336.911			11.336.911

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	11.336.911
I.V.A. 19%	\$	2.154.013
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13.490.924</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**



INFORME DE INTERVENCIONES  
**Proyecto N° 3605**  
**MODIFICACIÓN DE LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA**  
**COMUNA DE REQUÍNOA.**

# INFORME DE INTERVENCIONES

## 1. TRABAJOS PREVIOS Y GASTOS ADICIONALES

Se ejecutan todas las partidas de este ítem menos la del **Retiro y Traslado barreras New Jersey**, ya que se determina realizar esta tarea al final de la obra y que las barreras que utilizaran como contención al paso vehicular.

Se adjuntan fotografías de cada ítem relacionado

### 1.1 Instalación de faenas



### 1.2 Señalizaciones provisionarias



#### 1.4 limpieza de canal y perfilado



## 2. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

### 2.1 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

Se ejecutan todas las partidas de este ítem generando pasos peatonales y señalización correspondiente

Se adjuntan fotografías de cada ítem relacionado

#### 2.1.1 Demolición de Pavimentos



#### 2.1.2 Remoción de aceras



### 2.1.3 Remoción de cercos



### 2.1.4 Demolición y transporte a botadero de soleras



## 2.2 TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

Se ejecuta la primera excavación para la fundación de la zapara del paso de agua.

Se adjuntan fotografías del ítem relacionado

### 2.2.1 excavación y transporte a botadero





  
Genaro González O.  
Ing. Constructor  
**Genaro Gonzalez Ortiz**  
Profesional Residente  
Constructora Hergonor Spa



## CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES

En la ciudad de Rancagua 23/12/2025

Jaramillo Ulloa Servicios y tecnología limitada, RUT: 76.273.262-9, con dirección en Los Suspiros #3558, Parcela 37, Ruta H30, Camino Doñihue, Rancagua. Resolución Sanitaria N°04360, de fecha 29/04/2015, modificación N° Folio 200643613, de fecha 14/12/2020 y rectificación Resolución Exenta N° 5004 de fecha 21/12/2020, todas otorgadas por el SEREMI de Salud de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, certifica que los residuos inertes han sido depositados en nuestro relleno sanitario para escombros.

### GENERADOR DE RESIDUO.

**Nombre:** Constructora Hergonor Spa  
**Rut:** 77.053.227-2  
**Dirección:** Walker Martinez 1612 B 12 B81, La Florida.

### ORIGEN DEL RESIDUO.

**Obra:** Puente Santa Lucila Requínoa  
**Dirección:** Puente Santa Lucila, Requínoa  
**Cantidad:** 84 M3 (ochenta y cuatro metros cúbicos) de escombros  
**Periodo:** Diciembre 2025

### EMPRESA TRANSPORTISTA.

**Nombre:** Contratista en obras menores Jaime Gálvez Maturana E.I.R.L.  
**Rut:** 76.792.171-3  
**Dirección:** Av. Uruguay #01450 Santo Tomas III, Rancagua

### VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO.

**Numero de Certificado:** 589/2025  
**N° de factura de fíavor:** Boleta de servicios (report 02896)  
**Código de verificación:** 589234348  
**N° de Copia:**

Para verificar la validez del origen del certificado, llamar al número 72 2 58 99 54, entregando el código de verificación podrá comprobar que este certificado es verdadero y confirmar la información contenida en el documento.

  
GONZALO HERRERA POBLETE.  
GERENTE DE OPERACIONES.  
JUST LIMITADA.

GONZALO HERRERA P.  
Gerente de Operaciones  
JUST SERVICIOS



Fecha Emisión: 07-01-2026

Hora Emisión: 22:18

Nº Certificado: 2000/2026/18570922

## Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

### 1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

#### 1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>RUT</b>		
CONSTRUCTORA HERGONOR SPA	77.053.227-2		
<b>Representante Legal</b>	<b>RUT Representante Legal</b>		
GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	[REDACTED]		
<b>Código Actividad Económica</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE FERROCARRIL	genaro@hergonor.cl	988049191	
<b>Región</b>	<b>Comuna</b>		
REGION METROPOLITANA	LA FLORIDA		
<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Departamento</b>	
WALKER MARTINEZ	1612	81	

#### 1.2 - Empresa Principal

<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>RUT</b>		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
<b>Representante Legal</b>	<b>RUT Representante Legal</b>		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Región</b>	<b>Comuna</b>
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

### 2 - Obra / Faena / Servicio

<b>Nombre Según Contrato Civil</b>	<b>Modo Participación</b>		
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUÍNOA.	Contratista		
<b>Tipo de Obra</b>	<b>Empresa Principal</b>		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
<b>Domicilio</b>	<b>Número</b>	<b>Región</b>	<b>Comuna</b>
SANTA LUCILA	S/N	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

### 3 - Periodos

#### Objetivo del Certificado

Cursar estado de pago

#### Institución Recaudadora

Previred

#### 3.1 - Periodo : Noviembre 2025

Trabajadores	<b>Vigentes</b> 3	<b>Despedidos</b> 0	
Cotizaciones Previsionales	<b>Pagadas</b> Si	<b>Adjunta Nomina</b> No	
Remuneraciones	<b>Pagadas</b> 3	<b>No Pagadas</b> 0	<b>Monto Informado</b> \$1.025.101
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	<b>Pagadas</b> No Aplica	<b>No Pagadas</b> No Aplica	<b>Monto Informado</b> No Aplica
Indemnización por Año(s) de Servicio	<b>Pagadas</b> No Aplica	<b>No Pagadas</b> No Aplica	<b>Monto Informado</b> No Aplica

### 4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUÍNOA. en el (los) periodo(s):

- Noviembre 2025

### 5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



Alejandro Enrique Salazar Aguirre  
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos  
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio [verificador.dirtrab.cl](http://verificador.dirtrab.cl) e ingresa:

Nº Certificado: 2000/2026/18570922 Clave: r4W3QyYi



Fecha Emisión: 07-01-2026

Hora Emisión: 22:18

N° Certificado: 2000/2026/18570922

## Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

### Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

#### Detalle por Periodo

Noviembre 2025		
N°	RUT	Nombre Trabajador
1		Claudio Alfredo Cerpa Infante
2		Roberto Andres Hernandez Romero
3		Erasmus Alunanir Paillan
		Total Trabajadores 3

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Número de Folio: 2006251101044020

Seguro Social

8X30A49MW1 - HYEJWC3am6 - CEYEXXXPa6 - LYNALZ1A9 - WEAH1mbZYK - 3AXP8X8W5 - 7HCdZXP83 - X8M971hA9

Identificación del Empleador - Empresa

Nombre o Razón Social

RUT

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Comuna

Ciudad

Región Metropolitana

Teléfono

77.053.227-2

WALKER MARTINEZ 1612 Depto. 81 B

LA FLORIDA

SANTIAGO

Carro Electrónico

988049191

0

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Autoriza Notificar Cobranza Judicial

Carro Electrónico

Cód Actividad Económica

N° Trab. Dependientes

Pago en Plazo

Declaración y no Pago

Pago por Ley Bustos

Pago Atrasado

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL ( )		RETROACTIVO ( )	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
11	2025				
DESDE		HASTA		HASTA	

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		\$1.025.101
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL		
Seguro Social Previsional	9.226	
Rentabilidad Protegida	0	
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	0	
Subtotal:	9.226	
Interés - Reajuste	0	
Recargo	0	
MONTO PAGADO		9.226
N° Afiliados Informados	3	

  
Esteban Segura R.  
Gerente General

Pago Electrónico  
12/12/2025  
10:42 PM  
PREVIRED

**Seguro Social**

**Pago Electrónico**  
12/12/2025  
10:42 PM  
**PREVIRED**

Periodo de Remuneraciones: 11/2025

Número de Folio: 2006251101044020

8X30A49MW1 - HYEJWC3am6 - CEYEXXPa6 - L'YhazLZ1A9 - WEAHTrnhZyK - 3AXXP49X6W5 - 7HCdZXP493 - X8M971hA9

N°	RUT	Nombres y Apellidos	Cotizaciones						Tipo Jornada	Dias Trabajados	Movimiento de Personal		
			Renta Imponible	Renta Imponible Anterior Dias Licencia	Seguro Social Fervisional	Rentabilidad Protegida	SIS	Código Mov.			Fecha Inicio	Fecha Término	
1		ALUNANIR PAULLAN ERASMO	299,767	0	2,698	0	0	JC	17	2		17/11/2025	
2		JERPA INFANTE CLAUDIO ALFREDO	299,767	0	2,698	0	0	JC	17	2		17/11/2025	
3		HERRANDEZ ROMERO ROBERTO ANDRES	425,567	0	3,830	0	0	JC	17	2		17/11/2025	
Totales Generales			1,025,101	0	9,226	0	0						

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Reintegración, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito; Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial; Renta Imponible Anterior Dias Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los dias con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario Juridicamente valido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

**Mutual de Seguridad CCHC**

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Numero de Folio: 2081202511201632

8X381LMIN2 - HPXAWC3am8 - CEYYEXXPag6 - LYNALZg1b - 13CL1mbZ3 - Y3AXP9gX89 - W7HCGDZXPd4 - 9X8M971AARk

Identificación del Empleador: Empresa	Nombre o Razón Social	Email	RUT	Código Acl. Econom.
CONSTRUCTORA HERGONOR SPA	genaro@hergonor.cl	77.053.227-2	410010	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
WALKER MARTINEZ 1612 Depto. 81 B	LA FLORIDA	SANTIAGO	Región Metropolitana	988049191
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal		
GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	13.756.194-8	NO		

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales		
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Desde	Hasta
TASA COTIZACION	3,48%	X		
TOTAL REMUNERACIONES	1.025.101	Periodo		N° Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	35.674	Noviembre 2025		
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración
		3		

  
**Esteban Segura R.**  
 Gerente General

**Pago Electrónico**  
 12/12/2025  
 10:42 PM  
**PREVIRED**

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Mutual de Seguridad CChc

**Pago Electrónico**  
12/12/2025  
10:42 PM  
**PREVIRE**

Periodo de Remuneraciones: 1/1/2025

Numero de Folio: 2081202511201632

8X381UMN2 - HPXAVC3am8 - CEYEXXP-96 - LThaZLZgLe - 13CL1miMZ3 - Y3AXPa9X89 - W7HCQZXP94 - 9X8M971M8K

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Terminó
	ALUNANIR	PAILLAN	ERASMO	299.767	10.432	1		17/11/2025
	CERPA	INFANTE	CLAUDIO ALFREDO	299.767	10.432	1		17/11/2025
	HERNANDEZ	ROMERO	ROBERTO ANDRES	425.567	14.810	1		17/11/2025

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 4: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12: Retiquitación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

**AFP Provida**

8X3Za2CXV9 - 58NEW3CJam1 - CEVEXXP6 - LVhaZL03A8 - 1Cseem1mhZ4 - V3AXP99X89 - WHHCdZXP4 - 9X8M971HA83

Identificación del Empleado: Empresa	Nombre o Razón Social		RUT
CONSTRUCTORA HERGONOR SPA			77.053.227-2
WALKER MARTINEZ 1612 Deplo. 81 B	Dirección	Comuna	Ciudad
Nombre Representante Legal	LA FLORIDA	SANTIAGO	Región Metropolitana
GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	RUT Representante Legal	Autoriza Notificar Cobranza Judicial	Correo Electrónico
13.756.194-8	[X] SI [ ] NO	genaro@hergonor.cl	Cód. Actividad Económica
			N° Trab. Dependientes
			410010 0

**ANTECEDENTES GENERALES**

TIPO DE INGRESO		Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
Remuneraciones del mes	X				
Periodo	11/2025	Retroactivo			12/12/2025
		Ley 19553			

**ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES**

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	599.534	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

**ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA**

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	599.534	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	---------	---	---

**RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA**

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		0
Cotización Empleado		17.986
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		17.986

**Esteban Segura R.**  
Gerente General

<b>Pago Electrónico</b>	12/12/2025
	10:42 PM
	<b>PREVIRED</b>

**RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES**

FONDO DE PENSIONES	599.534
Renta Imponible	69.246
Cotización Obligatoria	8.934
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleado	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	78.180

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Provida

**Pago Electrónico**  
12/12/2025  
10:42 PM  
**PREVIRED**

Periodo de Remuneraciones: 11/2025

Numero de Folio: 2005202511523721

8X3Za2CXV9 - S8NEWWC3am1 - CEYEXXP6 - L'haZL0348 - 1CeeemImhZ4 - V3AXPa9X89 - W'HCdZXP44 - 9X8M971hA83

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
	ALUNANIR PAULLAN ERASMO	299,767	34,623	4,467	0		0	0	299,767	0	8,993	2		17/11/2025
	CERPA INFANTE CLAUDIO ALFREDO	299,767	34,623	4,467	0		0	0	299,767	0	8,993	2		17/11/2025
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>599,534</b>	<b>69,246</b>	<b>8,934</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,534</b>	<b>0</b>	<b>17,986</b>			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H2YU2 - N4UJWC3am6 - CEYEXXPae - L7haZL09nd - 1CmC71mbZ4 - Y3AXPa9X89 - W7HCQZXPd4 - 9X8M971hA88

NÚMERO DE SERIE: 2017251101136531

TIPO DE PAGO      Declaración y Pago       Declaración y No Pago       Pago Declaración Anterior       Pago Parcial de Declaración

TIPO DE EMPLEADOR      Empleado General       Empleado Público       Entidad Pagadora de Subsidios

Trabajador Independiente       Empleado Casa Particular       Independiente TGR

SECCION A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

R.U.T.: 77.053.227-2      N°: 1612      Depto: Depto. 81 B

Dirección: WALKER MARTINEZ      Ciudad: SANTIAGO      Región: Región Metropolitana

Comuna: LA FLORIDA      Castilla:      Correo electrónico: genaro@hergonor.cl

Teléfono: 988049191

Código Actividad Económica: 410010

Nombre Repr. Legal: GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ

R.U.T. Repr. Legal: 13.756.194-8

Nombre Caja Compensación:

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	1.025.101	Tasa de Cotización	X	7%	2.5%
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL		Modalidad de Pago	X	Electrónico	Mixto

REMUNERACIÓN		GRATIFICACION LEGAL		RETROACTIVO	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
11	2025				
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal      +      71.758

Reajuste      +      0

Interés      +      0

Multas      +      0

SUB TOTAL FONASA      =      71.758

Compensación Asignación Familiar      -      0

MONTO PAGADO      =      71.758

N° de Afiliados      3

N° de Líneas de Detalles      3

N° Hojas Anexas      1

Esteban Segura R.  
Gerente General

Pago Electrónico

12/12/2025 10:42 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR



# PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H42YU2 - N4UlgWC3amb - CEYVEXXP6 - L'YhazL09m4 - 1CmC71rnZ4 - Y3AXP89X89 - W7HCdZXPa4 - 9X8M9711A88

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

RUT 77.053.227-2

NÚMERO DE SERIE: 2017251101136531

PERIODO DE REMUNERACIÓN

MES 11 AÑO 2025

N°	R.U.T. C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (FPS - AFP)	REMUNERACION PENSION O RENTIA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN % 0,5% EN \$	* Cod. Mov.	Movimiento del personal				
										FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	DÍA	MES	
1		ALUNANIR	PAILLAN	ERASMO	17	AFP	299.767	20,984	2					
2		CERPA	INFANTE	CLAUDIO ALFREDO	17	AFP	299.767	20,984	2					
3		HERNANDEZ	ROMERO	ROBERTO ANDRES	17	AFP	425.567	29,790	2					

### \* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios (Licencia médica)	12	Reintegración, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Prestio Sin Cese de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

	Renta Imponible	Cotiz Obligatoria
TOTAL PAGINA	1.025.101	71.758
TOTAL ACUMULADO	1.025.101	71.758

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

<b>Pago Electrónico</b>	
12/12/2025	10:42 PM
<b>PREVIRE</b>	

**AFP Habitaf**

8X3ZNaZK2K - 5PH9WC3am0 - CEYEXXXPa6 - LYhaZILLdNK - 1C3edTmhZ3 - Y3AXYPa9X89 - WTHCQZXP4 - 9X8M971HA81

Identificación del Empleador: Empresa	Nombre o Razón Social		RUT
CONSTRUCTORA HERGONOR SPA			77.053.227-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
WALKER MARTINEZ 1812 Depto. 81 B	LA FLORIDA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autoriza Notificar Cobranza Judicial	Correo Electrónico
GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	13.756.194-8	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	genaro@hergonor.cl
			Cód. Actividad Económica
			410010
			N° Trab. Dependientes
			0

**ANTECEDENTES GENERALES**

TIPO DE INGRESO		Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/> X				
Periodo	11/2025	Retroactivo Ley 19653			12/12/2025

**ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES**

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	425.567	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

**ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA**

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	425.567	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	---------	---	---

**RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA**

FONDO DE PENSIONES	425.567		
Renta Imponible	48.387		
Cotización Obligatoria	6.341		
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	0		
Cotización Voluntaria (APVI)	0		
Deposito Convenido	0		
Deposito en Cuenta de Ahorro	0		
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0		
Cotización por Trabajos Pesados	0		
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0		
APV Colectivo Empleador	0		
APV Colectivo Trabajador	0		
AFILIADO VOLUNTARIO	0		
Monto Capitalización Voluntaria	0		
Monto Ahorro Voluntario	0		
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitaf	54.728		

**FONDO DE CESANTIA**

Cotización Empleador	12.767
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	12.767

**Esteban Segura R.**  
Gerente General

<b>Pago Electrónico</b>	12/12/2025
	10:42 PM
	<b>PREVIRED</b>

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

**Pago Electrónico**  
12/12/2025  
10:42 PM  
**PREVIRED**

Periodo de Remuneraciones: 11/2025

Número de Folio: 2002202511459666

8K3ZNaZKZK - 5PH9WC3am0 - CEYEXXXPa6 - L7haZLLdNK - 1C3ed1mbz3 - Y3AXPa9X89 - W7HCdZXPd4 - 9X8M971ha81

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13.318.000-1	HERNANDEZ ROMERO ROBERTO ANDRES	425.567	48.387	6.341	0		0	0	425.567	0	12.767	2		17/11/2025
TOTALES GENERALES		425.567	48.387	6.341	0		0	0	425.567	0	12.767			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por paso (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



Nº: 2000 / 2026 / 6265

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

### 1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77053227 - 2	CONSTRUCTORA HERGONOR SPA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
13756194 - 8	GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	
DOMICILIO		
WALKER MARTINEZ 1612 81B		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LA FLORIDA	(9) 88049191 [celular]
CORREO ELECTRÓNICO		
GENARO@HERGONOR.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL		

### 2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

#### MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

#### DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

#### RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

**3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:**

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 22/01/2026 , siendo válido en todo el territorio nacional.

**ALEJANDRO ENRIQUE SALAZAR AGUIRRE**  
**JEFE UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS**  
**DIRECCION NACIONAL**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

2f1He1F5



**ASA /**

Distribución  
Interesado  
U. de Fiscalización  
Of. de Partes



Fecha Emisión: 13-01-2026

Hora Emisión: 11:27

Nº Certificado: 2000/2026/18609332

## Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

### 1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

#### 1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>RUT</b>		
CONSTRUCTORA HERGONOR SPA	77.053.227-2		
<b>Representante Legal</b>	<b>RUT Representante Legal</b>		
Genaro Gonzalez Ortiz	[REDACTED]		
<b>Código Actividad Económica</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE FERROCARRIL	[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Región</b>	<b>Comuna</b>		
REGION METROPOLITANA	LA FLORIDA		
<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Departamento</b>	
WALKER MARTINEZ	1612	81	

#### 1.2 - Empresa Principal

<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>RUT</b>		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
<b>Representante Legal</b>	<b>RUT Representante Legal</b>		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Región</b>	<b>Comuna</b>
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

### 2 - Obra / Faena / Servicio

<b>Nombre Según Contrato Civil</b>	<b>Modo Participación</b>		
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUÍNOA.	Contratista		
<b>Tipo de Obra</b>	<b>Empresa Principal</b>		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
<b>Domicilio</b>	<b>Número</b>	<b>Región</b>	<b>Comuna</b>
SANTA LUCILA	S/N	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

### 3 - Periodos

#### Objetivo del Certificado

Cursar estado de pago

#### Institución Recaudadora

Previred

#### 3.1 - Periodo : Diciembre 2025

Trabajadores	<b>Vigentes</b> 3	<b>Despedidos</b> 0	
Cotizaciones Previsionales	<b>Pagadas</b> Si	<b>Adjunta Nomina</b> No	
Remuneraciones	<b>Pagadas</b> 3	<b>No Pagadas</b> 0	<b>Monto Informado</b> \$577.789
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	<b>Pagadas</b> No Aplica	<b>No Pagadas</b> No Aplica	<b>Monto Informado</b> No Aplica
Indemnización por Año(s) de Servicio	<b>Pagadas</b> No Aplica	<b>No Pagadas</b> No Aplica	<b>Monto Informado</b> No Aplica

### 4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUÍNOA. en el (los) periodo(s):

- Diciembre 2025

### 5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



Alejandro Enrique Salazar Aguirre  
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos  
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio [verificador.dirtrab.cl](http://verificador.dirtrab.cl) e ingresa:

Nº Certificado: 2000/2026/18609332 Clave: g8FZq56M



Fecha Emisión: 13-01-2026

Hora Emisión: 11:27

Nº Certificado: 2000/2026/18609332

## Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

### Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

### Detalle por Periodo

Diciembre 2025		
Nº	RUT	Nombre Trabajador
1		Roberto Andres Hernandez Romero
2		Tomas Eduardo Jofre Sandoval
3		Jorge Enrique Parada Vasquez
		Total Trabajadores 3

Seguro Social

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES - SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Número de Fdlic: 2006251201059973

2320ADGCT-V233W3CAlm2 - CENCENEXPAE - LUN/Jan/181 - WMCYrnmZG4 - 3AXPILNV2 - 80M/GSPALD - IN2d87hA0		Número o Razón Social		RUT	
Identificación del Empleador - Empresa		SANTAGO		77.053.227-2	
CONSTRUCTORA HERSONOR SPA		Calle		Régimen	
Dirección		LA FLORIDA		Régimen Maternidad	
WALKER MARTINEZ 1612 Dpto. 81 B		RUT Representante Legal		Carrera Electrónica	
Número Representante Legal		13.756.194-8		Código Adicional Económica	
GEMARIO MANUEL GONZALEZ ORTIZ		Autoriza Notificar Cierres Judicial		N° Trab. Demandadas	
		[X] SI [ ] NO		410610	
				0	

Pago en Plazo  Dedución y no Pago  Pago por Ley Bases  Pago Avanzado

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADA EN \$	5577.789
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL	
Seguro Social Previsional	5.189
Rentabilidad Protegida	0
Seguro de Invalidez y Siderovivencia	0
Subtotal	5.189
Interés - Franjista	0
Reserva	0
MONTO PAGADO	5.189
N° Afiliados Informados	3

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACION	GRATIFICACION LEGAL	RETROACTIVO
Mes: 12 Año: 2025	Mes: Año   DESDE	Mes: Año   DESDE
	Mes: Año   HASTA	Mes: Año   HASTA

  
Esbedan Segura R.  
Gerente General

Pago Electrónico
13/01/2026
11:20 AM
PREVIEWED

Seguro Social

**Pago Electrónico**  
13/01/2026  
11:20 AM  
PREVIED

Periodo de Remuneraciones: 12/2025

Numero de Folio: 2006251201059873

N°	Identificación del Trabajador	Nombre y Apellidos	Renta Imponible		Coberturas		Renta Imponible Anterior	Seguro Social Previsional	Rentalidad Protegienda	SIS	Tipo Jornada	Días Trabajados	Movimiento de Puntual	
			Anterior	Días Llamada	0	4,119							0	JC
1		FERRANDEZ ROMERO ROBERTO ANTONES	49,039	0	0	0	JC	15	5	15/12/2025				
2		LOFRE SANDOVAL TOMAS EDUARDO	43,375	0	0	0	JC	2	5	28/12/2025				
3		MARADA VASQUEZ JORGE ENRIQUE	43,375	0	0	0	JC	2	5	28/12/2025				
Totales Generales			577,788	0	0	0	5,189	0	0	0	0			

Descripción de Códigos de Movimiento de Puntual: 00 Sin movimiento; 01 Incidencia de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02 Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03 Trabajadores afines a subsidios por incapacidad laboral; 04 Trabajadores que están rectora a Permiso sin goce de remuneraciones; 05 Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06 Accidente del trabajo; 07 Incidencia de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08 Transferencia del contrato de plazo fijo a plazo indefinido;

11: Otros Movimientos (Asentamiento); 12 Retirada; Premio o Bono pagados con fecha posterior al ingreso;

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC Jornada Completa; JP Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior: Corresponde a la Renta Imponible Más Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. puntual 3 o 6).

Formulario Jurdicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 Del N° 2 de 1987 Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 2673/0181 del 4/10/2001).

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP Habitat

03X2NAZKZ - 4Z4HW3LIND - CEVEEXXPRH - L7NVMYHFI - 1CK3V/mnzZ - 63AARPA7ND - V83MAG3PRK - LUN287N110  
 Identificación del Empleado Empresa  
 Nombre o Razón Social: **CONSTRUCTORA HERSONOR SPA**  
 RUT: 77.053.272-2  
 Titular: **TALIER MARTINEZ 1012 Dpto. 81 B**  
 Nombre Representante Legal: **LA FLORIDA RUT Representante Legal**  
 Autoriza Notificar Cauterza Judicial: **SANTAGO**  
 X SI / NO  
 Nombre Representante Legal: **3.756.1944**  
 Autoriza Notificar Cauterza Judicial: **SANTAGO**  
 X SI / NO  
 Correo Electrónico: **genaro@hergonor.cl**  
 Cód. Actividad Económica: **410010**  
 N° Trab. Dependientes: **0**

**ANTECEDENTES GENERALES**  
 Remuneraciones:  X  
 Retroactivo:   
 Ley 19553:   
 Desde:   
 Hasta:   
 Fecha Pago: **13/01/2026**  
**ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES**  
 TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES: **491.039**  
 NUMERO AFILIADOS INFORMADOS: **1**  
 NUMERO AFILIADOS APVC: **0**  
 NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS: **0**

**RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES**  
 FONDO DE PENSIONES: **491.039**  
 Renta Imponible: **55.831**  
 Cotización Obligatoria: **7.318**  
 Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS): **0**  
 Cotización Voluntaria (APVI): **0**  
 Depósito Comunitario: **0**  
 Depósito en Cuenta de Ahorro: **0**  
 Ahorros de Incentivación Subsistiva: **0**  
 Cotización por Trabajos Presuados: **0**  
 AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC): **0**  
 APV Colectivo Empleado: **0**  
 APV Colectivo Trabajador: **0**  
 AFILIADO VOLUNTARIO: **0**  
 Monto Capitalización Voluntaria: **0**  
 Monto Ahorro Voluntario: **0**  
**TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat: 63.147**

**RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA**  
 FONDO DE CESANTIA: **491.039**  
 Cotización Afiliados: **14.731**  
 Cotización Empleador: **14.731**  
**TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA: 29.462**

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 OFL N° 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

  
**Esteban Segura R.**  
 Gerente General

**Pago Electrónico**  
 13/01/2026  
 11:20 AM  
**PREVIRED**

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

**Pago Electrónico**  
13/01/2026  
11:20 AM  
**PREVIRED**

Período de Remuneraciones: 12/2025

Número de Folio: 2002202512482986

8X3ZNaZK25 - KZ4HWC3Um0 - CEYYEXPa6 - L7NVgam1P5 - 1CK3V1mlzZ7 - G3AXPaL7N0 - V95MgGXPak - L7N2d87hA10

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13.318.000-1	HERNANDEZ ROMERO ROBERTO ANDRES	491.039	55.831	7.316	0		0	0	491.039	0	14.731	5	15/12/2025	
TOTALES GENERALES		491.039	55.831	7.316	0		0	0	491.039	0	14.731			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1. Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2. Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3. Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4. Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5. Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6. Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7. Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8. Otros Movimientos (Ausentismo); 9. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)





# PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



EX04H4230U - TZRP1HCUJm8 - CEYEXEY9B6 - LTN1gm8db - 13d7d1mz5 - G3APPL7NO - V9SMG3Pak - LTN2d87MA10

## ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017251201147121

RAZON SOCIAL O NOMBRE CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

RUT 77.055.227-2

PERIODO DE REMUNERACION 12 MES 2025

### ANEXOS Detalle de Contribuyentes

N°	R.U.T. C.I. (con Dpto. Verif)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Días Trabajados
1	13.19.0054	HERNANDEZ	RODRIGO	ROBERTO ANDRES	15
2	20.79.1634	ISPERE	SANCHEZ	TOMAS EDUARDO	2
3	16.16.7464	PAQUIDA	VASQUEZ	JORGE ENRIQUE	2
TOTAL PAGARNA					
TOTAL ACUMULADO					

Planilla y orden de pago válidos para cumplir con la exigencia contenida en el artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 587.363 de 1984 y 17.2031)

**Pago Electrónico**  
13/01/2026  
11:20 AM  
PREVIRED

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sin Movimientos en el Mes	Contratación a plazo indefinido	Cese relación laboral	Substitución carente médica	Permiso Sin Goce de Sueldo	Incorporación al lugar de trabajo	Accidentes del trabajo	Contratación a plazo fijo	Cambio Continuo plazo fijo a plazo indefinido	Trabajador Part-time	Otros Movimientos (Ausentismo)	Reducción de Jornada	Reducción de Jornada	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)	Suspensión Contrato por pesto (Ley N° 21.227)	Reducción de Jornada (Ley N° 21.227)

### \* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

Mutual de Seguridad CCNC

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081202512202782

8X38T1LMMK - WAWWCJLMS - CEYEXXPR8 - L7N7YJMMX8 - WJLH7HmZ9K - 3AXPAL7NV2 - 99MAG3PAL0 - 7H287MAB

Identificación del Empleador Empresa	Nombre o Razón Social	Email	RUT	Código Acl. Económ.	Teléfono
CONSTRUCORA HERGONOR SPA	Hergonor S.p.A.	gerarco@hergonor.cl	77.053.277-2	410010	
Director	Gerente	Chileno	Región		
WALKER MARTINEZ 16 2 Dpto. 81 B	LA FLORIDA	SANTIAGO	Región Metropolitana	388649191	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal	
GERARDO MANUEL GONZALEZ CRUZ		3.795.19448		NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	Detalle	Porcentaje	Valor(\$)	Reten. del Mes	Periodo	Antecedentes Generales	Deuda	Hasta
TASA COTIZACION	Detalle	3,48%	577.789	X	Diciembre 2025			
TOTAL REMUNERACIONES			20.106		N° de Atributos Informados			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL					3			

Esteban Segura R.  
Gerente General

Pago Electrónico  
13/01/2025  
11:20 AM  
PREVIREO

Plaza jurídicamente válida para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 91 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Mutual de Seguridad CCNC

Pago Electrónico  
13/01/2026  
11:20 AM  
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2025

Numero de Folio: 2061202512202782

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento	Fecha Inicio	Fecha Término
	HERNANDEZ	ROMERO	ROBERTO ANDRES	491.039	17.088	20	15/12/2025	
	JOFRE	SANDOVAL	TOMAS EDUARDO	43.375	1.509	20	28/12/2025	
	PARADA	VASQUEZ	JORGE ENRIQUE	43.375	1.509	20	29/12/2025	

Descripción de los tipos de movimiento de Personal: 0. Sin Movimiento de Personal; 1. Término de Contrato; 2. Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3. Licencia Médica por enfermedad o accidente laboral; 5. Permiso sin goce de sueldo; 6. Otros; 12. Reducción de sueldo; 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensión Contrato por pido (Ley N°21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20. Inicio Retiro Laboral.

Familia jurídicamente sujeta para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 OFI, N° 2 de 1987, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Circ. N° 38720181 del 4/10/2011)



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Capital

Pago Electrónico  
13/01/2026  
11:20 AM  
PREWIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2025

Numero de Folio: 2008202512361635

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Impresable	Cotización Obligación	Fondo de Pensiones			N° Contrato A.P.V.	Deposito Comentario	Dep. en Cas. Aguiso	Remuneración Impresable	Seguro Cesantía		Movimiento de Personal	
				SIS	Cotización Voluntaria (A.P.V.)	646					0	0	Cotización Afinado	Cotización Empleador
9.616.746-6	PARRADA VASQUEZ JORGE ENRIQUE	43.375	5.005	646	0	0		0	0	43.375	260	1.041	\$	29/12/2025
	TOTALES GENERALES	43.375	5.005	646	0	0		0	0	43.375	260	1.041		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Inicialidad de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesantía de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que asen afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Cese de trabajadores contratados a plazo determinado; 7: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración de premio o bono posterior al Ingreso; 10: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 11: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 12: Suspensión Contrato por pedido (Ley N° 21.227); 13: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 14: Suspensión Contrato por pedido (Ley N° 21.227).

Familia judicialmente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 OFI, N° 2 de 1987, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ofi. N° 3672/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APV, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP PlanVial

Número de Folio: 2004202612434485

RUT: 77.053.277-2		Número a Pagar Social	
Identificación del Empleador Empresa			
CONSTRUCTORA HERSONOR SPA	Ciudad	SANTIAGO	
Dirección	LA FLORIDA		
VIALTERO MARTINEZ 212 Dpto. 81 B	RUT Representante Legal		
Apellidos y Nombres	1.756.1949		
GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	Autoriza Notificar Cuentas Judicial		
	[X] SI [ ] NO		
Región		Región Matrocinadora	
Corno Electrónico		Corno Electrónico	
4100110		4100110	
Cód. Actividad Económica		N° Trib. Dependientes	
0		0	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	43.375	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS	1
NUMERO AFILIADOS APVC	0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	73.375	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS	1
NUMERO AFILIADOS APVC	0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	43.375
Renta Imponible	4.894
Cotización Obligatoria	0
Sapara Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APV)	0
Deposito Voluntario	0
Deposito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pasados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP PlanVial	5.530

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	73.375
Cotización Afiliados	440
Cotización Empleador	1.761
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	2.201

Esteban Segura R.  
Gerente General

Pago Electrónico	13/01/2026	11:20 AM
PREVIED		

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Plan Vital

Pago Electrónico  
13/01/2026  
11:20 AM  
PREVRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2025

Número de Folio: 2004202512344485

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			N° Contrato Apv	Derecho Contributivo	Dep. en Cas. Seguro	Remuneración Imponible	Seguro Cesante		Cot.	Fecha Inicio	Fecha Término
				SIS	Cotización Voluntaria (Pv)	0					Cotización Afectada	Cotización Empléador			
20708189x	LUFRE SANCIGUAL TOMAS EDUARDO	43.375	4.894	646	0	0	0	0	0	73.375	440	1,761	5	29/12/2025	
TOTALES GENERALES		43.375	4.894	646	0	0	0	0	0	73.375	440	1,761			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1. Inicialidad de servicios de trabajadores contratados a plazo indeterminado; 2. Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3. Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4. Trabajadores que están afectos a permiso sin poder remuneraciones; 5. Incorporación en el Lugar de Trabajo; Extinción de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7. Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indeterminado; 8. Otros Movimientos (Ausentismo); 9. Retiro/cesación premio o bono posterior al finiquito; 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensión Contrato por pido (Ley N° 21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Familia jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1987, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Doc. N° 36720181; del 4/10/2001)



Oficina Virtual  
Dirección del Trabajo

Código de Certificado

JMXRWPJWMVNQ

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto del empleador que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

### 1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL EMPLEADOR:

RUT	RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
77053227-2	CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
[REDACTED]	GENARO MANUEL GONZÁLEZ ORTIZ

### DOMICILIO

DIRECCIÓN	REGIÓN	COMUNA
WALKER MARTINEZ 1612	REGION METROPOLITANA	LA FLORIDA

CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
[REDACTED]	[REDACTED]	421000

**2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES:** (Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (Dirección del Trabajo DTPLUS)			
N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX)		
N° de Multa	Tipo Unidad Monetaria	Monto en \$
NO REGISTRA		

DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX - BOLETIN N° )			
Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en \$
NO REGISTRA			

**3. FECHA DE EMISIÓN:**

**Certificado emitido el 19/01/2026 a las 11:44:32 Hrs.**

**Código de verificación: JMXRWPJWMVNQ**

Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT [www.midt.dirtrab.cl](http://www.midt.dirtrab.cl)



RODRIGO TRULLÉN JARA  
**INSPECTOR DEL TRABAJO**  
**DIRECCIÓN DEL TRABAJO**

## INFORME FOTOGRAFICO

### TRABAJOS PREVIOS







Genaro González O.  
Ing. Constructor

**Genaro Gonzalez Ortiz**

Profesional Residente  
Constructora Hergonor Spa