



DECRETO ALCALDICIO N° 2209

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
DE OBRA.

REQUINOA, 17 AGO 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 0541, de fecha 23.10.2017, aprueba Convenio de Transferencia de Recursos de Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**, suscrito con fecha 28.09.2017, entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, código BIP 30486897, por un monto total de \$ 92.453.000.

El Decreto Alcaldicio N° 298 de fecha 30.01.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la ejecución de la obra **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**, financiado con recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Cubicación, Presupuesto Oficial y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Álvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 730 de fecha 23.03.2018, que rectifica Decreto Alcaldicio N° 298 de fecha 30.01.2018.

El Certificado N° 027, de fecha 28.03.2018, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 048 de fecha 28.03.2018, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con la empresa **Sociedad Constructora e Inmobiliaria CAMO Ltda.**, Rut **76.808.804-7**, para la ejecución del proyecto **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**. ID **3656-26-LE18**, por un monto de **\$ 75.639.631 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **77 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 783 de fecha 02.04.2018, que autoriza licitación 3656-26-LP18, **Adjudica** la contratación de la obra denominada **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**. ID **3656-26-LE18**, al Oferente **Sociedad Constructora e Inmobiliaria CAMO Ltda.**, Rut **76.808.804-7**, por un monto de **\$ 75.639.631 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **77 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 904 de fecha 12.04.2018, que aprueba contrato de fecha 09.04.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Sociedad Constructora e Inmobiliaria CAMO Ltda.**, Rut **76.808.804-7**, representante legal Doña Paola Margarita Moreno Silva, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**. ID **3656-26-LE18**, por un monto de **\$ 75.639.631 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **77 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1377 de fecha 31.05.2018, que aprueba acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. **Sociedad Constructora e Inmobiliaria CAMO Ltda.**, Rut **76.808.804-7**, representante legal Doña Paola Margarita Moreno Silva, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**, con un plazo de ejecución de **77 días corridos**. Designase Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 1881 de fecha 13.07.2018, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**, a los Sres. **Sociedad Constructora e Inmobiliaria CAMO Ltda.**, Rut **76.808.804-7**, representante legal Doña Paola Margarita Moreno Silva, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 33.934.883.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 3.393.488.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 30.541.395.- IVA incluido**.

El Memo N° 594 de fecha 17.08.2018 de DOM, mediante el cual solicita autorización de aumento de plazo de ejecución de la obra **“Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos”**.



El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.02.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBA aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos**", adjudicado a los Sres. **Sociedad Constructora e Inmobiliaria CAMO Ltda.**, Rut **76.808.804-7**, representante legal Doña Paola Margarita Moreno Silva, Rut [REDACTED] a contar del día 06.08.2018 hasta el día 19.09.2018.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 214.05.15.208.000.000 Adm. "Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos", y 114.05.15.186.000.000 Aplic. Fondos "Construcción Multicancha y Áreas Verdes, sector Los Canelos, según Certificado de Presupuestario N° 03, de fecha 20.12.2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.

ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)