



DECRETO ALCALDICIO N° 1255

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
DE OBRA.

REQUINOA, 18 MAY 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1678, de fecha 17.02.2017, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", suscrito con fecha 19.06.2017, entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, Código BIP 30459582, por un monto total de \$ 89.908.000.

El Decreto Alcaldicio N° 3034 de fecha 29.11.2017, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para a ejecución de la obra "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", financiado con Recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Regional Libertador Bernardo O'Higgins. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Planos CESFAM Porcelanatos y Proyecto Eléctrico. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integradas por la Srta. María Joaquina Figueroa Góngora Arquitecto (S) SECPLA, y el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Alvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, y el Sr. Cristian Quilodrán Díaz, Secretario Comunal de Planificación, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 0734 de fecha 09.01.2018, que autoriza Licitación Pública ID 3656-170-LP17, Adjudica la contratación de la obra denominada "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**" al Oferente **Empresa Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, por un monto de \$ **74.419.125 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**. Aprueba suscripción de Contrato.

El certificado N° 10 de fecha 26.01.2018, del Secretario Municipal (S), en el cual se establece que en Sesión Extraordinaria N°10, de fecha 26.01.2018, el H. Consejo Municipal, aprobó por votación unánime Adjudicación y Suscripción de Contrato al oferente Empresa **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, para la ejecución de la obra "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", por un monto de \$ **74.419.125 más Iva.** Con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 557 de fecha 01.03.2018, que aprueba Acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", con un plazo de **60 días corridos**. Designase Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 963 de fecha 18.04.2018, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **30.590.438.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **3.059.044.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **27.531.394.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N° 1086 de fecha 26.04.2018, que aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] a contar del día 24.04.2018 hasta el día 13.05.2018.

El Decreto Alcaldicio N° 1224 de fecha 14.05.2018, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **38.195.728.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 3.58% equivalente a la suma de \$ **1.368.894.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **36.826.834.- IVA incluido**



El Memo N° 330 de fecha 16.05.2018, DOM, mediante el cual solicita autorización de aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N° 3117 de fecha 14.12.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa**", adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] a contar del día 14.05.2018 hasta el día 13.06.2018.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 214.05.15.186.000.000 Adm. Fondos Const. Mejor. Elect. y Dependencias CESFAM y 114.05.186.000.000 Aplic. Fondos Const. Mejor. Elect. y Dependencias CESFAM, del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/MBQ/CRF/crf.-
DISTRIBUCION
Secretaría Municipal 1) ✓
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)
Obras Municipales (1)
DAF (1)