



DECRETO ALCALDICIO N° 2185/

**NOMBRA COMISION DE RECEPCION PROVISORIA
DE OBRAS, PROYECTO QUE SE INDICA.**

REQUINOA, 09 OCT 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 0786 de fecha 08.10.2019, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, Convenio suscrito con fecha 23.09.2019, entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, Código BIP 40005791-0, por un monto total de \$ **96.705.000**.

El Decreto Alcaldicio N° 3404 de fecha 29.11.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la ejecución de la obra **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, financiado con recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Regional del Libertador Bernardo O'Higgins. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, la Srta. Maria Figueroa G., Arquitecto, Secpla y el Sr. Luis Aguilera R., Arquitecto, DOM o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°3724 de fecha 27.12.2019, que autoriza modificación de Bases Administrativas Especiales para la contratación de la obra **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"** ID **3656-190-LP19**.

El Certificado N° 032 de fecha 25.02.2020, del Secretario Municipal (S) mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N°116 del Concejo Municipal de fecha 25.02.2020, el H. Concejo Municipal en votación unánime, aprobó la suscripción del Contrato de la obra denominada **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, al Oferente **Servicios eléctricos ELIOTEC Ltda.**, Rut **76.210.575-6**, por un monto de **\$62.276.603 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de **05 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°869 de fecha 10.03.2020, que Autoriza Licitación **3656-190-LP19**, Adjudica la obra denominada **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, al Oferente **Servicios eléctricos ELIOTEC Ltda.**, Rut **76.210.575-6**, por un monto de **\$62.276.603 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de **05 días corridos**. Designa Inspector Técnico de la obra al profesional dela Dirección de Obras, **Sr. Luis Aguilera Rios, Arquitecto**.

El Decreto Alcaldicio N°937 de fecha 17.03.2020 que aprueba Contrato de fecha 11.03.2020, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda.**, Rut **76.210.575-6**, representante legal **Don Elio Luis Lorca Diaz**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, ID **3656-190-LP19**, por un monto de **\$62.276.603 IVA inc.**, y un plazo de ejecución de **05 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°1033 de fecha 31.03.2020 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 23.03.2020 del proyecto **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, a cargo, de los Sres. **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda.**, Rut **76.210.575-6**, representante legal **Don Elio Luis Lorca Diaz**, Rut [REDACTED] y autoriza suspensión de Plazo, a contar del 27/03/2020.

El Decreto Alcaldicio N°1195 de fecha 30.04.2020 que autoriza cancelación de Estado de Pago N°1 del proyecto **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, a cargo, de los Sres. **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda.**, Rut **76.210.575-6**, representante legal **Don Elio Luis Lorca Diaz**, Rut [REDACTED] equivalente a un monto total de \$56.441.689.- (Cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos) IVA incluido al cual se aplica retención del 10% hasta completar el 5% del contrato correspondiente a \$3.113.830, **resultando un monto efectivo a cancelar de \$53.327.859 IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N°1822 de fecha 27.08.2020 que autoriza modificación y aumento de obras del proyecto **"Reposición Luminarias Publicas tipo Led"**, a cargo, de los Sres. **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda.**, de acuerdo a las Bases Especiales, punto 17.- Del Contrato.



El Decreto Alcaldicio N°2044 de fecha 22.09.2020 que aprueba Anexo de Contrato de fecha 02.09.2020, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la empresa **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda., Rut 76.210.575-6**, representante legal **Don Elio Luis Lorca Díaz**, Rut [REDACTED], para la ejecución de la obra "**Reposición Luminarias Publicas tipo Led**", con un plazo de dos días para la instalación de 35 suministro e instalación Led 60 watts, 35 suministro e instalación gancho L-150 y línea alumbrado público 1.810 ml., por un monto total de 18.257.575 pesos IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°2076 de fecha 29.09.2020 que autoriza reanudación de plazo de ejecución de obras correspondiente al proyecto **Reposición Luminarias Publicas tipo Led**", a cargo, de los Sres. **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda., Rut 76.210.575-6**, representante legal **Don Elio Luis Lorca Díaz**, Rut [REDACTED], quedando como nueva fecha de término el 28/09/2020 (considera días faltantes desde la suspensión de plazo y plazo por aumento de obras).

El memo N°0724 de fecha 08.10.2020 mediante el cual se solicita nombrar comisión de recepción provisoria de obras para el proyecto **Reposición Luminarias Publicas tipo Led**, a cargo, de los Sres. **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda., Rut 76.210.575-6**.

El Decreto Alcaldicio N° 3585, de fecha 12.12.2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

VISTOS

:

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 12.12.2019 que aprueba Manual de Procedimientos de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre procedimientos Administrativos.

DECRETO

:

NOMBRASE comisión de Recepción Provisoria de Obras correspondiente al proyecto **Reposición Luminarias Publicas tipo Led**, a cargo, de los Sres. **Servicios Eléctricos ELIOTEC Ltda., Rut 76.210.575-6**, representante legal **Don Elio Luis Lorca Díaz**, Rut [REDACTED] la cual estará integrada por las siguientes personas: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Sr. Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM y Srta. Maria Joaquina Figueroa Góngora, Profesional SECPLA.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)

HHQ/MAVS/MBQ/LAR/lar.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Dir. Obras Municipales (1)