

DECRETO ALCALDICIO Nº 1984
AUTORIZA RETOMAR PLAZOS DE
EJECUCION DE OBRAS, PROYECTO QUE
SE INDICA.

REQUINOA,

08 AGO 2023

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley Nº 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio Nº 3136 de fecha 21.12.2022 que aprueba Convenio de Transferencia de fecha 09 de Noviembre de 2022, suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Requínoa, correspondiente al proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local:

BIP	PROYECTO	MONTO (M\$)
40043770	Reposición luminarias de alumbrado público de sodio a LED varios sectores Requínoa.	136.104

Instruye a la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Requínoa, la creación de las Cuentas Extrapresupuestarias correspondientes.

El Decreto Alcaldicio Nº 107 de fecha 16.01.2023 que Autoriza inicio de proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos. Designa dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor-Secpla, el Sr. Cristian Donoso M., Arquitecto-Secpla, y el Sr. Franco Faúndez S. Arquitecto DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio Nº 632 de fecha 16.03.2023 que Autoriza aumento de plazo, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, punto **IX ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, ART.,22°** *"La Municipalidad podrá cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación aumentar plazo de adjudicación, la cual deberá informar en el Sistema de información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación"*, en atención a la aprobación de suscripción de contrato y adjudicación por parte del Honorable Concejo Municipal y los procesos administrativos posteriores a la aprobación, por lo cual se solicita aumentar el plazo de adjudicación. En razón a lo expuesto, la nueva fecha de adjudicación corresponderá al **24.03.2023**.

El Certificado Nº355 de fecha 16.03.2023, del H. Concejo Municipal que certifica la aprobación de Adjudicación y Suscripción de Contrato de la Licitación Pública **ID 3656-10-LQ23**, denominada **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, al proveedor **SINEC S.A., Rut 76.510.150-6**, por un monto de **\$102.365.353 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

El Decreto Alcaldicio Nº 648 de fecha 20.03.2023 que Autoriza Licitación Pública ID 3656-10-LQ23. Adjudica la obra **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, al proveedor **Ing. Y Const. Eléctrica SINEC S.A., Rut 76.510.150-6**, por un monto de **\$102.365.353 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obra, al profesional Sr. Luis Aguilera Ríos., Arquitecto, DOM. Aprueba Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio Nº 772 de fecha 31.03.2023 que Aprueba Contrato de fecha 29.03.2023, correspondiente a la obra **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, ID 3656-10-LQ23, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la Empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A., Rut 76.510.150-6**, Representante Legal Don Roberto Gonzalez Acevedo, Rut [REDACTED] por un monto total de **\$102.365.353 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

El Decreto Alcaldicio Nº 808 de fecha 10.04.2023 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 05/04/2023 correspondiente al proyecto **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, a cargo de los Sres. **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A., Rut 76.510.150-6**, Representante Legal Don Roberto Gonzalez Acevedo, Rut [REDACTED] estableciéndose como fecha de inicio de ejecución de Obras el 06/04/2023 y fecha de término el 04/07/2023.



El Decreto Alcaldicio N° 1476 de fecha 07.06.2023 que autoriza cancelación de Estado de pago N°1 correspondiente al proyecto **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, a cargo de los Sres. **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.**, Rut **76.510.150-6**, equivalente a un total de \$98.330.489.-, a los cuales se aplica retención del 10% hasta completar el 5% del monto contratado equivalente a \$5.118.268.-, resultando un monto efectivo a cancelar de \$93.212.221.- (noventa y tres millones doscientos doce mil doscientos veintíun pesos) IVA incluido, correspondiente a un avance del 96,06%.

El Decreto Alcaldicio N° 1673 de fecha 03.07.2023 que autoriza suspensión de plazo de ejecución de obras correspondiente al proyecto **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, a cargo de los Sres. **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.**, Rut **76.510.150-6**, lo anterior a contar del 29/06/2023, a la espera de pronunciamiento del Organismo financiante y su posterior procedimiento administrativo con motivo de disminución y aumento de obras.

El Decreto Alcaldicio N° 1946 de fecha 03.08.2023 que autoriza modificación de proyecto, de acuerdo al Ord. N°1236 de fecha 10.07.2023, y de acuerdo al punto **17.- DEL CONTRATO** de las Bases Administrativas Especiales *"La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa autorización del Gobierno Regional de O'Higgins y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio"*, quedando como nuevo monto de contrato **\$117.932.197 IVA incluido**.

Aprueba anexo de contrato de fecha 12.07.2023, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Requínoa y al empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.**, R.U.T: **76.510.150-6**, por un monto de **\$15.566.844 IVA INCL.**, en el cual, el monto total del contrato asciende a **\$117.932.197 IVA INCL.**, se establece aumento de plazo de **05 días corridos**, y comenzara desde el descongelamiento del plazo por parte del Inspector Técnico de Obras.
Autoriza emisión de Orden de Compra por el portal de Mercadopublico.cl, por un monto de **\$15.566.844 IVA INCL.**

El Memo N°0468 de fecha 07/08/2023, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita retomar los plazos de ejecución de obras correspondiente al proyecto **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, a cargo de los Sres. **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.**, Rut **76.510.150-6**, lo anterior a contar del 08/08/2023, quedando como nueva fecha de término el 18/08/2023 (5 días corridos por aumento de obras y 6 días faltantes de plazo original.)


El Decreto Alcaldicio N° 3070 de fecha 13.12.2022, que aprueba Presupuesto Municipal año 2023, en Sesión extraordinaria del Concejo Municipal N° 014 de fecha 28.11.2022.

DECRETO

:

AUTORIZASE retomar los plazos de ejecución de obras correspondiente al proyecto **"Reposición Luminarias de Alumbrado Público de Sodio a Led varios sectores Requínoa"**, a cargo de los Sres. **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.**, Rut **76.510.150-6**, lo anterior a contar del 08/08/2023, quedando como nueva fecha de término el 18/08/2023 (5 días corridos por aumento de obras y 6 días faltantes de plazo original.)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


MARIO MENA NORIEGA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WAVM/MMN/LAB/lar.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Dir. Obras Municipales (1)