



DECRETO ALCALDICIO N° 1824
APRUEBASE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE
OBRAS.

REQUINOA, 21 JUL 2023

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°0040/2021, de fecha 20.01.2022, que aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa, Proyectos Frill 2021.

El Decreto Alcaldicio N°330 de fecha 14.02.2022, que aprueba Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa, de fecha 18.01.2022, sobre recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, correspondiente a las siguientes iniciativas:

| BIP | PROYECTO | MONTO (\$) |
|----------|--|-------------|
| 40033123 | Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa | \$101.955.- |
| 40034191 | Reposición Mejoramiento Aceras varios sectores, comuna de Requinoa | \$101.953.- |

Autoriza a la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Requinoa, la creación de las Cuentas Extrapresupuestarias correspondientes.

El Decreto Alcaldicio N°538 de fecha 21.02.2022, que autoriza inicio proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**", Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Secpla, y el Sr. Gerardo Villanueva B., Jefe Depto. de Salud, o quienes los subroguen. Imputa el gasto a la Cuenta 214.05.15.252 ingresos "Adm. Fondos Mejoramiento Posta El Abra Requinoa", 114.05.15.252 Gastos Adm. Fondos Mejoramiento Posta El Abra Requinoa", del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N°738 de fecha 08.04.2022, que Autoriza aumento de plazo de adjudicación, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, punto **IX ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, ART., 22°** "La Municipalidad podrá cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación aumentar plazo de adjudicación, la cual deberá informar en el sistema de información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación", en atención a que el monto de la licitación es superior a 500 UTM y cuenta con fecha programada de adjudicación 08.04.2022. Además, que en virtud a lo señalado en letra i) del Artículo 65 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, incorporada por la Ley 20.033 de fecha 01.07.2005. La citada disposición señala que el "Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo, no obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que exceda el periodo Alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho Concejo", y este órgano colegiado sesiona los 3 últimos Jueves del mes, por lo cual, la aprobación de adjudicación y suscripción de contrato se fija para sesión de día 14.04.2022. **En razón a lo expuesto, la nueva fecha de adjudicación correspondería al 19.04.2022.**

El Certificado N°169 de fecha 14.04.2022, del H. Concejo Municipal, mediante en el cual certifica aprobación por unanimidad para la adjudicación y suscripción de Contrato de la Licitación ID 3656-21-LP22 "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**", al Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6, por un monto de \$ 96.846.663 Iva Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N°883 de fecha 19.04.2022, que adjudica Licitación Pública ID 3656-21-LP22. Adjudica contratación de la obra "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**", al Oferente **Ingeniería y Construcción INCORELL José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, por un monto de \$96.846.663 Iva Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras, Sr. César Reyes Fuentes., Ingeniero Constructor.



En Decreto Alcaldicio N°946 de fecha 03.05.2022, que aprueba Contrato de fecha 29.04.2022, correspondiente a la obra **“Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa”**, a nombre de la Empresa **Ingeniería y Construcción INCORELL José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, Representante legal Don José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] por un monto de \$96.846.663 Iva Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N°1103 de fecha 19.05.2022, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 10.05.2022, del proyecto denominado **“Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Ingeniería y Construcción INCORELL José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, Representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] con un plazo de ejecución de 120 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N°1957 de fecha 31.08.2022, que aprueba cancelación del primer estado de pago del proyecto denominado **“Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa”**, a los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell Jose Carlos Orellana Bustos E.I.R.L, Rut 76.645.225-6, por un monto de **\$62.028.155.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 05% del contrato equivalente a la suma de **\$4.842.333.-**, resultando un valor a cancelar de **\$57.185.822.- IVA incluido**. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 64% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 2078 de fecha 09.09.2022, que aprueba aumento de plazos de ejecución de la obra denominada **“Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa”**, adjudicada a los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6, Representante Legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] a contar del día 08 de Septiembre de 2022 hasta el día 07 de Octubre de 2022. El motivo de la solicitud, corresponde a la espera de la resolución de las Obras extraordinarias y Actos Administrativos por parte del GORE y Municipio.

El Decreto Alcaldicio N° 2092 de fecha 12.09.2022, que aprueba modificación de convenio de transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa, correspondiente al proyecto FRIL **“Mejoramiento Posta El Abra, Comuna de Requinoa”**, Código BIP: 40033123-0.

| BIP | PROYECTO | MONTO ORIGINAL | AUMENTO | MONTO TOTAL |
|----------|--|----------------|--------------|----------------|
| 40033123 | Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa | \$101.955.000 | \$ 4.083.000 | \$ 106.038.000 |
| 40034191 | Reposición Mejoramiento Aceras varios sectores, comuna de Requinoa | \$101.953.000 | \$ 0 | \$101.953.000 |

El Decreto Alcaldicio N°2168 de fecha 20.09.2022, que aprueba modificación de proyecto por Obras Extraordinarias de acuerdo a Resolución Exenta N° 0666 de fecha 06.09.2022, y al **punto 16.- DEL CONTRATO** de las Bases Administrativas Especiales *“La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa autorización del Gobierno Regional de O'Higgins y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio”*, por un monto **\$ 9.190.742 IVA Incluido**, en consideración que son partidas necesarias para una correcta ejecución de la obra. **APRUEBASE** Anexo de Contrato de fecha 13.09.2022 y Presupuesto modificado por Obras Extraordinarias, correspondiente a la obra: **“MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA”**, a nombre de la Empresa **Ingeniería y Construcción INCORELL José Carlos Bustos E.I.R.L., Rut: 76.645.225-6**, por un monto **\$ 106.037.405 IVA Incluido**.

El Decreto Alcaldicio N°2221 de fecha 27.09.2022, que aprueba cancelación del segundo estado de pago del proyecto denominado **“Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa”**, a los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L, Rut 76.645.225-6, representante Legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] por un monto de **\$43.034.537.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 1,07% equivalente a la suma de **\$459.537.-**, resultando un valor a cancelar de **\$42.575.400.- IVA incluido**. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 99,08% de las obras.

Aprueba nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de Obras del proyecto denominado **“Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa”**, a cargo de los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6, representante Legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°2482 de fecha 25.10.2022, que aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 06 de Octubre de 2022, del proyecto denominado **“Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L, Rut 76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED]



El Decreto Alcaldicio N°2707 de fecha 11.11.2022, que aprueba cancelación del tercer estado de pago del proyecto denominado "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**", a los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L, Rut 76.645.225-6, por un monto de **\$974.313.- IVA incluido**. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°2, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. El presente estado de pago corresponde a un avance total de 100% de las obras.

El Decreto Alcaldicio N°2970 de fecha 02.12.2022, que aprueba cancelación de retención del contrato, equivalente a un monto de **\$5.301.870.- IVA Inc.**, a los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] según lo establecido en el punto número 22 de las Bases Administrativas Especiales. Esto en atención al proyecto denominado "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N°692 de fecha 27.03.2023, que aprueba comisión de Recepción Definitiva de Obras del proyecto denominado "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**", a cargo de los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6, representante Legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] la cual estará conformada por las siguientes personas: Luis Aguilera Rios, Director de Obras Municipales(s), Franco Faúndez Solís, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA o quienes los subroguen.

El Memo N°423 de fecha 19.07.2023, DOM, que Remite liquidación de contrato de la obra del proyecto "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N°3070 de fecha 13.12.2022 que aprueba Presupuesto Municipal año 2023, aprobado en sesión extraordinaria N°014, del consejo Municipal, de fecha 28.11.2022.

DECRETO :

APRUEBASE Liquidación del contrato entre la I. Municipalidad de Requinoa y los Sres. Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L., Rut 76.645.225-6, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] correspondiente al proyecto denominado "**Mejoramiento Posta El Abra, comuna de Requinoa**".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


MAJELA ZAMORA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

WAVM/MZS/JOS/MEQ/ef-
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Público (1)
Dir. Obras Municipales (1)



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE