

**I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

**DECRETO ALCALDICIO N° 3085 /**

APRUEBA AUMENTO PLAZO OBRA QUE INDICA.

**REQUINOA, 19 de Octubre de 2012.**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 2381 de fecha 21.08.2012 que declara desierta licitación N° 3656-67-LE12. Autoriza iniciar nuevo proceso de Licitación Pública en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), para la contratación de las obras del Proyecto **“Reposición Puentes sector La Pimpinela, comuna de Requinoa”**. Adjunta Bases Administrativas Generales y Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas y Planos. Solicita nombrar Comisión Evaluadora de Ofertas.

El Decreto Alcaldicio N° 2633 de fecha 06.09.2012 que adjudica la Licitación Pública N° 3656-70-LE12, para la ejecución las obras del Proyecto **“Reposición Puente sector La Pimpinela, comuna de Requinoa”**, Oferente Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, por la suma de \$ 11.614.638 iva incluido y por el plazo de 25 días corridos. Autoriza emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Publico.

El Decreto Alcaldicio N° 2788 de fecha 21.09.2012 que aprueba Contrato de Obra **“Reposición Puente sector Pimpinela, comuna de Requinoa”**, Acta de Entrega de Terreno y designa Inspector Técnico de Obras al Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto.

El Memo N° 885 de fecha 16.10.2012 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita autorice aumento de plazo de Obra **“Reposición Puente sector Pimpinela, comuna de Requinoa”**.

El Decreto Alcaldicio N° 3409 de fecha 20.12.1011, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2012.

El Decreto Alcaldicio N° 142 de fecha 13.01.2012 que Aprueba Proyectos Comprometidos y de Arrastre.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO :**

**AUTORIZASE** aumento de plazo de 10 días de la Obra **“Reposición Puente sector La Pimpinela, comuna de Requinoa”**, ejecutada por el Oferente Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, ya que se vio interrumpida por duda en recubrimiento indicado en planimetría, además de las lluvias que afectaron su normal ejecución, quedando como fecha de término de obras el 25.10.2012.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

LRG/MAVS//MBQ/LAR/avc.

**DISTRIBUCION**

Secretaría Municipal (2) ✓

Administración Municipal (1)

Dirección de Administración y Finanzas (1)

Dirección de Obras (2)

Archivo.-



**LIDIA REYES GALLEGOS**  
**ALCALDE (S)**