

I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 2011 /
APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 2 QUE INDICA

REQUINOA, 15 de Julio de 2013.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 3094 de fecha 21.11.2011 que autoriza iniciar proceso de Licitación pública en el Portal www.Chilecompra.cl para la contratación de Estudio: Construcción Casetas Sanitarias, Sector El Abra, comuna de Requínoa”, por el valor de \$ 71.952.000. Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Planos y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas.

El Decreto Alcaldicio N° 3402 de fecha 20.12.2011 que adjudica en el Portal www.mercadopublico.cl la Licitación Pública N° 3656-105-LP11 para la contratación de Estudio: Construcción Casetas Sanitarias, Sector El Abra, comuna de Requínoa”, a la Empresa Sres. Codam Ltda, Rut 77.951.850-7, por un monto total de \$ 70.500.000.

El Decreto Alcaldicio N° 3484 de fecha 27.12.2011 que aprueba contrato de fecha 27.12.2011, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y Sres. Constructora Ingeniería y Proyectos CODAM Limitada, Rut 77.951.850-7, representada por Don Víctor Álvarez Stubing, Rut 12.115.935-k, con domicilio en Blanco Encalada N° 1939, Comuna de Santiago, para la ejecución de las obras del Estudio de Proyecto “Construcción Casetas Sanitarias, Sector El Abra, Comuna de Requínoa”. Adjunta orden de compra en el Portal Mercado Publico N° 3656-566-SE11.

El Decreto Alcaldicio N° 2496 de fecha 30.08.2013 que aprueba Estado de Pago N° 1 correspondiente a la ejecución de las obras del Estudio de Proyecto “Construcción Casetas Sanitarias, Sector El Abra, Comuna de Requínoa”, ejecutadas por la empresa Constructora Ingeniería y Proyectos CODAM Limitada, Rut 77.951.850-7, representada por Don Víctor Álvarez Stubing, Rut 12.115.935-k, con domicilio en Blanco Encalada N° 1939, Comuna de Santiago, equivalente a un monto de \$ 17.625.000 a los cuales no se les corresponde la aplicación de retención.

El Memo N° 536 de fecha 12.07.2013 de Dirección de Obras, mediante el cual remite para su cancelación Estado de Pago N° 2 y solicita autorizar aumento de plazo de la ejecución del Estudio, por problema de la falta de alternativa de terreno para el emplazamiento de la planta de tratamiento. Adjunta antecedentes Estado Pago y Factura.

El Decreto Alcaldicio N° 3621 de fecha 17.12.2012 que Aprueba Presupuesto Municipal año 2013.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE Estado de Pago N° 2° correspondiente a la ejecución de las obras del Estudio de Proyecto "**Construcción Casetas Sanitarias, Sector El Abra, Comuna de Requínoa**", ejecutadas por la empresa Constructora Ingeniería y Proyectos CODAM Limitada, Rut 77.951.850-7, representante legal Sr. Oscar Delbene González,, equivalente a un monto de \$ 21.150.000, correspondiente a la ejecución de la Etapa II y a los cuales no se les aplica retenciones. El avance parcial a la fecha de cobro equivale a un 30,00% y el avance acumulado correspondiente a un 55 %.

REGULARIZASE y AUTORIZASE aumento de plazo de la ejecución de Proyecto en 300 días corridos, a contar del 09.02.2013 hasta el 05.12.2013, fecha estimada para la finalización de la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental ante el SEIA.

IMPUTESE el gasto al Subtítulo 31, Item 01, Asignación 002 "Iniciativas de Inversión - Proyectos - Consultorías", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL



HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)

HHQ/MAVS/MBQ/avc.

DISTRIBUCION

Secretaría Municipal (2) ✓
Dirección de Administración y Finanzas (1)
Dirección de Obras (2)
Secpla (1)
Gobierno Regional (1)
Archivo.-