



DECRETO ALCALDICIO N° 2284 /
APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO OBRA
QUE INDICA
REQUINOA, 18 de Agosto de 2015.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 1458 de fecha 26.05.2015 que autoriza iniciar proceso de licitación Pública en el Portal www.Chilecompra.cl las obras del Proyecto "Construcción de Resaltos para Reducción de Velocidad". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: Sra. Marianela Bermúdez Quezada, Rut [REDACTED] DOM, Sr. Reynaldo Del Pozo Mardones, Arquitecto Secpla, Rut [REDACTED], Srta. Carmen Paz Miranda Díaz, Rut [REDACTED] Secpla y Sra. Angélica Villarreal Scarabello, Secretaria Municipal, Rut [REDACTED] Ministro de Fe o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1869 de fecha 03.07.2015 autoriza ID 3656-111-LP15 denominada "**Construcción de resaltos para Reducción de Velocidad**" y adjudicase al Oferente Empresa Constructora SINGEL Ltda., Rut 78.226.270-k, por un valor total de \$ 29.378.125 iva incluido y por el plazo de 10 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1897 de fecha 08.07.2015 que designa Inspector Técnico de la Obra denominada "**Construcción de resaltos para Reducción de Velocidad**", al profesional de la Dirección de Obras, Sr. Luis Aguilera Ríos o quien lo subrogue.

El Decreto Alcaldicio N° 2035 de fecha 23.07.2015 que aprueba contrato de fecha 17.07.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 2123 de fecha 30.07.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 29.07.2015.

El Memo N° 652 de fecha 17.08.2015 del I.T.O. de la Obra, mediante el cual informa que las obras correspondientes al proyecto se han visto atrasadas en su plazo de ejecución, dadas las condiciones climáticas de los últimos días, por lo que se requiere regularizar aumento de plazo en 15 días corridos, quedando como fecha de término el 23 de Agosto de 2015. Además solicita autorización para modificar el emplazamiento de uno de los resaltos, trasladándose desde Avenida Los Lirios (N° 19 de plano de emplazamiento) a Avenida El Abra, Sector El Esfuerzo, en atención a que el existente en este último sector no cumple con ninguna normativa, sumado que la vía cuenta con un alto tránsito vehicular y peatonal, siendo de real importancia su incorporación para la seguridad de conductores y peatones.

El Decreto Alcaldicio N° 3142 de fecha 11.12.2014 que aprueba Presupuesto Municipal año 2015.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

AUTORIZASE Ampliación de Plazo en 15 días corridos para la ejecución de la Obra "Construcción de resaltos para reducción de Velocidad", ejecutado por la Empresa Constructora SINGEL Ltda., RUT N° 78.226.270-K, representante legal Sr. Ricardo Guasch Castro, RUT N° 7.977.679-9.

AUTORIZASE modificar el emplazamiento de uno de los resaltos, trasladándose desde Avenida Los Lirios (N° 19 de plano de emplazamiento) a Avenida El Abra, Sector El Esfuerzo, en atención a que el existente en este último sector no cumple con ninguna normativa, sumado que la vía cuenta con un alto tránsito vehicular y peatonal, siendo de real importancia su incorporación para la seguridad de conductores y peatones.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 31.02.004 "Proyecto Obras Civiles - Provisión e Instalación de Señalización de calles y pasajes, comuna de Requinoa", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/CPMD/mavs

DISTRIBUCION

Secretaria Municipal (2)

Finanzas (1)

Dirección de Obras (2)

Secpla (1)

Archivo.-