



DECRETO ALCALDICIO N° 12071

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO OBRA QUE INDICA

REQUINOA, 04 MAY 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 13750, de fecha 25.10.2019, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Emergencia, para el proyecto "**Mejoramiento Plaza Villa Girasoles**", según Resolución Exento N° 13750/2019, de fecha 25.10.2019, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

El Decreto Alcaldicio N°3546 de fecha 11.12.2019, que autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, para la ejecución de la obra "**Mejoramiento Plaza Villa Girasoles**", financiado con recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Emergencia (PMU-Emergencia), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Adjunta Certificado Presupuestario N° 851, de fecha 29.11.2019. Adjunta Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Solicita designar comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Guillermo Arias C., Constructor Civil, Secpla, la Srta. María Figueroa G., Arquitecto, Secpla, y el Sr. Luis Aguilera R., Arquitecto, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 239 de fecha 20.01.2020, que Autoriza Licitación Pública ID **3656-198-LP19**. Adjudica la contratación de la obra "**MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES**", al Oferente **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, por un monto de \$ **58.927.342 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **79 días corridos**. Designa Inspector Técnico de Obra, al Profesional de la Dirección de Obras Municipales, **Srta. Pilar Gutiérrez, Ingeniero Constructor**.

El Certificado N° 017 de fecha 03.02.2020, del Secretario Municipal (S) mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 113, de Concejo Municipal de fecha 23.01.2020, el Honorable Concejo Municipal por unanimidad incluyó el voto del Sr. Alcalde, aprobó la suscripción del Contrato para la ejecución de la obra denominada "**MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES**", al Oferente **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, por un monto de \$ **58.927.342 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **79 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 555 de fecha 07.02.2020, que aprueba contrato al contratista **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, por un monto de \$ **58.927.342 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **79 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 612 de fecha 14.02.2020, que aprueba acta de entrega terreno, al contratista **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, representante legal don Leonardo Fuenzalida De La fuente Rut 14.325.536-0, por un monto de \$ **58.927.342 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **79 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1011 de fecha 26.03.2020, que aprueba cancelación estado de pago N 1, al contratista **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, representante legal don Leonardo Fuenzalida De La fuente Rut 14.325.536-0, por un monto de \$ **58.927.342 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **79 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1142 de fecha 21.04.2020, que aprueba cancelación estado de pago N 2, al contratista **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, representante legal don Leonardo Fuenzalida De La fuente Rut 14.325.536-0, por un monto de \$ **58.927.342 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **79 días corridos**.

El Memo N° 323 de fecha 30.04.2020 de DOM, mediante el cual solicita aumento de plazo correspondiente al proyecto mejoramiento plaza villa girasoles, a los señores **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, representante legal don Leonardo Fuenzalida De La fuente Rut 14.325.536-0.

El Decreto Alcaldicio N° 3585, de fecha 12.12.2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.



VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N°2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

DECRETO :

AUTORIZASE aumento de plazo, 20 días corridos, adjudicado a los señores **FDL CONSTRUTORA LIMITADA.**, Rut **76.165.239-7**, representante legal don Leonardo Fuenzalida De La fuente Rut 14.325.536-0, para la ejecución de la obra denominada, "**mejoramiento plaza villa girasoles**", lo anterior justificado el tiempo de espera para poder obtener la factibilidad de agua potable y electricidad, posterior a ello presentación de proyecto y finalmente su ejecución, quedando como nueva fecha de término el 22 de mayo de 2020.



M. ANGELICA VILLAREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/MBQ/pgc.-.

DISTRIBUCION:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)