

DECRETO ALCALDICIO N° 193/
APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCION
REQUINOA,

17 ENE 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2885 de fecha 23.09.2024, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada **"MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa comisión evaluadora de ofertas a la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, SECPLA al Sr. Cristian Donoso M., Arquitecto, SECPLA, y el Sr. Franco Faundez S., Arquitecto, D.O.M., SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3203 de fecha 22.10.2024, que Autoriza Licitación Publica **ID 3656-167-LE24**. Adjudica la obra **"MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA"**, al Oferente **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, por un monto de **\$ 26.575.737 IVA Inc.**, y un **plazo de ejecución de 38 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil**. Autoriza Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 3667 de fecha 03.12.2024, que Autoriza Contrato de fecha 26.11.2024, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA"**, **ID 3656-167-LE24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el contratista **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, representa legal Doña **Ana María Vilches Isla, Rut [REDACTED]** por un monto total de **\$ 26.575.737 IVA Inc.**, y un **plazo de ejecución de 38 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 3830 de fecha 16.12.2024, que Aprueba Acta de entrega de terreno, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA"**, **ID 3656-167-LE24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el contratista **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, representa legal Doña **Ana María Vilches Isla, Rut [REDACTED]** el plazo será a contar del miércoles 11.12.2024 y tendrá una duración de 38 días corridos, vale decir hasta el 17.01.2025.

El Memo N° 37 de fecha 16.01.2025, de DOM, mediante el cual solicita Decretar Aumento de plazo, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA"**, 15 días corridos, justificado retraso en la respuesta de la materialidad de puerta de aluminio por la sobredimensión en la fabricación.



El Decreto Alcaldicio N° 3331 de fecha 15.12.2023, que aprueba Presupuesto Municipal 2024, aprobado en Sesión Ordinaria N° 089 del Concejo Municipal, de fecha 14.12.2023.

DECRETO :

APRUEBASE aumento de plazo de ejecución de 15 días corridos, del proyecto denominado, "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA**", ID **3656-167-LE24**, adjudicado a los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA**, Rut **77.674.720-3**, Representante Legal **Doña Ana María Vilches Isla**, Rut [REDACTED]. A contar del día 18.01.2025 hasta el día 01.02.2025, justificado retraso en la respuesta de la materialidad de puerta de aluminio por la sobredimensión en la fabricación.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (s)

CAB/LGE/MBQ/VMG/vmg.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Público (1)

Dir. Obras Municipales (1)