ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 898 /

AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO, OBRA QUE SE INDICA

REQUINOA, 12 MAR 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 9086/2019, de fecha 24.07.2017, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba Transferencia de Recursos del Programa de Mejoramiento de Barrios, para financiar el proyecto **"Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra",** por un monto total de **$ 234.094.896.**

El Decreto Alcaldicio Nº 3292 de fecha 15.11.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, para la contratación de la obra **"Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, Sector Requínoa centro, Los Lirios y El Abra"**, Aprueba Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos, Catastro y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas a: Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, la Srta. Maria Figueroa Góngora, Arquitecto, Secpla, el Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla y el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Luis Aguilera Rios, Arquitecto, DOM o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°3393 de fecha 28.11.2019, que autoriza modificación de Bases Administrativas Especiales para la contratación de la obra **" Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y EL Abra" ID: 3656-185-LQ19,** además autoriza ampliación de plazo para la Licitación hasta el **20 de Diciembre 2019, a las 17:35 hrs.**

El Decreto Alcaldicio N°3776 de fecha 31.12.2019, que autoriza aumento de plazo de adjudicación hasta el 13 de Enero de 2020, para la Licitación Pública **"Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra", ID: 3656-185-LQ19**, para requerir las aclaraciones a las empresas y para la revisión de las respuestas solicitadas por el portal.

El Decreto Alcaldicio N° 220 de fecha 17.01.2020, que Modifica Comisión Evaluadora de la Licitación **ID: 3656-185-LQ19**, designa a la profesional a la **Srta. Pilar Gutierrez Caro,** Ingeniero en Construcción, DOM por el Profesional **Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM.** Adjudica la ejecución de la obra "**Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra",** al Oferente **INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA**, **Rut: 77.094.440-6**, por un monto de $**141.270.522 IVA inc.,** y un plazo de **15 días corridos. Designa** Inspector Técnico de la Obra **"Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra"**. Al Sr. Luis Aguilera Rios, Arquitecto, DOM. Aprueba Suscripción de Contrato.

El Certificado N° 026 de fecha 13.02.2020, del Secretario Municipal (S) mediante el cual certifica que en Sesión Extraordinaria N°36, de Concejo Municipal de fecha 13.02.2020, el Honorable Concejo Municipal en votación dividida 4 a favor y 3 en contra incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la suscripción del Contrato para la ejecución de la obra denominada "**Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y EL Abra",** al Oferente **INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA**, **Rut: 77.094.440-6**, por un monto de $**141.270.522 IVA inc.,** y un plazo de **15 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 661 de fecha 19.02.2020 que aprueba Contrato de fecha 13.02.2020, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el Oferente **INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA**, **Rut: 77.094.440-6,** representante legal Don José Luis Gonzalez Peñaloza, Rut [redacted] para la ejecución de la obra "**Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra",** por un monto de $**141.270.522 IVA inc.,** y un plazo de **15 días corridos.**

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
REQUINOA

El Decreto Alcaldicio N°767 de fecha 27.02.2020 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 25.02.2020 del proyecto "**Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra"**, a cargo, de los Sres. **INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA**, **Rut: 77.094.440-6,** representante legal Don José Luis Gonzalez Peñaloza, Rut [redacted]

El Memo N° 0213 de fecha 11.03.2020, de la Dirección de obras Municipales, mediante el cual solicita aumento de plazo para la ejecución de la obra "**Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra"**, a cargo, de los Sres. **INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA**, **Rut: 77.094.440-6,** representante legal Don José Luis Gonzalez Peñaloza, Rut [redacted] anterior debido a atraso en la entrega de luminarias por parte del proveedor a raíz de brote de epidemia coronavirus; respaldado en artículo 54 de las BAG, punto 30 letra a) de las BAE y articulo 45 del Código Civil. El aumento será de 11 días corridos, quedando como fecha de término el 22/03/2020.

El Decreto Alcaldicio Nº 3585, de fecha 12.12.2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 12.12.2019 que aprueba Manual de Procedimientos de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, sobre procedimientos Administrativos.

D E C R E T O :

AUTORIZASE Aumento de plazo de 11 días corridos para la ejecución del proyecto "**Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Público a LED, sector Requínoa Centro, Los Lirios y El Abra"**, a cargo, de los Sres. **INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA**, **Rut: 77.094.440-6,** representante legal Don José Luis Gonzalez Peñaloza, Rut [redacted], quedando como fecha de término el 22/03/2020, lo anterior debido a atraso en la entrega de luminarias por parte del proveedor a raíz de brote de epidemia coronavirus; respaldado en artículo 54 de las BAG, punto 30 letra a) de las BAE y articulo 45 del Código Civil.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA SECRETARIO MUNICIPAL

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA ALCALDE

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/MBQ/LAR/ lar.-
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Dir. Obras Municipales (1)