DECRETO ALCALDICIO
APRUEBASE SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS.
OBRA QUE INDICA
REQUINOA

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S:

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.
Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.
El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N° 406 de fecha 06.02.2026 que Autoriza iniciar proceso de licitación pública en el portal www.mercadopublico.cl, denominada **"PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS"** Aprueba Bases administrativas y técnicas y formatos. Designa comisión evaluadora de ofertas, la que estará integrada por Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, SECPLA, el Sr Franco Illesca Castro, Arquitecto, Asesor Urbanista, SECPLA, la Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Ingeniero Constructor, DOM., Apoyo el Sr. Jeyson Mendoza N. Ingeniero Constructor, SECPLA, o quienes los subroguen.

Certificado N° 270 de fecha 23.03.2026 que indica: En Sesión Ordinaria Nº47 de Concejo Municipal de Fecha 19.03.2026, El Honorable Concejo Municipal, Aprueba por unanimidad: Adjudicación y Suscripción de Contrato Licitación Pública ID3656-51-LE26, denominada, **"Provisión e Instalación de Sistema CCTV El Abra y Sectores Varios"** al proveedor VYR SERVICIOS SPA, RUT: 76.406.581-6 por un monto de $49.562.013 IVA incluido con un plazo de ejecución de 45 días corridos.

Decreto Alcaldicio N° 765 de fecha 24.03.2026 que Autoriza licitación pública ID: 3656-51-LE26. ADJUDÍCA Licitación Pública **ID: 3656-51-LE26 "PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS"**, según el detalle indicado a continuación: Oferente VYR SERVICIOS SPA; RUT: 76.406.581-6, por un monto $ 49.562.013 IVA. AUTORIZA suscripción del contrato. DESIGNA Inspector Técnico de Obras, de la Dirección de Obras Municipal, el Sr Víctor Martínez González, Constructor Civil.

Decreto Alcaldicio N° 892 de fecha 08.04.2026 que Aprueba Contrato N°10 de fecha 07.04.2026, correspondiente a la Licitación Pública **ID: 3656-51-LE26 "PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS",** al oferente **VYR SERVICIOS SPA; RUT: 76.406.581-6,** por un monto $ 49.562.013 IVA INCLUIDO, con un plazo de ejecución de 45 días corridos. Se autoriza emisión de la Orden de Compras en el portal www.mercadopublico.cl. Se imputa el gasto a la cuenta 215.31.02.004.215.901 del área de gestión "servicios comunitarios", programa "PROYECTOS MUNICICIPALES" del presupuesto municipal vigente.

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/GBmO5r1OjthLXwY
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

Decreto Alcaldicio N° 985 de fecha 20.04.2026 que APRUEBA acta de entrega de terreno de fecha 13.04.2026, correspondiente a la obra “PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS”, Adjudicado a los Sres. VYR SERVICIOS SPA, RUT: 76.406.581-6, representante legal el Sr. Robinson Jiménez Muñoz, RUT: [redacted] la fecha de los trabajos serán a contar del martes 14.04.2026 y tendrá una duración de 45 días corridos, vale decir hasta el 28.05.2026.

Decreto Alcaldicio N° 1177 de fecha 12.05.2026 que APRUEBA modificación de proyecto de acuerdo al siguiente detalle:

- CCTV N°1: Poste 8 m/ Brazo 1,5 m/ 1 PTZ. **(SIN MODIFICACIÓN).**
- CCTV N°2: Poste 12 m/ Brazo 1,5 m/ 1 PTZ. **(AUMENTO DE ALTURA).** Reemplaza al poste de 8 m proyectado originalmente para mejorar el ángulo de visión.
- CCTV N°3: Poste 8 m/ Brazo 3,0 m/ 1 PTZ. **(REDUCCIÓN DE ALTURA).** Reemplaza al poste de 12 m proyectado originalmente.
- CCTV N°4: Poste 12 m/ Brazo 1,5 m/ 1 PTZ. **(AUMENTO DE ALTURA).** Reemplaza al poste de 8 m proyectado para salvar obstáculos visuales.
- CCTV N°5: Poste 8 m/ Brazo 3,0 m/ 1 PTZ. **(REDUCCIÓN DE ALTURA).** Reemplaza al poste de 12 m proyectado originalmente.
- CCTV N°6: Poste 8 m/ Brazo 1,5 m/ 1 PTZ. **(SIN MODIFICACIÓN).**
- CCTV N°7: Poste 12 m/ Brazo 1,5 m/ 1 PTZ + 1 CONTEXTO. **(AUMENTO DE ALTURA)**. Reemplaza al poste de 8 m proyectado originalmente para mejorar el ángulo de visión.
- CCTV N°13: Poste 8 m/ Brazo 1,5 m/ 1 PTZ 9 + 2 CONTEXTO. **(SIN MODIFICACIÓN).**

Cabe mencionar, que las modificaciones propuestas no generan diferencias ni en cantidad ni en precio al presupuesto del proyecto inicialmente adjudicado

El Memo N° 207 de fecha 29.05.2026 de DOM, mediante el cual solicita suspensión de plazo de ejecución, correspondiente al proyecto denominado “PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS”, Adjudicado a los Sres. VYR SERVICIOS SPA, RUT: 76.406.581-6, representante legal el Sr. Robinson Jiménez Muñoz, RUT: 13.569.847-4, a partir del día 26.05.2026, a la espera de tramitación de empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad está en proceso de revisión de factibilidad.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal 2026, aprobado en Sesión Ordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/GBmO5r1OjthLXwY
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

D E C R E T O:

APRUEBASE suspensión de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS"**, Adjudicado a los Sres. **VYR SERVICIOS SPA, RUT: 76.406.581-6**, representante legal el Sr. **Robinson Jiménez Muñoz, RUT:** [redacted] a partir del día 26.05.2026, a la espera de tramitación de empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad está en proceso de revisión de factibilidad.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

SECPLA (1)

Mercado Público (1)

Dir. Obras Municipales (1)

MABQ

Firmado electrónicamente
CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO
Alcalde (S)

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/GBmO5r1OjthLXwY
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

N° Solicitud	Fecha Creación	Descripción	Titular	Etapa	Estado	Estado del cliente	Respuesta Portal	Ejecutivo	Mensajes	Revisión Adjuntos	Otros
600081267	21-05-2026	Av El Abra con Pje Centro Comunitario	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Lucas Pedro Francisco		Ver Adjuntos	
600081268	21-05-2026	Calle Cementerio con Av El Abra	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Lucas Pedro Francisco		Ver Adjuntos	
600081274	21-05-2026	Cementerio esauina Calle Estadio sector El Abra	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081278	21-05-2026	Calle Nueva Esquina Pasaje 1 Pob El Porvenir	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081279	21-05-2026	Av Droguett con Callejón	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081281	21-05-2026	Calle Gabriela Mistral con Plaza	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	

Mostrando 101 a 110 de 112 registros

Anterior 1 ... 8 9 10 11 12 Próxima

Mostrar 10 registros

Buscar:

N° Solicitud	Fecha Creación	Descripción	Titular	Etapa	Estado	Estado del cliente	Respuesta Portal	Ejecutivo	Mensajes	Revisión Adjuntos	Otros
600081284	21-05-2026	Los Alamols con El Sauce	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081285	21-05-2026	Los Portones Sur esquina	I Municipalidad	Sol. Conexión	Asignado para	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	

977

Cámaras de Vigilancia
Enlaces Inalámbricos
Comunicaciones - Redes
Obras Civiles

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Fecha: 26/05/2026
Folio: 63
Libro: 355
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Requínoa, 26 de mayo de 2026

Señores
Dirección de Obras Municipales (DOM)
I. Municipalidad de Requínoa
Presente

Materia: Solicitud de suspensión de plazo contractual
Proyecto: "Provisión e Instalación de Sistema CCTV El Abra Sectores Varios"
Licitación ID N°3656-51-LE26

De nuestra consideración:

Junto con saludar, mediante la presente informamos a usted que la empresa VyR Servicios SpA, contratista adjudicado del proyecto "Provisión e Instalación de Sistema CCTV El Abra Sectores Varios", Licitación ID N°3656-51-LE26, ha ejecutado las partidas comprometidas en terreno conforme a las especificaciones técnicas y alcances contractuales establecidos para la obra.

Lo anterior fue verificado mediante inspección efectuada con fecha 25 de mayo de 2026 por la Inspección Técnica de Obras (ITO) del proyecto, quedando constancia de dicha revisión en el correspondiente Libro de Obras.

En virtud de lo señalado en el punto N°19 de las Bases Administrativas Especiales, que establece lo siguiente:

"Si existen casos fundados como respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), CGE y/o ESSBIO por tramitación de permisos, se podrán suspender los plazos hasta el día hábil siguiente a la entrega de estos, pero solo si las obras están ejecutadas".

Se deja constancia que el proyecto considera la habilitación de empalmes eléctricos necesarios para la puesta en marcha del sistema CCTV, encontrándose actualmente pendiente únicamente la conexión definitiva por parte de la empresa distribuidora CGE, trámite que fue oportunamente gestionado por esta empresa contratista.

Los ingresos asociados a las solicitudes de conexión corresponden a los siguientes:

1. Av. El Abra con Pje. Centro Comunitario — Solicitud N°600081267
2. Calle Cementerio con Av. El Abra — Solicitud N°600081268
3. Cementerio esquina Calle Estadio — Solicitud N°600081274
4. Calle Nueva esquina Pasaje 1, Población El Porvenir — Solicitud N°600081278
5. Av. Droguett con Callejón — Solicitud N°600081279
6. Calle Gabriela Mistral con Plaza — Solicitud N°600081281
7. Los Álamos con El Sauce — Solicitud N°600081284
8. Los Portones Sur — Solicitud N°600081285

Considerando que la continuidad del proceso depende exclusivamente de la gestión y ejecución de conexión eléctrica por parte de CGE, circunstancia ajena al control de esta empresa, venimos en solicitar formalmente la suspensión del plazo contractual de ejecución por un período de 30 días corridos, a contar del 27 de mayo de 2026, o hasta la obtención de las respectivas conexiones eléctricas y autorización de suministro por parte de la empresa distribuidora.

Sin otro particular, saluda atentamente,

VYR Servicios SpA
76.406.581-6
vyrserviciosltda@gmail.com
+56 9 95432767 - +56 9 47942672 - +56 9 92723502

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTOS CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS

25/05/2026

DE: ITO

A: VyR SERVICIOS SPA

CON FECHA DE HOY 25/05/2026 SE REALIZA VISITA A TERRENO, DONDE SE RECIBE CON CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES PARTIDAS

- 2.9 CABLE UTP CAT6 COBRE 305mts 2 UNIDADES
- 2.10 MONITOR LED 55" CON SOPORTE Y MOUSE 1 UNIDAD

SE VERIFICA EL 100% DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS, DONDE EL CONTRATISTA NOTIFICA A TRAVES DE CORREO LA SOLICITUD DE CITALME. POR LO QUE SE AUTORIZA A SOLICITAR LA SUSPENSIÓN A LA ESPOLA DE CONEXIÓN DE CITALME DE CGE. Y REVISIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS CUADRAS DE TELEVIGILANCIA. SEGÚN LO INDICA EL PUNTO N° 19 DE LAS BAS DEL PROYECTO.

[redacted]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

N°: 206

JUEVES 28 MAYO DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Solicita suspensión de plazo obra que Indica.

A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

DE: VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

Mediante la presente y en relación al proyecto de **"Provisión e instalación de sistema CCTV El Abra y Sectores Varios, comuna de Requínoa"**, a cargo, de los Sres. **VYR SERVICIOS SPA**, Rut: 76.406.581-6, representante Legal el Sr. Robinson Jiménez Muñoz Rut: [redacted], vengo a informar lo siguiente:

1) El contratista a cargo, con fecha 26.03.2026, solicitó suspensión de plazo de ejecución de la obra, fundamentando en la tramitación de empalme eléctrico.

2) Su solicitud se respalda mediante documento de fecha de solicitud 21.05.2026, con los siguientes N° de ingreso de factibilidad y conexión CGE:

- Av. El Abra con Pasaje Centro Comunitario N°600081267
- Calle Cementerio con Av. El Abra N°600081268
- Cementerio esquina Calle Estadio N°600081274
- Calle Nueva esquina Pasaje 1 Población El Porvenir N°600081278
- Av. Droguett con Callejón N°600081279
- Calle Gabriela Mistral con plaza N°600081281
- Los Álamos con El Sauce N°600081284
- Los Portones Sur N°600081285

3) Mediante Folio N°10 de Libro de Obras cuya copia se adjunta, quedó registrado que con fecha 25/05/2026 esta ITO verificó la ejecución del 100% de las partidas físicas, quedando pendiente la obtención del empalme por parte de CGE, razón por la cual esta ITO determinó que corresponde autorizar a la empresa Contratista a solicitar la suspensión de plazos.

4) Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a lo establecido a los puntos 12 y 19 de las BAE, que señalan que "se podrá suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como: tramitación de Proyectos de Factibilidad de Servicios Básicos", y "esta suspensión de plazo empezará a contar de la fecha de ingreso de los respectivos expedientes a tramitación, previa presentación de documento que respalde dicho ingreso…", se solicita suspender obra a partir del día 26.05.2026.

Por lo antes expuesto se solicita a Ud, su aprobación y decreto correspondiente.

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/RpuEgfJfrOSugx6
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

N° Solicitud	Fecha Creación	Descripción	Titular	Etapa	Estado	Estado del cliente	Respuesta Portal	Ejecutivo	Mensajes	Revisión Adjuntos	Otros
600081267	21-05-2026	Av El Abra con Pje Centro Comunitario	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Lucas Pedro Francisco		Ver Adjuntos	
600081268	21-05-2026	Calle Cementerio con Av El Abra	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Lucas Pedro Francisco		Ver Adjuntos	
600081274	21-05-2026	Cementerio esauina Calle Estadio sector El Abra	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081278	21-05-2026	Calle Nueva Esquina Pasaje 1 Pob El Porvenir	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081279	21-05-2026	Av Droguett con Callejón	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081281	21-05-2026	Calle Gabriela Mistral con Plaza	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	

Mostrando 101 a 110 de 112 registros

Anterior 1 ... 8 9 10 11 12 Próxima

Mostrar 10 registros

Buscar:

N° Solicitud	Fecha Creación	Descripción	Titular	Etapa	Estado	Estado del cliente	Respuesta Portal	Ejecutivo	Mensajes	Revisión Adjuntos	Otros
600081284	21-05-2026	Los Alamols con El Sauce	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081285	21-05-2026	Los Portones Sur esquina	I Municipalidad	Sol. Conexión	Asignado para	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	

977

Cámaras de Vigilancia
Enlaces Inalámbricos
Comunicaciones - Redes
Obras Civiles

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Fecha: 26/05/2026
Folio: 63
Libro: 355
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Requínoa, 26 de mayo de 2026

Señores
Dirección de Obras Municipales (DOM)
I. Municipalidad de Requínoa
Presente

Materia: Solicitud de suspensión de plazo contractual
Proyecto: "Provisión e Instalación de Sistema CCTV El Abra Sectores Varios"
Licitación ID N°3656-51-LE26

De nuestra consideración:

Junto con saludar, mediante la presente informamos a usted que la empresa VyR Servicios SpA, contratista adjudicado del proyecto "Provisión e Instalación de Sistema CCTV El Abra Sectores Varios", Licitación ID N°3656-51-LE26, ha ejecutado las partidas comprometidas en terreno conforme a las especificaciones técnicas y alcances contractuales establecidos para la obra.

Lo anterior fue verificado mediante inspección efectuada con fecha 25 de mayo de 2026 por la Inspección Técnica de Obras (ITO) del proyecto, quedando constancia de dicha revisión en el correspondiente Libro de Obras.

En virtud de lo señalado en el punto N°19 de las Bases Administrativas Especiales, que establece lo siguiente:

"Si existen casos fundados como respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), CGE y/o ESSBIO por tramitación de permisos, se podrán suspender los plazos hasta el día hábil siguiente a la entrega de estos, pero solo si las obras están ejecutadas".

Se deja constancia que el proyecto considera la habilitación de empalmes eléctricos necesarios para la puesta en marcha del sistema CCTV, encontrándose actualmente pendiente únicamente la conexión definitiva por parte de la empresa distribuidora CGE, trámite que fue oportunamente gestionado por esta empresa contratista.

Los ingresos asociados a las solicitudes de conexión corresponden a los siguientes:

1. Av. El Abra con Pje. Centro Comunitario — Solicitud N°600081267
2. Calle Cementerio con Av. El Abra — Solicitud N°600081268
3. Cementerio esquina Calle Estadio — Solicitud N°600081274
4. Calle Nueva esquina Pasaje 1, Población El Porvenir — Solicitud N°600081278
5. Av. Droguett con Callejón — Solicitud N°600081279
6. Calle Gabriela Mistral con Plaza — Solicitud N°600081281
7. Los Álamos con El Sauce — Solicitud N°600081284
8. Los Portones Sur — Solicitud N°600081285

Considerando que la continuidad del proceso depende exclusivamente de la gestión y ejecución de conexión eléctrica por parte de CGE, circunstancia ajena al control de esta empresa, venimos en solicitar formalmente la suspensión del plazo contractual de ejecución por un período de 30 días corridos, a contar del 27 de mayo de 2026, o hasta la obtención de las respectivas conexiones eléctricas y autorización de suministro por parte de la empresa distribuidora.

Sin otro particular, saluda atentamente,

VYR Servicios SpA
76.406.581-6
vyrserviciosltda@gmail.com
+56 9 95432767 - +56 9 47942672 - +56 9 92723502

25/05/2026

De: ITO

A: VyR Servicios SpA

Con fecha de hoy 25/05/2026 se realiza visita a terreno, donde se recibe con conformidad las siguientes partidas

- 2.9 Cable UTP Cat6 Cobre 305mts 2 unidades
- 2.10 Monitor LED 55" con soporte y mouse 1 unidad

Se verifica el 100% de las partidas ejecutadas, donde el contratista notifica a través de correo la solicitud de Estado de Estado. Por lo que se Autoriza a solicitar la Suspensión a la Espera de Conexión de Enel de CGE. y Revisión de operatividad de las Cuadras de Televigilancia. Según lo indica el Punto N° 19 de las BAS del proyecto.

[redacted]

ilo.

UNIDAD TÉCNICA
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

N°: 207

VIERNES 29 MAYO DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Solicita suspensión de plazo obra que Indica.

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE.

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

Mediante la presente y en relación al proyecto de **"Provisión e instalación de sistema CCTV El Abra y Sectores Varios, comuna de Requínoa"**, a cargo, de los Sres. **VYR SERVICIOS SPA**, Rut: 76.406.581-6, representante Legal el Sr. Robinson Jiménez Muñoz Rut: [redacted] vengo a informar lo siguiente:

1) El contratista a cargo, con fecha 26.03.2026, solicitó suspensión de plazo de ejecución de la obra, fundamentando en la tramitación de empalme eléctrico.

2) Su solicitud se respalda mediante documento de fecha de solicitud 21/05/2026, con los siguientes N° de ingreso de factibilidad y conexión CGE:

- Av. El Abra con Pasaje Centro Comunitario N°600081267
- Calle Cementerio con Av. El Abra N°600081268
- Cementerio esquina Calle Estadio N°600081274
- Calle Nueva esquina Pasaje 1 Población El Porvenir N°600081278
- Av. Droguett con Callejón N°600081279
- Calle Gabriela Mistral con plaza N°600081281
- Los Álamos con El Sauce N°600081284
- Los Portones Sur N°600081285

3) Mediante Folio N°10 del libro de Obras, cuya copia se adjunta, quedó registrado que con fecha 25/05/2026 el ITO verificó la ejecución del 100% de las partidas físicas, quedando pendiente la obtención del empalme por parte de CGE, razón por la cual el ITO determinó que corresponde autorizar a la empresa Contratista a solicitar la suspensión de plazos.

4) Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido y conforme al punto 12 y 19 de las BAE, que señalan que "…se podrá suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como: tramitación de Proyectos de Factibilidad de Servicios Básicos…", y "esta suspensión de plazo empezará a contar de la fecha de ingreso de los respectivos expedientes a tramitación, previa presentación de documento que respalde dicho ingreso…", se solicita suspender la obra a partir del día 26.05.2026.

5) Se adjunta copia de carta y de Memo N° 206 de fecha 28.05.2026 del I.T.O

Por lo antes expuesto se solicita a Ud, su aprobación y decreto correspondiente.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA BERMÚDEZ QUEZADA
Director de Obras Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/1hSNoyXrAhghHzX
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

977

Cámaras de Vigilancia
Enlaces Inalámbricos
Comunicaciones - Redes
Obras Civiles

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Fecha: 26/05/2026
Folio: 63
Libro: 355
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Requínoa, 26 de mayo de 2026

Señores
Dirección de Obras Municipales (DOM)
I. Municipalidad de Requínoa
Presente

Materia: Solicitud de suspensión de plazo contractual
Proyecto: "Provisión e Instalación de Sistema CCTV El Abra Sectores Varios"
Licitación ID N°3656-51-LE26

De nuestra consideración:

Junto con saludar, mediante la presente informamos a usted que la empresa VyR Servicios SpA, contratista adjudicado del proyecto "Provisión e Instalación de Sistema CCTV El Abra Sectores Varios", Licitación ID N°3656-51-LE26, ha ejecutado las partidas comprometidas en terreno conforme a las especificaciones técnicas y alcances contractuales establecidos para la obra.

Lo anterior fue verificado mediante inspección efectuada con fecha 25 de mayo de 2026 por la Inspección Técnica de Obras (ITO) del proyecto, quedando constancia de dicha revisión en el correspondiente Libro de Obras.

En virtud de lo señalado en el punto N°19 de las Bases Administrativas Especiales, que establece lo siguiente:

"Si existen casos fundados como respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), CGE y/o ESSBIO por tramitación de permisos, se podrán suspender los plazos hasta el día hábil siguiente a la entrega de estos, pero solo si las obras están ejecutadas".

Se deja constancia que el proyecto considera la habilitación de empalmes eléctricos necesarios para la puesta en marcha del sistema CCTV, encontrándose actualmente pendiente únicamente la conexión definitiva por parte de la empresa distribuidora CGE, trámite que fue oportunamente gestionado por esta empresa contratista.

Los ingresos asociados a las solicitudes de conexión corresponden a los siguientes:

1. Av. El Abra con Pje. Centro Comunitario — Solicitud N°600081267
2. Calle Cementerio con Av. El Abra — Solicitud N°600081268
3. Cementerio esquina Calle Estadio — Solicitud N°600081274
4. Calle Nueva esquina Pasaje 1, Población El Porvenir — Solicitud N°600081278
5. Av. Droguett con Callejón — Solicitud N°600081279
6. Calle Gabriela Mistral con Plaza — Solicitud N°600081281
7. Los Álamos con El Sauce — Solicitud N°600081284
8. Los Portones Sur — Solicitud N°600081285

Considerando que la continuidad del proceso depende exclusivamente de la gestión y ejecución de conexión eléctrica por parte de CGE, circunstancia ajena al control de esta empresa, venimos en solicitar formalmente la suspensión del plazo contractual de ejecución por un período de 30 días corridos, a contar del 27 de mayo de 2026, o hasta la obtención de las respectivas conexiones eléctricas y autorización de suministro por parte de la empresa distribuidora.

Sin otro particular, saluda atentamente,

VYR Servicios SpA
76.406.581-6
vyrserviciosltda@gmail.com
+56 9 95432767 - +56 9 47942672 - +56 9 92723502

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTOS CCTV EL ABRA Y SECTORES VARIOS

25/05/2026

DE: ITO

A: VYR SERVICIOS SPA

CON FECHA DE HOY 25/05/2026 SE REALIZA VISITA A TERRENO, DONDE SE RECIBE CON CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES PARTIDAS

- 2.9 CABLE UTP CAT6 COBRE 305mts 2 UNIDADES
- 2.10 MONITOR LED 55" CON SOPORTE Y MOUSE 1 UNIDAD

SE VERIFICA EL 100% DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS, DONDE EL CONTRATISTA NOTIFICA A TRAVES DE CORREO LA SOLICITUD DE CITALME. POR LO QUE SE AUTORIZA A SOLICITAR LA SUSPENSIÓN A LA ESPOLA DE CONEXIÓN DE CITALME DE CGE. Y REVISIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA. SEGÚN LO INDICA EL PUNTO N° 19 DE LAS BAS DEL PROYECTO.

[redacted]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

N° Solicitud	Fecha Creación	Descripción	Titular	Etapa	Estado	Estado del cliente	Respuesta Portal	Ejecutivo	Mensajes	Revisión Adjuntos	Otros
600081267	21-05-2026	Av El Abra con Pje Centro Comunitario	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Lucas Pedro Francisco		Ver Adjuntos	
600081268	21-05-2026	Calle Cementerio con Av El Abra	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Lucas Pedro Francisco		Ver Adjuntos	
600081274	21-05-2026	Cementerio esauina Calle Estadio sector El Abra	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081278	21-05-2026	Calle Nueva Esquina Pasaje 1 Pob El Porvenir	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081279	21-05-2026	Av Droguett con Callejón	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081281	21-05-2026	Calle Gabriela Mistral con Plaza	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	

Mostrando 101 a 110 de 112 registros

Anterior 1 ... 8 9 10 11 12 Próxima

Mostrar 10 registros

Buscar:

N° Solicitud	Fecha Creación	Descripción	Titular	Etapa	Estado	Estado del cliente	Respuesta Portal	Ejecutivo	Mensajes	Revisión Adjuntos	Otros
600081284	21-05-2026	Los Alamols con El Sauce	I Municipalidad de Requinoa	Sol. Conexión o Ampliación	Asignado para validación	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	
600081285	21-05-2026	Los Portones Sur esquina	I Municipalidad	Sol. Conexión	Asignado para	En validación		Maestro		Ver Adjuntos	