MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

N°: 2097

MIÉRCOLES 12 AGOSTO DE 2026

DECRETO ALCALDICIO

APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO N°1.
OBRA QUE INDICA

REQUINOA

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio Nº 164 de fecha 20.01.2026, mediante el cual autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, para la ejecución del **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA"**. Se adjuntan Bases administrativas Generales y Especiales, Términos Técnicos de Referencia Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. A su vez, Solicita designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil Secpla, el Sr. Franco Illesca Castro, Asesor Urbanista, Secpla, el Sr. Diego Morales Soto, Director Secpla, y el Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto, DOM, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°910 de fecha 10.04.2026, mediante el cual autoriza aumento plazo de adjudicación de la Licitación Pública "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA**" ID: 3656-39-LP26 para el día **jueves 30.04.2026** ya que la comisión evaluadora requiere de mayor análisis de los antecedentes presentados por los oferentes, además, que por ser un monto superior a 500 UTM la adjudicación debe pasar por el Concejo Municipal programada para el día 16.04.2026.

El Decreto Alcaldicio N°1036 de fecha 23.04.2026 que adjudica la Licitación Publica ID: 3656-39-LP26 denominada "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA**.", al Oferente **EDUARDO ANTONIO NUÑEZ JEREZ, Rut:** [redacted] por un monto total de **$ 180.880.446 IVA incluido,** con un plazo de ejecución de **150 días corridos**. Designa Inspector Técnico de la obra al **Sr. Victor Martínez González, Constructor Civil, DOM.** Solicita Suscripción de Contrato entre el oferente **EDUARDO ANTONIO NUÑEZ JEREZ, Rut:** [redacted] y la Ilustre Municipalidad de Requínoa.

LOAR

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/x7AShptSH03e7II
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 1069 de fecha 28.04.2026, mediante el cual solicita modificar Decreto Alcaldicio N°1036 de fecha 23.04.2026 que sugiere adjudicar la Licitación Publica ID: 3656-39-LP26 denominada "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA**." debido a error involuntario de digitación.

El Decreto Alcaldicio N° 1168 de fecha 12.05.2026, mediante el cual aprueba Contrato de fecha 08.05.2026, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Requínoa y el Oferente**,** EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ**,** Rut:[redacted]por un monto total de **$189.880.446 IVA incluido,** con un plazo de ejecución de **150 días corridos**, correspondiente a la Licitación Publica ID:3656-39-LP26, denominada : "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES SECTOR VILLA LOS CRISTALES".** Se autoriza la emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl. Se imputa el gasto a la cuenta 214.05.15.305.000.000 "ADM. DE FONDOS MEJ. MULTIC, Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES".

El Decreto Alcaldicio N° 1501 de fecha 01.06.2026, mediante el cual aprueba acta de entrega de terreno de fecha 25.05.2026, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES SECTOR VILLA LOS CRISTALES" ID: 3656-39-LP26**, Adjudicado al Sr. **EDUARDO ANTONIO NUÑEZ JEREZ, Rut:**[redacted] la fecha de los trabajos serán a contar del martes 26.05.2026 y tendrá una duración de 150 días corridos, vale decir hasta el 22.10.2026.

El Memo N°347, de fecha 10.08.2026, de DOM, mediante el cual remite el estado de pago N°1 de la obra denominada "MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES SECTOR VILLA LOS CRISTALES" ID: 3656-39-LP26, Adjudicado al Sr. EDUARDO ANTONIO NUÑEZ JEREZ, Rut: [redacted] equivalente a un total de $ 30.770.990 (treinta millones setecientos setenta mil novecientos noventa pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.077.099, resultando un monto líquido a cancelar de $ 27.693.891 (veintisiete millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos noventa y un pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 16,2%.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

D E C R E T O :

APRUEBASE el Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 30.770.990 (treinta millones setecientos setenta mil novecientos noventa pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.077.099, resultando un monto líquido a cancelar de $ 27.693.891 (veintisiete millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos noventa y un pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES SECTOR VILLA LOS CRISTALES" ID: 3656-39-LP26**, Adjudicado al Sr. **EDUARDO ANTONIO NUÑEZ JEREZ, Rut:**[redacted]

IMPUTESE el gasto a la cuenta 214.05.15.305.000.000 "ADM. DE FONDOS MEJ. MULTIC, Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal
Secpla
Finanza
Dir. Obras Municipales

LOAR

Firmado electrónicamente
CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/x7AShptSH03e7II
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Folio
1641

Quinta de Tilcoco, 30 de Julio de 2026.

REF.: INGRESO ESTADO DE PAGO N°1, DE PROYECTO: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA

ESTIMADO
VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
ITO MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Mediante la presente, tengo el agrado de saludarle y a la vez ingresar Estado de Avance y del Estado de Pago N°1, con todos los anexos requeridos, correspondiente a la obra: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA para su revisión y aprobación.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su disposición, le saluda atentamente,

EDUARDO A. NÚÑEZ JEREZ
Rut: 16.438.933-7
Cel: 968445224

EDUARDO NÚÑEZ JEREZ
Contratista

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 03/08/2026
Folio: 98
Línea: 551
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

04/08/2026

EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ RUT [redacted]					
NOMINA TRABAJADORES MAYO REQUINOA					
RUT	1er Apellido	2do Apellido	Nombres	Inicio contrato	Cargo
[redacted]	Carrasco	Farias	Javier Gustavo	26/05/2026	Jefe de Obra
	Clavijo	Jeria	Carlos Antonio	26/05/2026	Maestro
	Ogaz	Cordova	Manuel Enrique	26/05/2026	Ayudante
	Sanzana	Chaipul	Hector Luis	26/05/2026	Ayudante

EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ RUT [redacted]					
NOMINA TRABAJADORES JUNIO REQUINOA					
RUT	1er Apellido	2do Apellido	Nombres	Inicio contrato	Cargo
[redacted]	Carrasco	Farias	Javier Gustavo	26/05/2026	Jefe de Obra
	Clavijo	Jeria	Carlos Antonio	26/05/2026	Maestro
	Ogaz	Cordova	Manuel Enrique	26/05/2026	Ayudante
	Sanzana	Chaipul	Hector Luis	26/05/2026	Ayudante

GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN DE O'HIGGINS

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	N1
FECHA	30/07/2026
MONTO	**$ 27,693,891**
AVANCE FINANCIERO	16%
AVANCE FISICO	16%

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREAS VERDES SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUÍNOA

CODIGO IDI (BIP): 40061508

ID LICITACIÓN: 3656-39-LP26

CONTRATISTA: EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ

DECRETO ADJUDICACION: N° 1036 FECHA 23/04/2026

FECHA INICIO DE OBRA: 26/05/2026 PLAZO 150 DIAS CORRIDOS

MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° _____ DE _____ AUMENTO _____

FECHA TERMINO DE OBRA: 22 de Octubre de 2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO)

MODIFICACION MONTO DECRETO N° _____ DE _____ AUMENTO _____

MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) **$ 189,880,446**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$	30,770,990
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$**	**30,770,990**
RETENCIONES	$	3,077,099
MULTAS ESTADO DE PAGO		
LIQUIDO A PAGAR	**$**	**27,693,891**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 30,770,990*		*$ 3,077,099*	*$ 27,693,891*
TOTAL				***$ 27,693,891***

FIRMA Y NOMBRE CONTRATISTA

FIRMA , NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

FORMATO N°3

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
	CUBICACION Y PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO:	**MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA.**
UBICACIÓN:	[redacted]
COMUNA:	REQUINOA

1.0	INSTALACIÓN DE FAENAS Y TRABAJOS PREVIOS								
		TOTAL MODULO		$	21.757.760	1° ESTADO DE PAGO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida	
1.1	**OBRAS PROVISIONALES**					$			16.201.380
1.1.1	Construcciones provisionales								
1.1.1.1	Provisión en instalación de bodega	uni	1,00	$ 950.000	$ 950.000	0,00	0%	$	-
1.1.1.2	Provisión en instalación de baños químicos y lavatorios	uni	1,00	$ 180.000	$ 180.000	0,00	0%	$	-
1.1.2	Provision e instalacion de cierros provisorios	ml	95,00	$ 21.000	$ 1.995.000	70,00	74%	$	1.470.000
1.1.3	Letrero de Obras	uni	1,00	$ 380.000	$ 380.000	1,00	100%	$	380.000
1.2	**OBRAS PRELIMINARES**								
1.2.1	Trazado y Niveles	ml	1492,00	$ 1.200	$ 1.790.400	746,00	50%	$	895.200
1.2.2	Rotura de pavimento	m2	650,00	$ 3.000	$ 1.950.000	650,00	100%	$	1.950.000
1.2.3	Retiro y traslado cierro existente	ml	90,00	$ 4.000	$ 360.000	90,00	100%	$	360.000
1.2.4	Retiro y traslado elementos existentes								
1.2.4.1	Retiro y traslado aros de fútbol.	uni	2,00	$ 80.000	$ 160.000	2,00	100%	$	160.000
1.2.4.2	Retiro y traslado aros básquetbol.	uni	2,00	$ 80.000	$ 160.000	2,00	100%	$	160.000
1.2.4.3	Retiro y traslado parantes para malla de vóleibol.	uni	2,00	$ 70.000	$ 140.000	2,00	100%	$	140.000
1.2.4.4	Retiro y traslado galerías existentes.	uni	4,00	$ 75.000	$ 300.000	4,00	100%	$	300.000
1.2.4.5	Retiro y traslado fundaciones de las galerías	uni	64,00	$ 70.000	$ 4.480.000	64,00	100%	$	4.480.000
1.2.4.6	Retiro y traslado de postes y focos existentes.	uni	4,00	$ 90.000	$ 360.000	4,00	100%	$	360.000
1.2.4.7	Retiro y traslado de juegos infantiles	uni	1,00	$ 80.000	$ 80.000	1,00	100%	$	80.000
1.2.4.8	Retiro y traslado de máquinas existentres	uni	2,00	$ 350.000	$ 700.000	2,00	100%	$	700.000
1.2.4.9	Retiro y traslado de mobiliario existente	uni	14,00	$ 80.000	$ 1.120.000	14,00	100%	$	1.120.000
1.2.5	Retiro y traslado elementos área verde								
1.2.5.1	Retiro y traslado arbústos y plantas	uni	8,00	$ 80.000	$ 640.000	8,00	100%	$	640.000
1.2.6	Escarpe y emparejamiento de terreno	m3	684,00	$ 8.790	$ 6.012.360	342,00	50%	$	3.006.180

2.0	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA								
		TOTAL MODULO		$	48.260.942				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida	
2.1	**PAVIMENTO MULTICANCHA**					$			3.207.000
2.1.1	Excavación y movimiento de tierra multicancha	m3	183,00	$ 8.200	$ 1.500.600	183,00	100%	$	1.500.600
2.1.2	Subrasante (Sub-base)	m3	61,00	$ 20.000	$ 1.220.000	61,00	100%	$	1.220.000
2.1.3	Base Estabilizada	m3	61,00	$ 18.000	$ 1.098.000	0,00	0%	$	-
2.1.4	Geotéxtil e= 2 mm	m2	641,00	$ 3.700	$ 2.371.700	0,00	0%	$	-
2.1.5	Radier Hormigón G25+Malla ACMA C-139	m2	610,00	$ 30.000	$ 18.300.000	0,00	0%	$	-
2.1.6	Provisión e instalación de solera TIPO A	ml	102,00	$ 7.500	$ 765.000	0,00	0%	$	-
2.1.7	Pulido mecánico con helicoptero	m2	610,00	$ 2.000	$ 1.220.000	0,00	0%	$	-
2.1.8	Corte de pavimento	uni	1,00	$ 70.000	$ 70.000	0,00	0%	$	-
2.2	**CIERRE PERIMETRAL- MALLA TIPO BIZCOCHO**								
2.2.1	Cimientos G25 fundaciones	m3	10,00	$ 60.000	$ 600.000	0	0%	$	-
2.2.2	Perfil Tubular 2" x 3mm	kg	2.655	$ 1.500	$ 3.982.500	0	0%	$	-
2.2.3	Malla Galvanizada Tipo Bizcocho	m2	510,00	$ 9.000	$ 4.590.000	0	0%	$	-
2.2.4	Portón y quincallería malla bizcocho	uni	1,00	$ 69.500	$ 69.500	0	0%	$	-

2.3	**CIERRE PERIMETRAL-MALLA URBANA ACMA**								
2.3.1	Cimientos para postes malla ACMA	m3	2,70	$ 60.000	$ 162.000	0	0%	$	-
2.3.2	postes de acero Galvanizado de 75x75x2mm 3 m	kg	397	$ 2.500	$ 992.500	0	0%	$	-
2.3.3	Malla ACMAFOR 2,50mx2.40	m2	115	$ 31.500	$ 3.622.500	0	0%	$	-
2.3.4	Portón y quincallería malla ACMA	uni	1,00	$ 45.000	$ 45.000	0	0%	$	-
2.3.5	Puerta y quincallería malla ACMA	uni	1,00	$ 45.000	$ 45.000	0	0%	$	-
2.4	**PINTURAS**								
2.4.1	Pintura Pavimento y Demarcación Multicancha	m2	610,00	$ 6.000	$ 3.660.000	0,00	0%	$	-
2.5	**ILUMINACIÓN MULTICANCHA**								
2.5.1	Empalme Electrico.	uni	1,00	$ 800.000	$ 800.000	0,00	0%	$	-
2.5.2	Instalación TDA	uni	1,00	$ 700.242	$ 700.242	0,00	0%	$	-
2.5.3	Canalización electrica subterranea	ml	60,80	$ 8.000	$ 486.400	60,80	100%	$	486.400
2.5.4	Poste Conico galvanizado; h= 8 mts.	uni	4,00	$ 350.000	$ 1.400.000	0,00	0%	$	-
2.5.5	Equipos de iluminación 200 Whatts	uni	8,00	$ 70.000	$ 560.000	0,00	0%	$	-

3.0	OBRAS DE PAVIMENTOS							
		TOTAL MODULO		$	31.817.430			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
3.1	**PAVIMENTOS PEATONALES-CAUCHO IN SITU**					$		-
3.1.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	23,10	$ 8.000	$ 184.800	0,00	0%	$ -
3.1.2	Base Estabilizada	m3	9,50	$ 19.000	$ 180.500	0,00	0%	$ -
3.1.3	Radier Hormigón G25	m2	135,90	$ 40.000	$ 5.436.000	0,00	0%	$ -
3.1.4	Pavimentos de caucho	m2	135,90	$ 17.500	$ 2.378.250	0,00	0%	$ -
3.2	**PAVIMENTOS PEATONALES-HORMIGÓN**							
3.2.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	36,00	$ 8.000	$ 288.000	0,00	0%	$ -
3.2.2	Base Estabilizada	m3	18,00	$ 15.000	$ 270.000	0,00	0%	$ -
3.2.3	Radier Hormigón G25	m2	257,00	$ 40.000	$ 10.280.000	0,00	0%	$ -
3.2.4	Pintura Pavimento exterior	m2	162,00	$ 7.490	$ 1.213.380	0,00	0%	$ -
3.3	**PAVIMENTOS PEATONALES-PASTELÓN HEXAGONAL**							
3.3.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	20,60	$ 8.000	$ 164.800	0,00	0%	$ -
3.3.2	Base Estabilizada	m3	10,30	$ 20.000	$ 206.000	0,00	0%	$ -
3.3.3	Pastelón hexagonal	m2	147,00	$ 8.500	$ 1.249.500	0,00	0%	$ -
3.3.4	Rellenos radier Hormigón G25	m2	71,00	$ 25.000	$ 1.775.000	0,00	0%	$ -
3.4	**PAVIMENTOS PEATONALES-MAICILLO**							
3.4.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	32,50	$ 8.000	$ 260.000	0,00	0%	$ -
3.4.2	Base Estabilizada	m3	19,00	$ 19.000	$ 361.000	0,00	0%	$ -
3.4.3	Maicillo compactado	m2	316,20	$ 11.000	$ 3.478.200	0,00	0%	$ -
3.5	**PAVIMENTOS PEATONALES-GRAVILLA**							
3.5.1	Gravilla e=0,05 metros (herbicida y humectante):	m2	372,00	$ 11.000	$ 4.092.000	0,00	0%	$ -

4.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE SOLERAS							
		TOTAL MODULO		$	2.001.058	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
4.1	Provisión e instalación Solerilla TIPO C, canto redondeado	ml	522,50	$ 767	$ 400.758	0,00	0%	$ -
4.2	Provisión e instalación Solerilla metálica	ml	246,20	$ 6.500	$ 1.600.300	0,00	0%	$ -

5.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE PAISAJISMO							
		TOTAL MODULO		$	5.045.530	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
5.1	Preparación de terreno para Paisajismo	m2	418,70	$ 1.900	$ 795.530	0,00	0%	$ -
5.2	Provisión e instalación Doquilla.	uni	297,00	$ 2.000	$ 594.000	0,00	0%	$ -
5.3	Provisión e instalación Doca.	uni	291,00	$ 3.000	$ 873.000	0,00	0%	$ -
5.4	Provisión e instalación Crespon	uni	6,00	$ 14.000	$ 84.000	0,00	0%	$ -
5.5	Provisión e instalación Calle-Calle	uni	26,00	$ 8.000	$ 208.000	0,00	0%	$ -
5.6	Provisión e instalación Lavanda Allard	uni	44,00	$ 4.000	$ 176.000	0,00	0%	$ -

5.7	Provisión e instalación Pennisetum Rojo; h=0,60 metros.	uni	27,00	$ 5.000	$ 135.000	0,00	0%	$ -
5.8	Provisión e instalación Helicrisum	uni	45,00	$ 20.000	$ 900.000	0,00	0%	$ -
5.9	Provisión e instalación Berbena Bonariensis	uni	31,00	$ 20.000	$ 620.000	0,00	0%	$ -
5.10	Provisión e instalación Santolina	uni	29,00	$ 3.000	$ 87.000	0,00	0%	$ -
5.11	Provisión e instalación Stipa	uni	56,00	$ 3.000	$ 168.000	0,00	0%	$ -
5.12	Provisión e instalación Armeria Marítima Rosada	uni	44,00	$ 3.000	$ 132.000	0,00	0%	$ -
5.13	Provisión e instalación Agapanto	uni	44,00	$ 3.000	$ 132.000	0,00	0%	$ -
5.14	Provisión e instalación Tulbaghia	uni	19,00	$ 3.000	$ 57.000	0,00	0%	$ -
5.15	Provisión e instalación Gaura Blanca	uni	28,00	$ 3.000	$ 84.000	0,00	0%	$ -

6.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO; JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS							
		TOTAL MODULO		$	8.340.000	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
6.1	Provisión e instalación Escaño Álamo Inclusivo HECM002	uni	12,00	$ 150.000	$ 1.800.000	0,00	0%	$ -
6.2	Provisión e instalación Basurero Roble recip. Inox. Pulido Gris HBSA001	uni	4,00	$ 120.000	$ 480.000	0,00	0%	$ -
6.3	Provisión e instalación juego infantil balancin metálico triple B-205	uni	1,00	$ 650.000	$ 650.000	0,00	0%	$ -
6.4	Provisión e instalación Máquina Pectorals CF-3011	uni	1,00	$ 450.000	$ 450.000	0,00	0%	$ -
6.5	Provisión e instalación Máquina Twister CF-3006	uni	1,00	$ 520.000	$ 520.000	0,00	0%	$ -
6.6	Provisión e instalación Máquina Handle Boat CF-3010	uni	1,00	$ 500.000	$ 500.000	0,00	0%	$ -
6.7	Provisión e instalación Máquina Sky Steeper Double Plane Motion CF-3016	uni	1,00	$ 470.000	$ 470.000	0,00	0%	$ -
6.8	Provisión e instalación Máquina inclusiva Shoulders & Arms CF-3021	uni	1,00	$ 470.000	$ 470.000	0,00	0%	$ -
6.9	Provisión e instalación Juego Modular, plástico reciclado fondo verde SM-22	uni	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0,00	0%	$ -
6.10	Provisión e instalación Girador inclusivo CP-14	uni	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	0,00	0%	$ -

7.0	OBRAS DE ILUMINACIÓN.							
		TOTAL MODULO		$	9.758.000	$		1.278.000
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
7.1	Empalme Electrico.	uni	1,00	$ 800.000	$ 800.000	0,00	0%	$ -
7.2	Instalación TDA	uni	1,00	$ 650.000	$ 650.000	0,00	0%	$ -
7.3	Canalización electrica subterranea (incluye camaras).	ml	213,00	$ 6.000	$ 1.278.000	213,00	100%	$ 1.278.000
7.4	Poste Conico galvanizado; h= 5 mts.	uni	19,00	$ 300.000	$ 5.700.000	0,00	0%	$ -
7.5	Equipos LED PAGODA 60 W.	uni	19,00	$ 70.000	$ 1.330.000	0,00	0%	$ -

8.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
		TOTAL MODULO		$	670.000	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
8.1	EQUIPAMIENTO MULTICANCHA							
8.1.1	Multiarco	uni	2,00	$ 100.000	$ 200.000	0,00	0%	$ -
8.1.2	Parantes Volelbol con malla	uni	2,00	$ 75.000	$ 150.000	0,00	0%	$ -
8.2	OTROS							
8.2.1	Reubicación de MAP	uni	1,00	$ 150.000	$ 150.000	0,00	0%	$ -
8.2.2	Placa Conmemorativa	uni	1,00	$ 70.000	$ 70.000	0,00	0%	$ -
8.2.3	Servicios aseo general, limpieza y entrega de la Obra	uni	1,00	$ 100.000	$ 100.000	0,00	0%	$ -

			$ -			
SUBTOTAL MODULOS			$ 127.650.720	$		20.686.380
GASTOS GENERALES	15,00	%	$ 19.147.608			$ 3.102.957
UTILIDADES	10,00	%	$ 12.765.072			$ 2.068.638
SUBTOTAL (Subtotal Modulos + GG y Utilidades)			$ 159.563.399	$		25.857.975
IVA	19,00	%	$ 30.317.046			4.913.015
TOTAL PROPUESTO			$ 189.880.446	$		30.770.990

EDUARDO [illegible] JEREZ
Rut [illegible]
Cel [illegible]

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA: 24 De Julio del 2026

UNIDAD TECNICA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DEL ITO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DEL ITO DOM



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

BITÁCORA

OBRA: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA.

FECHA	PARTIDA EJECUTADAS
SEMANA 1 25/05-29/05	• **Provisión e instalación de bodega:** Habilitación de espacio temporal para almacenamiento de materiales y herramientas. • **Provisión e instalación de baños químicos y lavatorios:** Suministro y montaje de servicios higiénicos temporales para el personal. • **Provisión e instalación de cierros provisorios:** Colocación de cerramientos temporales para delimitar y resguardar el área de trabajo. • **Retiro y traslado de galerías existentes:** Desmontaje y reubicación de las galerías existentes según requerimientos del proyecto.
SEMANA 2 01/06-05/06	• **Letrero de Obras:** Provisión e instalación de señalética informativa del proyecto y sus antecedentes principales. • **Retiro y traslado de máquinas existentes:** Desmontaje y traslado de equipos existente. • **Retiro y traslado de mobiliario existente:** Desarme y traslado de mobiliario existente. • **Retiro y traslado de aros de fútbol:** Desmontaje y traslado de arcos de fútbol existentes. • **Retiro y traslado de aros de básquetbol:** Desmontaje y traslado de estructuras de básquetbol existentes. • **Rotura de pavimento:** Demolición y retiro de pavimento existente en las áreas contempladas para la intervención.
SEMANA 3 08/06-12/06	• **Retiro y traslado de parantes para malla de vóleibol:** Desmontaje y traslado de los soportes existentes para malla de vóleibol. • **Retiro y traslado de cierro existente:** Desarme y traslado del cierre existente en la ubicación definida por el proyecto. • **Retiro y traslado de postes y focos existentes:** Desmontaje y traslado de postes de iluminación y luminarias existentes para su reutilización.
SEMANA 4 15/06-19/06	• **Excavación y movimiento de tierra multicancha:** Excavación, perfilado y movimiento de tierras para conformación de la subrasante y niveles requeridos de la multicancha. • **Excavación y movimiento de tierra (hormigón, pastelón, maicillo y caucho):** Excavación y preparación de terreno para la ejecución de superficies de hormigón, pastelones, maicillo y pavimento de caucho, conforme a los niveles de proyecto.
SEMANA 5 22/06-26/06	• **Trazado y Niveles:** Marcación y control de ejes, alineaciones y cotas de referencia para la correcta ejecución de las obras. • **Canalización eléctrica subterránea (Multicancha):** Ejecución de ductos y canalizaciones subterráneas destinadas a la alimentación eléctrica de la multicancha. • **Canalización eléctrica subterránea (Áreas Verdes):** Ejecución de

	ductos y canalizaciones subterráneas para el suministro eléctrico de las áreas verdes y sus elementos asociados.
SEMANA 6 29/06-03/07	• **Escarpe y emparejamiento de terreno (Multicancha):** Retiro de la capa superficial del terreno y nivelación del área para conformar la superficie requerida para la multicancha. • **Retiro y traslado de arbustos y plantas:** Extracción, traslado y reubicación de especies vegetales existentes para su conservación y posterior reutilización.
SEMANA 7 06/07-10/07	• **Provisión e instalación de solerilla Tipo A:** Suministro y colocación de solerilla Tipo A para delimitación, confinamiento y terminación de áreas según proyecto.
SEMANA 8 13/07-17/07	• **Subrasante (Sub-base) :** Suministro, colocación y compactación de material estabilizado para conformar la sub-base estructural de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES

En la ciudad de Rancagua 24/06/2026

Jaramillo Ulloa Servicios y Tecnología Limitada, RUT: 76.273.262-9, con dirección en Los Suspiros #3558, Parcela 37, Ruta H30, Camino Doñihue, Rancagua. Resolución Sanitaria N° 04360, de fecha 29/04/2015, modificación N° Folio 2006436613, de fecha 14/12/2020 y rectificación Resolución Exenta N° 5004 de fecha 21/12/2020, todas otorgadas por el SEREMI de Salud de la región del Libertador Bernardo O´Higgins, certifica que los residuos inertes han sido depositados en nuestro relleno sanitario para escombros.

GENERADOR DE RESIDUO.

Nombre:	*Ilustre Municipalidad de Requínoa.*
Rut:	*69.081.300-9*
Dirección:	*Comercio N° 121, Requínoa.*

ORIGEN DEL RESIDUO.

Obra:	*Mejoramiento Multicancha y áreas verdes.*
Dirección:	*Villa Los Cristales, Requínoa.*
Cantidad:	*80 M³.*
Periodo:	*Junio de 2026.*

EMPRESA TRANSPORTISTA.

Nombre:	*Eduardo Nuñez Jerez.*
Rut:	[redacted]
Dirección:	*Argomedo N° 1950, Quinta de Tilcoco.*

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO.

Numero de Certificado:	***431/2026***
N° de factura de servicio:	*Boletas de servicios.*
Código de verificación:	*5953062275*
N° de Copia:	*1 (JUST LTDA. no entrega copias digitales)*

Para verificar la validez del origen del certificado, contactar al correo karla.ahumada@justservicios.cl, entregando el código de verificación podrá comprobar que este certificado es verdadero y confirmar la información contenida en el documento.

JUST SERVICIOS
76.273.262-9

GONZALO HERRERA POBLETE.
GERENTE DE OPERACIONES.
JUST LIMITADA.

LABORATORIO ATYLAB Control de Calidad

INFORME DE ENSAYO OFICIAL Nº 102353/26

I.O.C.T SEGÚN RESOLUCION MINVU Nº 475 DEL 22.02.2021

CORRELATIVO Nº 1

CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION INN - CHILE
Acreditaciones LE 565 - LE566 - LE567 - LE568

RC/MS/18-15 : 12.02.2024

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nº de Oti	:	27742			
Obra	(c)	Mejoramiento Multicancha y Área Verde Sector Villa Los Cristales			
Ubicación de la obra	(c)	Villa Los Cristales, Comuna de Requinoa - Región de O'Higgins			
Cliente	(c)	Sr. Eduardo Nuñez Jérez			
Dirección del cliente	(c)	Calle Argomedo Nº 1950 - Quinta de Tilcoco			
Nombre del contacto	(c)	Sr. Cristian Nuñez Ortiz			
Mandante	(c)	Ilustre Municipalidad de Requinoa	Información del contacto	(c)	Cel. 9-83224517
Contratista	(c)	Sr. Eduardo Nuñez Jérez			
Responsable muestreo	(c)	Sr. José Valencia / Atylab			
Lugar de actividades	:	Ensayos realizados en laboratorio Atylab (4 Norte Nº 160 LC - Talca)	Fecha muestreo	(c)	08/07/2026
Lugar de muestreo	:	Acopio en Obra			
Plan y método de muestreo	:	RG/239-6			
Responsable ensayo	:	Sr. Luis Urdaneta / Atylab	Número muestra		MS-17651
Fecha inicio ensayo	:	15/07/2026			
Estructura	(c)	Base Granular / Mejoramiento	Fecha término ensayo		22/07/2026
Procedencia del material	(c)	Planta de Áridos San Vicente - Rio Cachapoal			
Fecha de informe	:	23 de julio de 2026			

2.- RESULTADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO (Método MCV 8.102.1, Junio 2022)

TAMICES ASTM	TAMICES mm (S. Nominal)	% QUE PASA
16"	400.00	
12"	300.00	
6"	150.00	
4"	100.00	
3"	80.00	
2½"	63.00	
2"	50.00	
1½"	40.00	100
1 "	25.00	84
3/4"	20.00	69
1/2"	12.50	-----
3/8"	10.00	43
1/4"	6.35	-----
Nº 4	5.00	30
Nº 8	2.36	-----
Nº 10	2.00	22
Nº 40	0.50	11
Nº 200	0.08	4
FECHA ENSAYO		21/07/2026

RELACIÓN HUMEDAD/DENSIDAD — [X] NCh1534/2.Of79 [ ] NCh1534/1.Of79 (*)

DENS.MAX.COMP.HUM	(g/cm³)	2.37
DENS.MAX.COMP.SEC	(g/cm³)	**2.22**
HUMEDAD OPTIMA	(%)	**6.9**
METODO DEL PROCTOR		Modificado D
MATERIAL RETENIDO 20 mm	(%)	31
REEMPLAZO		SI
MATERIAL SOBRETAMAÑO	(%)	NO
FECHA ENSAYO		22/07/2026

CONTENIDO DE HUMEDAD (NCh1515.Of79)

HUMEDAD	(%)	-----
FECHA ENSAYO		-----

DENSIDAD NATURAL — [ ] NCh1516.Of79 [ ] Método MCV 8.502.1, Dic. 2003

DENSIDAD NATURAL HUMEDA	(g/cm³)	-----
DENSIDAD NATURAL SECA	(g/cm³)	-----
FECHA ENSAYO		-----

DENSIDAD DE PARTICULAS SÓLIDAS (NCh1532.Of80)

D. P. S. TOTAL	(g/cm³)	-----
FECHA ENSAYO		-----

LIMITES DE ATTERBERG (NCh1517/1.Of79 - NCh1517/2.Of79)

LIM. LIQUIDO	(%)	-----
LIM. PLASTICO	(%)	-----
IND. PLASTICIDAD	(%)	-----
ACANALADOR		-----
METODO		-----
FECHA ENSAYO		-----

PORCENTAJE DE CHANCADO / RODADO / LAJA

Método MCV 8.202.6, Jun. 2022	(%)	-----
Método MCV 8.202.6, Jun. 2022	(%)	-----
Método MCV 8.202.7, Jun. 2022	(%)	-----
FECHA ENSAYO		-----

CLASIFICACIÓN AASHTO (ASTM D3282-15) (*)

-----	-----
FECHA ENSAYO	-----

CLASIFICACIÓN USCS (ASTM D2487-17e1) (*)

-----	-----
FECHA ENSAYO	-----

3.- OBSERVACIONES

(c) Información proporcionada por el cliente, en consecuencia, la veracidad de los datos entregados por éste, no es responsabilidad del laboratorio.-

Los resultados de este informe se refieren solamente a la muestra ensayada.-

Prohibida la reproducción parcial del informe sin autorización de Atylab Ltda.-

CONSTRUCTOR CIVIL
ÁREAS MS Y HM
LABORATORIO ATYLAB LTDA.

Firmado digitalmente por XIMENA DEL PILAR RETAMAL MEJIAS

Prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad de ATYLAB LTDA

Fecha Emisión: **23-07-2026**

Hora Emisión: **09:25**

Nº Certificado: **2000/2026/19655638**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT	
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]	
Representante Legal	**RUT Representante Legal**	
eduardo nuñez jerez	[redacted]	
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	oficinaverdejo@gmail.com	722541264
Región	**Comuna**	
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO	
Calle	**Número**	**Departamento**
ARGOMEDO	1950	

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación
REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES	Contratista
Tipo de Obra	**Empresa Principal**
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio	Número	Región	Comuna
VILLA LOS CRISTALES	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Mayo 2026

Trabajadores	**Vigentes** 4	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 4	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $553.556
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES en el (los) periodo(s):

- Mayo 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO * GOBIERNO DE CHILE * PORTAL ELECTRÓNICO DT

María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19655638** Clave: **Km7w8JEb**

Fecha Emisión: **23-07-2026**

Hora Emisión: **09:25**

Nº Certificado: **2000/2026/19655638**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Mayo 2026		
Nº	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Carlos Antonio Clavijo Jeria
2		Javier Gustavo Carrasco Farias
3		Hector Luis Sanzana Chaipul
4		Manuel Enrique Ogaz Cordova
		Total Trabajadores 4

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **10:19**

Nº Certificado: **2000/2026/19595023**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT		
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
EDUARDO NUÑEZ JEREZ	[redacted]		
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**	
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	oficinaverdejo@gmail.com	722541264	
Región	**Comuna**		
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO		
Calle	**Número**	**Departamento**	
ARGOMEDO	1950		

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	[redacted]		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación
REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES	Contratista

Tipo de Obra	Empresa Principal
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio	Número	Región	Comuna
VILLA LOS CRISTALES	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **10:19**

N° Certificado: **2000/2026/19595023**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Junio 2026		
N°	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Carlos Antonio Clavijo Jeria
2		Javier Gustavo Carrasco Farias
3		Hector Luis Sanzana Chaipul
4		Manuel Enrique Ogaz Cordova
		Total Trabajadores 4

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Junio 2026

Trabajadores	**Vigentes** 4	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 4	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $2.767.764
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES en el (los) periodo(s):

- Junio 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19595023** Clave: **Zr5w9M8H**

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANTONIO CLAVIJO JERIA, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) HECTOR LUIS SANZANA CHAIPUL, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PROVIDA (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.984	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MANUEL ENRIQUE OGAZ CORDOVA, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PROVIDA (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.984	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JAVIER GUSTAVO CARRASCO FARIAS, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PLANVITAL (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2004202607038475
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.582	23/07/2026	2004202607038475
PLANVITAL (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2004202607038475
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANTONIO CLAVIJO JERIA, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) HECTOR LUIS SANZANA CHAIPUL, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$79.919	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MANUEL ENRIQUE OGAZ CORDOVA, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$79.919	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JAVIER GUSTAVO CARRASCO FARIAS, Ru [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PLANVITAL (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2004202606226462
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$77.913	08/07/2026	2004202606226462
PLANVITAL (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2004202606226462
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Fecha de Emisión: **23/07/2026**
Hora: **09:23**
Código: **RMQZMVABNJWX**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ

Código de Actividad Económica (CAE)
[redacted] CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
[redacted]	EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ	[redacted]	oficinaverdejo@gmail.com

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA		

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			

Verifica este documento

Dirección del Trabajo	Escaneando el código QR	O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando **RMQZMVABNJWX**

Fecha de Emisión: **08/07/2026**
Hora: **16:39**
Código: **AVXYNBGBZAOQ**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ

Código de Actividad Económica (CAE)
6926041 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
[redacted]	EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ	[redacted]	[redacted]

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA		

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			


Verifica este documento

Dirección del Trabajo	Escaneando el código QR	O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando **AVXYNBGBZAOQ**

INFORME FOTOGRÁFICO ESTADO DE PAGO N°1

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA"

ITÉM 1	**INSTALACION E FAENA Y TRABAJOS PREVIOS**
ITÉM 1.1	**OBRAS PROVISIONALES**
1.1.2	Provisión e instalación cierre provisorio




ITÉM 1.1	**OBRAS PROVISIONALES**
1.1.3	Letrero de obra



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.1	Trazado y niveles



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.2	Rotura pavimento




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.3	Retiro y traslado cierren existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.4.2.1	Retiro y traslado aros de futbol




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.2	Retiro y traslado aros de basquetbol



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.3	Retiro y traslado parantes para malla de voleibol



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.4	Retiro y traslado galería existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.5	Retiro y traslado fundaciones de las galerías



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.6	Retiro y traslado postes y focos existentes




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.7 y 1.2.4.8	Retiro y traslado juegos infantiles y mobiliario existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.9	Retiro y traslado mobiliario existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.5.1	Retiro y traslado arbustos y plantas



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.6	Escarpe y emparejamiento del terreno




ITÉM 2.1	PAVIMENTO MULTICANCHA
2.1.1	Excavación y movimiento de tierra multicancha




ITÉM 2.5	ILUMINACION MULTICANCHA
2.5.3	Canalización eléctrica subterránea






ITÉM 2	PAVIMENTACIÓN MULTICANCHA
2.1.6	Provisión e instalación de solera tipo A



ITÉM 7.0	OBRAS DE ILUMINACION
7.3	Canalización eléctrica subterránea







EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DE: VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

A través del presente, y en relación al proyecto **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-39-LP26.** Adjudicado al Sr. **EDUARDO ANTONIO NUÑEZ JEREZ, RUT** [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de $ 30.770.990 (treinta millones setecientos setenta mil novecientos noventa pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.077.099, resultando un monto líquido a cancelar de $ 27.693.891 (veintisiete millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos noventa y un pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 16,2%.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Factura N° 7140 de fecha 06 de Agosto del 2026, por un monto de $27.693.891 IVA incluido.
- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19655638 y 2000/2026/19595023.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos mayo y junio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los periodos mayo y junio del 2026.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/esrvzsTQ8IAPhtV
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

N°: 347

LUNES 10 AGOSTO DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

1. A través del presente, y en relación al proyecto **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-39-LP26.** Adjudicado al Sr. **EDUARDO ANTONIO NUÑEZ JEREZ, RUT** [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de $ 30.770.990 (treinta millones setecientos setenta mil novecientos noventa pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.077.099, resultando un monto líquido a cancelar de $ 27.693.891 (veintisiete millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos noventa y un pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 16,2% y viene con el visto bueno del Sr. Víctor Martínez González en calidad de ITO del proyecto.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Factura N° 7140 de fecha 06 de Agosto del 2026, por un monto de $27.693.891 IVA incluido.
- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19655638 y 2000/2026/19595023.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos mayo y junio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los periodos mayo y junio del 2026.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.
- MEMO ITO N°346 de fecha 07 de agosto del 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA BERMÚDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/A6isIT2FoRxnCPA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Folio
1641

Quinta de Tilcoco, 30 de Julio de 2026.

REF.: INGRESO ESTADO DE PAGO N°1, DE PROYECTO: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA

ESTIMADO
VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
ITO MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Mediante la presente, tengo el agrado de saludarle y a la vez ingresar Estado de Avance y del Estado de Pago N°1, con todos los anexos requeridos, correspondiente a la obra: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA para su revisión y aprobación.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su disposición, le saluda atentamente,

EDUARDO A. NÚÑEZ JEREZ
Rut: 16.438.933-7
Cel: 968445224

EDUARDO NÚÑEZ JEREZ
Contratista

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 03/08/2026
Folio: 98
Línea: 551
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

04/08/2026

EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ RUT [redacted]					
NOMINA TRABAJADORES MAYO REQUINOA					
RUT	1er Apellido	2do Apellido	Nombres	Inicio contrato	Cargo
[redacted]	Carrasco	Farias	Javier Gustavo	26/05/2026	Jefe de Obra
	Clavijo	Jeria	Carlos Antonio	26/05/2026	Maestro
	Ogaz	Cordova	Manuel Enrique	26/05/2026	Ayudante
	Sanzana	Chaipul	Hector Luis	26/05/2026	Ayudante

EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ RUT [redacted]					
NOMINA TRABAJADORES JUNIO REQUINOA					
RUT	1er Apellido	2do Apellido	Nombres	Inicio contrato	Cargo
[redacted]	Carrasco	Farias	Javier Gustavo	26/05/2026	Jefe de Obra
	Clavijo	Jeria	Carlos Antonio	26/05/2026	Maestro
	Ogaz	Cordova	Manuel Enrique	26/05/2026	Ayudante
	Sanzana	Chaipul	Hector Luis	26/05/2026	Ayudante

GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN DE O'HIGGINS

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	N1
FECHA	30/07/2026
MONTO	**$ 27,693,891**
AVANCE FINANCIERO	16%
AVANCE FISICO	16%

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREAS VERDES SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUÍNOA

CODIGO IDI (BIP): 40061508

ID LICITACIÓN: 3656-39-LP26

CONTRATISTA: EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ

DECRETO ADJUDICACION: N° 1036 FECHA 23/04/2026

FECHA INICIO DE OBRA: 26/05/2026 PLAZO 150 DIAS CORRIDOS

MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° _____ DE _____ AUMENTO _____

FECHA TERMINO DE OBRA: 22 de Octubre de 2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO)

MODIFICACION MONTO DECRETO N° _____ DE _____ AUMENTO _____

MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) **$ 189,880,446**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$	30,770,990
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$**	**30,770,990**
RETENCIONES	$	3,077,099
MULTAS ESTADO DE PAGO		
LIQUIDO A PAGAR	**$**	**27,693,891**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 30,770,990*		*$ 3,077,099*	*$ 27,693,891*
TOTAL				***$ 27,693,891***

FIRMA Y NOMBRE CONTRATISTA

FIRMA , NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

FORMATO N°3

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
	CUBICACION Y PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO:	**MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA.**
UBICACIÓN:	[redacted]
COMUNA:	

1.0	INSTALACIÓN DE FAENAS Y TRABAJOS PREVIOS								
		TOTAL MODULO		$	21.757.760	1° ESTADO DE PAGO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida	
1.1	**OBRAS PROVISIONALES**					$			16.201.380
1.1.1	Construcciones provisionales								
1.1.1.1	Provisión en instalación de bodega	uni	1,00	$ 950.000	$ 950.000	0,00	0%	$	-
1.1.1.2	Provisión en instalación de baños químicos y lavatorios	uni	1,00	$ 180.000	$ 180.000	0,00	0%	$	-
1.1.2	Provision e instalacion de cierros provisorios	ml	95,00	$ 21.000	$ 1.995.000	70,00	74%	$	1.470.000
1.1.3	Letrero de Obras	uni	1,00	$ 380.000	$ 380.000	1,00	100%	$	380.000
1.2	**OBRAS PRELIMINARES**								
1.2.1	Trazado y Niveles	ml	1492,00	$ 1.200	$ 1.790.400	746,00	50%	$	895.200
1.2.2	Rotura de pavimento	m2	650,00	$ 3.000	$ 1.950.000	650,00	100%	$	1.950.000
1.2.3	Retiro y traslado cierro existente	ml	90,00	$ 4.000	$ 360.000	90,00	100%	$	360.000
1.2.4	Retiro y traslado elementos existentes								
1.2.4.1	Retiro y traslado aros de fútbol.	uni	2,00	$ 80.000	$ 160.000	2,00	100%	$	160.000
1.2.4.2	Retiro y traslado aros básquetbol.	uni	2,00	$ 80.000	$ 160.000	2,00	100%	$	160.000
1.2.4.3	Retiro y traslado parantes para malla de vóleibol.	uni	2,00	$ 70.000	$ 140.000	2,00	100%	$	140.000
1.2.4.4	Retiro y traslado galerías existentes.	uni	4,00	$ 75.000	$ 300.000	4,00	100%	$	300.000
1.2.4.5	Retiro y traslado fundaciones de las galerías	uni	64,00	$ 70.000	$ 4.480.000	64,00	100%	$	4.480.000
1.2.4.6	Retiro y traslado de postes y focos existentes.	uni	4,00	$ 90.000	$ 360.000	4,00	100%	$	360.000
1.2.4.7	Retiro y traslado de juegos infantiles	uni	1,00	$ 80.000	$ 80.000	1,00	100%	$	80.000
1.2.4.8	Retiro y traslado de máquinas existentres	uni	2,00	$ 350.000	$ 700.000	2,00	100%	$	700.000
1.2.4.9	Retiro y traslado de mobiliario existente	uni	14,00	$ 80.000	$ 1.120.000	14,00	100%	$	1.120.000
1.2.5	Retiro y traslado elementos área verde								
1.2.5.1	Retiro y traslado arbústos y plantas	uni	8,00	$ 80.000	$ 640.000	8,00	100%	$	640.000
1.2.6	Escarpe y emparejamiento de terreno	m3	684,00	$ 8.790	$ 6.012.360	342,00	50%	$	3.006.180

2.0	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA								
		TOTAL MODULO		$	48.260.942				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida	
2.1	**PAVIMENTO MULTICANCHA**					$			3.207.000
2.1.1	Excavación y movimiento de tierra multicancha	m3	183,00	$ 8.200	$ 1.500.600	183,00	100%	$	1.500.600
2.1.2	Subrasante (Sub-base)	m3	61,00	$ 20.000	$ 1.220.000	61,00	100%	$	1.220.000
2.1.3	Base Estabilizada	m3	61,00	$ 18.000	$ 1.098.000	0,00	0%	$	-
2.1.4	Geotéxtil e= 2 mm	m2	641,00	$ 3.700	$ 2.371.700	0,00	0%	$	-
2.1.5	Radier Hormigón G25+Malla ACMA C-139	m2	610,00	$ 30.000	$ 18.300.000	0,00	0%	$	-
2.1.6	Provisión e instalación de solera TIPO A	ml	102,00	$ 7.500	$ 765.000	0,00	0%	$	-
2.1.7	Pulido mecánico con helicoptero	m2	610,00	$ 2.000	$ 1.220.000	0,00	0%	$	-
2.1.8	Corte de pavimento	uni	1,00	$ 70.000	$ 70.000	0,00	0%	$	-
2.2	**CIERRE PERIMETRAL- MALLA TIPO BIZCOCHO**								
2.2.1	Cimientos G25 fundaciones	m3	10,00	$ 60.000	$ 600.000	0	0%	$	-
2.2.2	Perfil Tubular 2" x 3mm	kg	2.655	$ 1.500	$ 3.982.500	0	0%	$	-
2.2.3	Malla Galvanizada Tipo Bizcocho	m2	510,00	$ 9.000	$ 4.590.000	0	0%	$	-
2.2.4	Portón y quincallería malla bizcocho	uni	1,00	$ 69.500	$ 69.500	0	0%	$	-

2.3	**CIERRE PERIMETRAL-MALLA URBANA ACMA**								
2.3.1	Cimientos para postes malla ACMA	m3	2,70	$ 60.000	$ 162.000	0	0%	$	-
2.3.2	postes de acero Galvanizado de 75x75x2mm 3 m	kg	397	$ 2.500	$ 992.500	0	0%	$	-
2.3.3	Malla ACMAFOR 2,50mx2.40	m2	115	$ 31.500	$ 3.622.500	0	0%	$	-
2.3.4	Portón y quincallería malla ACMA	uni	1,00	$ 45.000	$ 45.000	0	0%	$	-
2.3.5	Puerta y quincallería malla ACMA	uni	1,00	$ 45.000	$ 45.000	0	0%	$	-
2.4	**PINTURAS**								
2.4.1	Pintura Pavimento y Demarcación Multicancha	m2	610,00	$ 6.000	$ 3.660.000	0,00	0%	$	-
2.5	**ILUMINACIÓN MULTICANCHA**								
2.5.1	Empalme Electrico.	uni	1,00	$ 800.000	$ 800.000	0,00	0%	$	-
2.5.2	Instalación TDA	uni	1,00	$ 700.242	$ 700.242	0,00	0%	$	-
2.5.3	Canalización electrica subterranea	ml	60,80	$ 8.000	$ 486.400	60,80	100%	$	486.400
2.5.4	Poste Conico galvanizado; h= 8 mts.	uni	4,00	$ 350.000	$ 1.400.000	0,00	0%	$	-
2.5.5	Equipos de iluminación 200 Whatts	uni	8,00	$ 70.000	$ 560.000	0,00	0%	$	-

3.0	OBRAS DE PAVIMENTOS							
		TOTAL MODULO		$	31.817.430			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
3.1	**PAVIMENTOS PEATONALES-CAUCHO IN SITU**					$		-
3.1.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	23,10	$ 8.000	$ 184.800	0,00	0%	$ -
3.1.2	Base Estabilizada	m3	9,50	$ 19.000	$ 180.500	0,00	0%	$ -
3.1.3	Radier Hormigón G25	m2	135,90	$ 40.000	$ 5.436.000	0,00	0%	$ -
3.1.4	Pavimentos de caucho	m2	135,90	$ 17.500	$ 2.378.250	0,00	0%	$ -
3.2	**PAVIMENTOS PEATONALES-HORMIGÓN**							
3.2.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	36,00	$ 8.000	$ 288.000	0,00	0%	$ -
3.2.2	Base Estabilizada	m3	18,00	$ 15.000	$ 270.000	0,00	0%	$ -
3.2.3	Radier Hormigón G25	m2	257,00	$ 40.000	$ 10.280.000	0,00	0%	$ -
3.2.4	Pintura Pavimento exterior	m2	162,00	$ 7.490	$ 1.213.380	0,00	0%	$ -
3.3	**PAVIMENTOS PEATONALES-PASTELÓN HEXAGONAL**							
3.3.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	20,60	$ 8.000	$ 164.800	0,00	0%	$ -
3.3.2	Base Estabilizada	m3	10,30	$ 20.000	$ 206.000	0,00	0%	$ -
3.3.3	Pastelón hexagonal	m2	147,00	$ 8.500	$ 1.249.500	0,00	0%	$ -
3.3.4	Rellenos radier Hormigón G25	m2	71,00	$ 25.000	$ 1.775.000	0,00	0%	$ -
3.4	**PAVIMENTOS PEATONALES-MAICILLO**							
3.4.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	32,50	$ 8.000	$ 260.000	0,00	0%	$ -
3.4.2	Base Estabilizada	m3	19,00	$ 19.000	$ 361.000	0,00	0%	$ -
3.4.3	Maicillo compactado	m2	316,20	$ 11.000	$ 3.478.200	0,00	0%	$ -
3.5	**PAVIMENTOS PEATONALES-GRAVILLA**							
3.5.1	Gravilla e=0,05 metros (herbicida y humectante):	m2	372,00	$ 11.000	$ 4.092.000	0,00	0%	$ -

4.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE SOLERAS							
		TOTAL MODULO		$	2.001.058	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
4.1	Provisión e instalación Solerilla TIPO C, canto redondeado	ml	522,50	$ 767	$ 400.758	0,00	0%	$ -
4.2	Provisión e instalación Solerilla metálica	ml	246,20	$ 6.500	$ 1.600.300	0,00	0%	$ -

5.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE PAISAJISMO							
		TOTAL MODULO		$	5.045.530	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
5.1	Preparación de terreno para Paisajismo	m2	418,70	$ 1.900	$ 795.530	0,00	0%	$ -
5.2	Provisión e instalación Doquilla.	uni	297,00	$ 2.000	$ 594.000	0,00	0%	$ -
5.3	Provisión e instalación Doca.	uni	291,00	$ 3.000	$ 873.000	0,00	0%	$ -
5.4	Provisión e instalación Crespon	uni	6,00	$ 14.000	$ 84.000	0,00	0%	$ -
5.5	Provisión e instalación Calle-Calle	uni	26,00	$ 8.000	$ 208.000	0,00	0%	$ -
5.6	Provisión e instalación Lavanda Allard	uni	44,00	$ 4.000	$ 176.000	0,00	0%	$ -

5.7	Provisión e instalación Pennisetum Rojo; h=0,60 metros.	uni	27,00	$ 5.000	$ 135.000	0,00	0%	$ -
5.8	Provisión e instalación Helicrisum	uni	45,00	$ 20.000	$ 900.000	0,00	0%	$ -
5.9	Provisión e instalación Berbena Bonariensis	uni	31,00	$ 20.000	$ 620.000	0,00	0%	$ -
5.10	Provisión e instalación Santolina	uni	29,00	$ 3.000	$ 87.000	0,00	0%	$ -
5.11	Provisión e instalación Stipa	uni	56,00	$ 3.000	$ 168.000	0,00	0%	$ -
5.12	Provisión e instalación Armeria Marítima Rosada	uni	44,00	$ 3.000	$ 132.000	0,00	0%	$ -
5.13	Provisión e instalación Agapanto	uni	44,00	$ 3.000	$ 132.000	0,00	0%	$ -
5.14	Provisión e instalación Tulbaghia	uni	19,00	$ 3.000	$ 57.000	0,00	0%	$ -
5.15	Provisión e instalación Gaura Blanca	uni	28,00	$ 3.000	$ 84.000	0,00	0%	$ -

6.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO; JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS							
		TOTAL MODULO		$	8.340.000	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
6.1	Provisión e instalación Escaño Álamo Inclusivo HECM002	uni	12,00	$ 150.000	$ 1.800.000	0,00	0%	$ -
6.2	Provisión e instalación Basurero Roble recip. Inox. Pulido Gris HBSA001	uni	4,00	$ 120.000	$ 480.000	0,00	0%	$ -
6.3	Provisión e instalación juego infantil balancin metálico triple B-205	uni	1,00	$ 650.000	$ 650.000	0,00	0%	$ -
6.4	Provisión e instalación Máquina Pectorals CF-3011	uni	1,00	$ 450.000	$ 450.000	0,00	0%	$ -
6.5	Provisión e instalación Máquina Twister CF-3006	uni	1,00	$ 520.000	$ 520.000	0,00	0%	$ -
6.6	Provisión e instalación Máquina Handle Boat CF-3010	uni	1,00	$ 500.000	$ 500.000	0,00	0%	$ -
6.7	Provisión e instalación Máquina Sky Steeper Double Plane Motion CF-3016	uni	1,00	$ 470.000	$ 470.000	0,00	0%	$ -
6.8	Provisión e instalación Máquina inclusiva Shoulders & Arms CF-3021	uni	1,00	$ 470.000	$ 470.000	0,00	0%	$ -
6.9	Provisión e instalación Juego Modular, plástico reciclado fondo verde SM-22	uni	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0,00	0%	$ -
6.10	Provisión e instalación Girador inclusivo CP-14	uni	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	0,00	0%	$ -

7.0	OBRAS DE ILUMINACIÓN.							
		TOTAL MODULO		$	9.758.000	$		1.278.000
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
7.1	Empalme Electrico.	uni	1,00	$ 800.000	$ 800.000	0,00	0%	$ -
7.2	Instalación TDA	uni	1,00	$ 650.000	$ 650.000	0,00	0%	$ -
7.3	Canalización electrica subterranea (incluye camaras).	ml	213,00	$ 6.000	$ 1.278.000	213,00	100%	$ 1.278.000
7.4	Poste Conico galvanizado; h= 5 mts.	uni	19,00	$ 300.000	$ 5.700.000	0,00	0%	$ -
7.5	Equipos LED PAGODA 60 W.	uni	19,00	$ 70.000	$ 1.330.000	0,00	0%	$ -

8.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
		TOTAL MODULO		$	670.000	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
8.1	EQUIPAMIENTO MULTICANCHA							
8.1.1	Multiarco	uni	2,00	$ 100.000	$ 200.000	0,00	0%	$ -
8.1.2	Parantes Volelbol con malla	uni	2,00	$ 75.000	$ 150.000	0,00	0%	$ -
8.2	OTROS							
8.2.1	Reubicación de MAP	uni	1,00	$ 150.000	$ 150.000	0,00	0%	$ -
8.2.2	Placa Conmemorativa	uni	1,00	$ 70.000	$ 70.000	0,00	0%	$ -
8.2.3	Servicios aseo general, limpieza y entrega de la Obra	uni	1,00	$ 100.000	$ 100.000	0,00	0%	$ -

			$ -			
SUBTOTAL MODULOS			$ 127.650.720	$		20.686.380
GASTOS GENERALES	15,00	%	$ 19.147.608			$ 3.102.957
UTILIDADES	10,00	%	$ 12.765.072			$ 2.068.638
SUBTOTAL (Subtotal Modulos + GG y Utilidades)			$ 159.563.399	$		25.857.975
IVA	19,00	%	$ 30.317.046			4.913.015
TOTAL PROPUESTO			$ 189.880.446	$		30.770.990

EDUARDO [illegible] JEREZ
Rut [illegible]
Cel [illegible]

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA: 24 De Julio del 2026

UNIDAD TECNICA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DEL ITO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DEL ITO DOM



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

BITÁCORA

OBRA: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA.

FECHA	PARTIDA EJECUTADAS
SEMANA 1 25/05-29/05	• **Provisión e instalación de bodega:** Habilitación de espacio temporal para almacenamiento de materiales y herramientas. • **Provisión e instalación de baños químicos y lavatorios:** Suministro y montaje de servicios higiénicos temporales para el personal. • **Provisión e instalación de cierros provisorios:** Colocación de cerramientos temporales para delimitar y resguardar el área de trabajo. • **Retiro y traslado de galerías existentes:** Desmontaje y reubicación de las galerías existentes según requerimientos del proyecto.
SEMANA 2 01/06-05/06	• **Letrero de Obras:** Provisión e instalación de señalética informativa del proyecto y sus antecedentes principales. • **Retiro y traslado de máquinas existentes:** Desmontaje y traslado de equipos existente. • **Retiro y traslado de mobiliario existente:** Desarme y traslado de mobiliario existente. • **Retiro y traslado de aros de fútbol:** Desmontaje y traslado de arcos de fútbol existentes. • **Retiro y traslado de aros de básquetbol:** Desmontaje y traslado de estructuras de básquetbol existentes. • **Rotura de pavimento:** Demolición y retiro de pavimento existente en las áreas contempladas para la intervención.
SEMANA 3 08/06-12/06	• **Retiro y traslado de parantes para malla de vóleibol:** Desmontaje y traslado de los soportes existentes para malla de vóleibol. • **Retiro y traslado de cierro existente:** Desarme y traslado del cierre existente en la ubicación definida por el proyecto. • **Retiro y traslado de postes y focos existentes:** Desmontaje y traslado de postes de iluminación y luminarias existentes para su reutilización.
SEMANA 4 15/06-19/06	• **Excavación y movimiento de tierra multicancha:** Excavación, perfilado y movimiento de tierras para conformación de la subrasante y niveles requeridos de la multicancha. • **Excavación y movimiento de tierra (hormigón, pastelón, maicillo y caucho):** Excavación y preparación de terreno para la ejecución de superficies de hormigón, pastelones, maicillo y pavimento de caucho, conforme a los niveles de proyecto.
SEMANA 5 22/06-26/06	• **Trazado y Niveles:** Marcación y control de ejes, alineaciones y cotas de referencia para la correcta ejecución de las obras. • **Canalización eléctrica subterránea (Multicancha):** Ejecución de ductos y canalizaciones subterráneas destinadas a la alimentación eléctrica de la multicancha. • **Canalización eléctrica subterránea (Áreas Verdes):** Ejecución de

	ductos y canalizaciones subterráneas para el suministro eléctrico de las áreas verdes y sus elementos asociados.
SEMANA 6 29/06-03/07	• **Escarpe y emparejamiento de terreno (Multicancha):** Retiro de la capa superficial del terreno y nivelación del área para conformar la superficie requerida para la multicancha. • **Retiro y traslado de arbustos y plantas:** Extracción, traslado y reubicación de especies vegetales existentes para su conservación y posterior reutilización.
SEMANA 7 06/07-10/07	• **Provisión e instalación de solerilla Tipo A:** Suministro y colocación de solerilla Tipo A para delimitación, confinamiento y terminación de áreas según proyecto.
SEMANA 8 13/07-17/07	• **Subrasante (Sub-base) :** Suministro, colocación y compactación de material estabilizado para conformar la sub-base estructural de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES

En la ciudad de Rancagua 24/06/2026

Jaramillo Ulloa Servicios y Tecnología Limitada, RUT: 76.273.262-9, con dirección en Los Suspiros #3558, Parcela 37, Ruta H30, Camino Doñihue, Rancagua. Resolución Sanitaria N° 04360, de fecha 29/04/2015, modificación N° Folio 2006436613, de fecha 14/12/2020 y rectificación Resolución Exenta N° 5004 de fecha 21/12/2020, todas otorgadas por el SEREMI de Salud de la región del Libertador Bernardo O´Higgins, certifica que los residuos inertes han sido depositados en nuestro relleno sanitario para escombros.

GENERADOR DE RESIDUO.

Nombre:	*Ilustre Municipalidad de Requínoa.*
Rut:	*69.081.300-9*
Dirección:	*Comercio N° 121, Requínoa.*

ORIGEN DEL RESIDUO.

Obra:	*Mejoramiento Multicancha áreas verdes.*
Dirección:	[redacted]
Cantidad:	
Periodo:	

EMPRESA TRANSPORTISTA.

Nombre:	*Eduardo Nuñez Jara*
Rut:	[redacted]
Dirección:	

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO.

Numero de Certificado:	***431/2026***
N° de factura de servicio:	*Boletas de servicios.*
Código de verificación:	*5953062275*
N° de Copia:	*1 (JUST LTDA. no entrega copias digitales)*

Para verificar la validez del origen del certificado, contactar al correo karla.ahumada@justservicios.cl, entregando el código de verificación podrá comprobar que este certificado es verdadero y confirmar la información contenida en el documento.

JUST SERVICIOS
76.273.262-9

GONZALO HERRERA POBLETE.
GERENTE DE OPERACIONES.
JUST LIMITADA.

LABORATORIO ATYLAB Control de Calidad

INFORME DE ENSAYO OFICIAL Nº 102353/26

I.O.C.T SEGÚN RESOLUCION MINVU Nº 475 DEL 22.02.2021

CORRELATIVO Nº 1

CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION INN - CHILE
Acreditaciones LE 565 - LE566 - LE567 - LE568

RC/MS/18-15 : 12.02.2024

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nº de Oti	:	27742			
Obra	(c)	Mejoramiento Multicancha y Área Verde Sector Villa Los Cristales			
Ubicación de la obra	(c)	Villa Los Cristales, Comuna de Requinoa - Región de O'Higgins			
Cliente	(c)	Sr. Eduardo Nuñez Jérez			
Dirección del cliente	(c)	Calle Argomedo Nº 1950 - Quinta de Tilcoco			
Nombre del contacto	(c)	Sr. Cristian Nuñez Ortiz			
Mandante	(c)	Ilustre Municipalidad de Requinoa	Información del contacto	(c)	Cel. 9-83224517
Contratista	(c)	Sr. Eduardo Nuñez Jérez			
Responsable muestreo	(c)	Sr. José Valencia / Atylab			
Lugar de actividades	:	Ensayos realizados en laboratorio Atylab (4 Norte Nº 160 LC - Talca)	Fecha muestreo	(c)	08/07/2026
Lugar de muestreo	:	Acopio en Obra			
Plan y método de muestreo	:	RG/239-6			
Responsable ensayo	:	Sr. Luis Urdaneta / Atylab	Número muestra		MS-17651
Fecha inicio ensayo	:	15/07/2026			
Estructura	(c)	Base Granular / Mejoramiento	Fecha término ensayo		22/07/2026
Procedencia del material	(c)	Planta de Áridos San Vicente - Rio Cachapoal			
Fecha de informe	:	23 de julio de 2026			

2.- RESULTADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO (Método MCV 8.102.1, Junio 2022)

TAMICES ASTM	TAMICES mm (S. Nominal)	% QUE PASA
16"	400.00	
12"	300.00	
6"	150.00	
4"	100.00	
3"	80.00	
2½"	63.00	
2"	50.00	
1½"	40.00	100
1 "	25.00	84
3/4"	20.00	69
1/2"	12.50	-----
3/8"	10.00	43
1/4"	6.35	-----
Nº 4	5.00	30
Nº 8	2.36	-----
Nº 10	2.00	22
Nº 40	0.50	11
Nº 200	0.08	4
FECHA ENSAYO		21/07/2026

RELACIÓN HUMEDAD/DENSIDAD — [X] NCh1534/2.Of79 [ ] NCh1534/1.Of79 (*)

DENS.MAX.COMP.HUM	(g/cm³)	2.37
DENS.MAX.COMP.SEC	(g/cm³)	**2.22**
HUMEDAD OPTIMA	(%)	**6.9**
METODO DEL PROCTOR		Modificado D
MATERIAL RETENIDO 20 mm	(%)	31
REEMPLAZO		SI
MATERIAL SOBRETAMAÑO	(%)	NO
FECHA ENSAYO		22/07/2026

CONTENIDO DE HUMEDAD (NCh1515.Of79)

HUMEDAD	(%)	-----
FECHA ENSAYO		-----

DENSIDAD NATURAL — [ ] NCh1516.Of79 [ ] Método MCV 8.502.1, Dic. 2003

DENSIDAD NATURAL HUMEDA	(g/cm³)	-----
DENSIDAD NATURAL SECA	(g/cm³)	-----
FECHA ENSAYO		-----

DENSIDAD DE PARTICULAS SÓLIDAS (NCh1532.Of80)

D. P. S. TOTAL	(g/cm³)	-----
FECHA ENSAYO		-----

LIMITES DE ATTERBERG (NCh1517/1.Of79 - NCh1517/2.Of79)

LIM. LIQUIDO	(%)	-----
LIM. PLASTICO	(%)	-----
IND. PLASTICIDAD	(%)	-----
ACANALADOR		-----
METODO		-----
FECHA ENSAYO		-----

PORCENTAJE DE CHANCADO / RODADO / LAJA

Método MCV 8.202.6, Jun. 2022	(%)	-----
Método MCV 8.202.6, Jun. 2022	(%)	-----
Método MCV 8.202.7, Jun. 2022	(%)	-----
FECHA ENSAYO		-----

CLASIFICACIÓN AASHTO (ASTM D3282-15) (*)

-----	-----
FECHA ENSAYO	-----

CLASIFICACIÓN USCS (ASTM D2487-17e1) (*)

-----	-----
FECHA ENSAYO	-----

3.- OBSERVACIONES

(c) Información proporcionada por el cliente, en consecuencia, la veracidad de los datos entregados por éste, no es responsabilidad del laboratorio.-

Los resultados de este informe se refieren solamente a la muestra ensayada.-

Prohibida la reproducción parcial del informe sin autorización de Atylab Ltda.-

CONSTRUCTOR CIVIL
ÁREAS MS Y HM
LABORATORIO ATYLAB LTDA.

Firmado digitalmente por XIMENA DEL PILAR RETAMAL MEJIAS

Prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad de ATYLAB LTDA

Fecha Emisión: **23-07-2026**

Hora Emisión: **09:25**

Nº Certificado: **2000/2026/19655638**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
eduardo nuñez jerez	[redacted]
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico** / **Teléfono**
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	[redacted]
Región	**Comuna**
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO
Calle	**Número** / **Departamento**
ARGOMEDO	1950

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4

Calle	Número	Región	Comuna
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación
REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES	Contratista

Tipo de Obra	Empresa Principal
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio	Número	Región	Comuna
VILLA LOS CRISTALES	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Mayo 2026

Trabajadores	**Vigentes** 4	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 4	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $553.556
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES en el (los) periodo(s):

- Mayo 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO * GOBIERNO DE CHILE * PORTAL ELECTRÓNICO DT

María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19655638** Clave: **Km7w8JEb**

Fecha Emisión: **23-07-2026**

Hora Emisión: **09:25**

Nº Certificado: **2000/2026/19655638**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Mayo 2026		
Nº	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Carlos Antonio Clavijo Jeria
2		Javier Gustavo Carrasco Farias
3		Hector Luis Sanzana Chaipul
4		Manuel Enrique Ogaz Cordova
		Total Trabajadores 4

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **10:19**

N° Certificado: **2000/2026/19595023**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
EDUARDO NUÑEZ JEREZ	[redacted]
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico** / **Teléfono**
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	[redacted]
Región	**Comuna**
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO
Calle	**Número** / **Departamento**
ARGOMEDO	1950

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4

Calle	Número	Región	Comuna
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación
REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES	Contratista
Tipo de Obra	**Empresa Principal**
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio	Número	Región	Comuna
VILLA LOS CRISTALES	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **10:19**

Nº Certificado: **2000/2026/19595023**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Junio 2026		
Nº	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Carlos Antonio Clavijo Jeria
2		Javier Gustavo Carrasco Farias
3		Hector Luis Sanzana Chaipul
4		Manuel Enrique Ogaz Cordova
		Total Trabajadores 4

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Junio 2026

Trabajadores	**Vigentes** 4	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 4	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $2.767.764
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES en el (los) periodo(s):

- Junio 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19595023** Clave: **Zr5w9M8H**

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANTONIO CLAVIJO JERIA, Rut: 7.838.308-9, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: 10.438.993-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.



Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) HECTOR LUIS SANZANA CHAIPUL, Ru[redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut:[redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PROVIDA (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.984	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MANUEL ENRIQUE OGAZ CORDOVA, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PROVIDA (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.984	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JAVIER GUSTAVO CARRASCO FARIAS, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PLANVITAL (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2004202607038475
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.582	23/07/2026	2004202607038475
PLANVITAL (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2004202607038475
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANTONIO CLAVIJO JERIA, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) HECTOR LUIS SANZANA CHAIPUL, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$79.919	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MANUEL ENRIQUE OGAZ CORDOVA, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$79.919	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JAVIER GUSTAVO CARRASCO FARIAS, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PLANVITAL (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2004202606226462
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$77.913	08/07/2026	2004202606226462
PLANVITAL (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2004202606226462
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Fecha de Emisión: **23/07/2026**
Hora: **09:23**
Código: **RMQZMVABNJWX**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ

Código de Actividad Económica (CAE)
[redacted] CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
[redacted]	EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ	[redacted]	[redacted]

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA		

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			

Verifica este documento

Dirección del Trabajo	Escaneando el código QR	O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando **RMQZMVABNJWX**

Fecha de Emisión: **08/07/2026**
Hora: **16:39**
Código: **AVXYNBGBZAOQ**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ

Código de Actividad Económica (CAE)
6926041 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
[redacted]	EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ	[redacted]	[redacted]

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA		

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			


Verifica este documento

Dirección del Trabajo	Escaneando el código QR	O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando **AVXYNBGBZAOQ**

INFORME FOTOGRÁFICO ESTADO DE PAGO N°1

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA"

ITÉM 1	**INSTALACION E FAENA Y TRABAJOS PREVIOS**
ITÉM 1.1	**OBRAS PROVISIONALES**
1.1.2	Provisión e instalación cierre provisorio




ITÉM 1.1	**OBRAS PROVISIONALES**
1.1.3	Letrero de obra



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.1	Trazado y niveles



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.2	Rotura pavimento




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.3	Retiro y traslado cierren existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.4.2.1	Retiro y traslado aros de futbol




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.2	Retiro y traslado aros de basquetbol



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.3	Retiro y traslado parantes para malla de voleibol



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.4	Retiro y traslado galería existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.5	Retiro y traslado fundaciones de las galerías



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.6	Retiro y traslado postes y focos existentes




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.7 y 1.2.4.8	Retiro y traslado juegos infantiles y mobiliario existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.9	Retiro y traslado mobiliario existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.5.1	Retiro y traslado arbustos y plantas



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.6	Escarpe y emparejamiento del terreno




ITÉM 2.1	PAVIMENTO MULTICANCHA
2.1.1	Excavación y movimiento de tierra multicancha




ITÉM 2.5	ILUMINACION MULTICANCHA
2.5.3	Canalización eléctrica subterránea






ITÉM 2	PAVIMENTACIÓN MULTICANCHA
2.1.6	Provisión e instalación de solera tipo A



ITÉM 7.0	OBRAS DE ILUMINACION
7.3	Canalización eléctrica subterránea







EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Rut :	**69.081.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección Demandante :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	**Unidad de Compra :**	Ilustre Municipalidad de Requínoa
		Fecha Envio OC. :	14-05-2026 08:48:13
Teléfono :	56-72-2976275	**Estado :**	Aceptada
		Número Licitación :	3656-39-LP26

ORDEN DE COMPRA N°: 3656-273-SE26

SEÑOR (ES) : EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ

RUT : 10.438.993-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-39-LP26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	Requinoa	Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
DIRECCION DE DESPACHO :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	Requinoa	Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72131702	Construcción de obras civiles	1 Global	Mejoramiento multicancha y áreas verdes Sector Villa Los Cristales, 150 días corridos	Mejoramiento multicancha y áreas verdes Sector Villa Los Cristales, 150 días corridos	159.563.400,00	0,00	0,00	159.563.400

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**159.563.400**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**159.563.400**
19% IVA	**$**	**30.317.046**
Total	**$**	**189.880.446**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-305 del sistema CASCHILE.

Fuente Financiamento: 114-05-15-305

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREAS VERDES SECTOR VIL DESDE 3656-39-LP26, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1168/12.05.2026

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Folio
1641

Quinta de Tilcoco, 30 de Julio de 2026.

REF.: INGRESO ESTADO DE PAGO N°1, DE PROYECTO: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA

ESTIMADO
VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
ITO MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Mediante la presente, tengo el agrado de saludarle y a la vez ingresar Estado de Avance y del Estado de Pago N°1, con todos los anexos requeridos, correspondiente a la obra: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA para su revisión y aprobación.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su disposición, le saluda atentamente,

EDUARDO A. NÚÑEZ JEREZ
Rut: 16.438.933-7
Cel: 968445224

EDUARDO NÚÑEZ JEREZ
Contratista

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 03/08/2026
Folio: 98
Línea: 551
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

04/08/2026

EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ RU [redacted]					
NOMINA TRABAJADORES MAYO REQUINOA					
RUT	1er Apellido	2do Apellido	Nombres	Inicio contrato	Cargo
[redacted]	Carrasco	Farias	Javier Gustavo	26/05/2026	Jefe de Obra
	Clavijo	Jeria	Carlos Antonio	26/05/2026	Maestro
	Ogaz	Cordova	Manuel Enrique	26/05/2026	Ayudante
	Sanzana	Chaipul	Hector Luis	26/05/2026	Ayudante

EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ RUT: [redacted]					
NOMINA TRABAJADORES JUNIO REQUINOA					
RUT	1er Apellido	2do Apellido	Nombres	Inicio contrato	Cargo
[redacted]	Carrasco	Farias	Javier Gustavo	26/05/2026	Jefe de Obra
	Clavijo	Jeria	Carlos Antonio	26/05/2026	Maestro
	Ogaz	Cordova	Manuel Enrique	26/05/2026	Ayudante
	Sanzana	Chaipul	Hector Luis	26/05/2026	Ayudante

GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN DE O'HIGGINS

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	N1
FECHA	30/07/2026
MONTO	**$ 27,693,891**
AVANCE FINANCIERO	16%
AVANCE FISICO	16%

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREAS VERDES SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUÍNOA

CODIGO IDI (BIP): 40061508

ID LICITACIÓN: 3656-39-LP26

CONTRATISTA: EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ

DECRETO ADJUDICACION: N° 1036 FECHA 23/04/2026

FECHA INICIO DE OBRA: 26/05/2026 PLAZO 150 DIAS CORRIDOS

MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° _____ DE _____ AUMENTO _____

FECHA TERMINO DE OBRA: 22 de Octubre de 2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO)

MODIFICACION MONTO DECRETO N° _____ DE _____ AUMENTO _____

MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) **$ 189,880,446**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$	30,770,990
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$**	**30,770,990**
RETENCIONES	$	3,077,099
MULTAS ESTADO DE PAGO		
LIQUIDO A PAGAR	**$**	**27,693,891**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 30,770,990*		*$ 3,077,099*	*$ 27,693,891*
TOTAL				***$ 27,693,891***

FIRMA Y NOMBRE CONTRATISTA

FIRMA , NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

FORMATO N°3
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
	CUBICACION Y PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO:	**MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR, VILLA LOS CRISTALES. REQUINOA.**
UBICACIÓN:	[redacted]
COMUNA:	

1.0	INSTALACIÓN DE FAENAS Y TRABAJOS PREVIOS								
		TOTAL MODULO		$	21.757.760	1° ESTADO DE PAGO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida	
1.1	**OBRAS PROVISIONALES**					$			16.201.380
1.1.1	Construcciones provisionales								
1.1.1.1	Provisión en instalación de bodega	uni	1,00	$ 950.000	$ 950.000	0,00	0%	$	-
1.1.1.2	Provisión en instalación de baños químicos y lavatorios	uni	1,00	$ 180.000	$ 180.000	0,00	0%	$	-
1.1.2	Provision e instalacion de cierros provisorios	ml	95,00	$ 21.000	$ 1.995.000	70,00	74%	$	1.470.000
1.1.3	Letrero de Obras	uni	1,00	$ 380.000	$ 380.000	1,00	100%	$	380.000
1.2	**OBRAS PRELIMINARES**								
1.2.1	Trazado y Niveles	ml	1492,00	$ 1.200	$ 1.790.400	746,00	50%	$	895.200
1.2.2	Rotura de pavimento	m2	650,00	$ 3.000	$ 1.950.000	650,00	100%	$	1.950.000
1.2.3	Retiro y traslado cierro existente	ml	90,00	$ 4.000	$ 360.000	90,00	100%	$	360.000
1.2.4	Retiro y traslado elementos existentes								
1.2.4.1	Retiro y traslado aros de fútbol.	uni	2,00	$ 80.000	$ 160.000	2,00	100%	$	160.000
1.2.4.2	Retiro y traslado aros básquetbol.	uni	2,00	$ 80.000	$ 160.000	2,00	100%	$	160.000
1.2.4.3	Retiro y traslado parantes para malla de vóleibol.	uni	2,00	$ 70.000	$ 140.000	2,00	100%	$	140.000
1.2.4.4	Retiro y traslado galerías existentes.	uni	4,00	$ 75.000	$ 300.000	4,00	100%	$	300.000
1.2.4.5	Retiro y traslado fundaciones de las galerías	uni	64,00	$ 70.000	$ 4.480.000	64,00	100%	$	4.480.000
1.2.4.6	Retiro y traslado de postes y focos existentes.	uni	4,00	$ 90.000	$ 360.000	4,00	100%	$	360.000
1.2.4.7	Retiro y traslado de juegos infantiles	uni	1,00	$ 80.000	$ 80.000	1,00	100%	$	80.000
1.2.4.8	Retiro y traslado de máquinas existentres	uni	2,00	$ 350.000	$ 700.000	2,00	100%	$	700.000
1.2.4.9	Retiro y traslado de mobiliario existente	uni	14,00	$ 80.000	$ 1.120.000	14,00	100%	$	1.120.000
1.2.5	Retiro y traslado elementos área verde								
1.2.5.1	Retiro y traslado arbústos y plantas	uni	8,00	$ 80.000	$ 640.000	8,00	100%	$	640.000
1.2.6	Escarpe y emparejamiento de terreno	m3	684,00	$ 8.790	$ 6.012.360	342,00	50%	$	3.006.180

2.0	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA								
		TOTAL MODULO		$	48.260.942				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida	
2.1	**PAVIMENTO MULTICANCHA**					$			3.207.000
2.1.1	Excavación y movimiento de tierra multicancha	m3	183,00	$ 8.200	$ 1.500.600	183,00	100%	$	1.500.600
2.1.2	Subrasante (Sub-base)	m3	61,00	$ 20.000	$ 1.220.000	61,00	100%	$	1.220.000
2.1.3	Base Estabilizada	m3	61,00	$ 18.000	$ 1.098.000	0,00	0%	$	-
2.1.4	Geotéxtil e= 2 mm	m2	641,00	$ 3.700	$ 2.371.700	0,00	0%	$	-
2.1.5	Radier Hormigón G25+Malla ACMA C-139	m2	610,00	$ 30.000	$ 18.300.000	0,00	0%	$	-
2.1.6	Provisión e instalación de solera TIPO A	ml	102,00	$ 7.500	$ 765.000	0,00	0%	$	-
2.1.7	Pulido mecánico con helicoptero	m2	610,00	$ 2.000	$ 1.220.000	0,00	0%	$	-
2.1.8	Corte de pavimento	uni	1,00	$ 70.000	$ 70.000	0,00	0%	$	-
2.2	**CIERRE PERIMETRAL- MALLA TIPO BIZCOCHO**								
2.2.1	Cimientos G25 fundaciones	m3	10,00	$ 60.000	$ 600.000	0	0%	$	-
2.2.2	Perfil Tubular 2" x 3mm	kg	2.655	$ 1.500	$ 3.982.500	0	0%	$	-
2.2.3	Malla Galvanizada Tipo Bizcocho	m2	510,00	$ 9.000	$ 4.590.000	0	0%	$	-
2.2.4	Portón y quincallería malla bizcocho	uni	1,00	$ 69.500	$ 69.500	0	0%	$	-

2.3	**CIERRE PERIMETRAL-MALLA URBANA ACMA**								
2.3.1	Cimientos para postes malla ACMA	m3	2,70	$ 60.000	$ 162.000	0	0%	$	-
2.3.2	postes de acero Galvanizado de 75x75x2mm 3 m	kg	397	$ 2.500	$ 992.500	0	0%	$	-
2.3.3	Malla ACMAFOR 2,50mx2.40	m2	115	$ 31.500	$ 3.622.500	0	0%	$	-
2.3.4	Portón y quincallería malla ACMA	uni	1,00	$ 45.000	$ 45.000	0	0%	$	-
2.3.5	Puerta y quincallería malla ACMA	uni	1,00	$ 45.000	$ 45.000	0	0%	$	-
2.4	**PINTURAS**								
2.4.1	Pintura Pavimento y Demarcación Multicancha	m2	610,00	$ 6.000	$ 3.660.000	0,00	0%	$	-
2.5	**ILUMINACIÓN MULTICANCHA**								
2.5.1	Empalme Electrico.	uni	1,00	$ 800.000	$ 800.000	0,00	0%	$	-
2.5.2	Instalación TDA	uni	1,00	$ 700.242	$ 700.242	0,00	0%	$	-
2.5.3	Canalización electrica subterranea	ml	60,80	$ 8.000	$ 486.400	60,80	100%	$	486.400
2.5.4	Poste Conico galvanizado; h= 8 mts.	uni	4,00	$ 350.000	$ 1.400.000	0,00	0%	$	-
2.5.5	Equipos de iluminación 200 Whatts	uni	8,00	$ 70.000	$ 560.000	0,00	0%	$	-

3.0	OBRAS DE PAVIMENTOS							
		TOTAL MODULO		$	31.817.430			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
3.1	**PAVIMENTOS PEATONALES-CAUCHO IN SITU**					$		-
3.1.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	23,10	$ 8.000	$ 184.800	0,00	0%	$ -
3.1.2	Base Estabilizada	m3	9,50	$ 19.000	$ 180.500	0,00	0%	$ -
3.1.3	Radier Hormigón G25	m2	135,90	$ 40.000	$ 5.436.000	0,00	0%	$ -
3.1.4	Pavimentos de caucho	m2	135,90	$ 17.500	$ 2.378.250	0,00	0%	$ -
3.2	**PAVIMENTOS PEATONALES-HORMIGÓN**							
3.2.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	36,00	$ 8.000	$ 288.000	0,00	0%	$ -
3.2.2	Base Estabilizada	m3	18,00	$ 15.000	$ 270.000	0,00	0%	$ -
3.2.3	Radier Hormigón G25	m2	257,00	$ 40.000	$ 10.280.000	0,00	0%	$ -
3.2.4	Pintura Pavimento exterior	m2	162,00	$ 7.490	$ 1.213.380	0,00	0%	$ -
3.3	**PAVIMENTOS PEATONALES-PASTELÓN HEXAGONAL**							
3.3.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	20,60	$ 8.000	$ 164.800	0,00	0%	$ -
3.3.2	Base Estabilizada	m3	10,30	$ 20.000	$ 206.000	0,00	0%	$ -
3.3.3	Pastelón hexagonal	m2	147,00	$ 8.500	$ 1.249.500	0,00	0%	$ -
3.3.4	Rellenos radier Hormigón G25	m2	71,00	$ 25.000	$ 1.775.000	0,00	0%	$ -
3.4	**PAVIMENTOS PEATONALES-MAICILLO**							
3.4.1	Excavación y movimiento de tierra	m3	32,50	$ 8.000	$ 260.000	0,00	0%	$ -
3.4.2	Base Estabilizada	m3	19,00	$ 19.000	$ 361.000	0,00	0%	$ -
3.4.3	Maicillo compactado	m2	316,20	$ 11.000	$ 3.478.200	0,00	0%	$ -
3.5	**PAVIMENTOS PEATONALES-GRAVILLA**							
3.5.1	Gravilla e=0,05 metros (herbicida y humectante):	m2	372,00	$ 11.000	$ 4.092.000	0,00	0%	$ -

4.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE SOLERAS							
		TOTAL MODULO		$	2.001.058	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
4.1	Provisión e instalación Solerilla TIPO C, canto redondeado	ml	522,50	$ 767	$ 400.758	0,00	0%	$ -
4.2	Provisión e instalación Solerilla metálica	ml	246,20	$ 6.500	$ 1.600.300	0,00	0%	$ -

5.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE PAISAJISMO							
		TOTAL MODULO		$	5.045.530	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
5.1	Preparación de terreno para Paisajismo	m2	418,70	$ 1.900	$ 795.530	0,00	0%	$ -
5.2	Provisión e instalación Doquilla.	uni	297,00	$ 2.000	$ 594.000	0,00	0%	$ -
5.3	Provisión e instalación Doca.	uni	291,00	$ 3.000	$ 873.000	0,00	0%	$ -
5.4	Provisión e instalación Crespon	uni	6,00	$ 14.000	$ 84.000	0,00	0%	$ -
5.5	Provisión e instalación Calle-Calle	uni	26,00	$ 8.000	$ 208.000	0,00	0%	$ -
5.6	Provisión e instalación Lavanda Allard	uni	44,00	$ 4.000	$ 176.000	0,00	0%	$ -

5.7	Provisión e instalación Pennisetum Rojo; h=0,60 metros.	uni	27,00	$ 5.000	$ 135.000	0,00	0%	$ -
5.8	Provisión e instalación Helicrisum	uni	45,00	$ 20.000	$ 900.000	0,00	0%	$ -
5.9	Provisión e instalación Berbena Bonariensis	uni	31,00	$ 20.000	$ 620.000	0,00	0%	$ -
5.10	Provisión e instalación Santolina	uni	29,00	$ 3.000	$ 87.000	0,00	0%	$ -
5.11	Provisión e instalación Stipa	uni	56,00	$ 3.000	$ 168.000	0,00	0%	$ -
5.12	Provisión e instalación Armeria Marítima Rosada	uni	44,00	$ 3.000	$ 132.000	0,00	0%	$ -
5.13	Provisión e instalación Agapanto	uni	44,00	$ 3.000	$ 132.000	0,00	0%	$ -
5.14	Provisión e instalación Tulbaghia	uni	19,00	$ 3.000	$ 57.000	0,00	0%	$ -
5.15	Provisión e instalación Gaura Blanca	uni	28,00	$ 3.000	$ 84.000	0,00	0%	$ -

6.0	OBRAS DE EJECUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO; JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS							
		TOTAL MODULO		$	8.340.000	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
6.1	Provisión e instalación Escaño Álamo Inclusivo HECM002	uni	12,00	$ 150.000	$ 1.800.000	0,00	0%	$ -
6.2	Provisión e instalación Basurero Roble recip. Inox. Pulido Gris HBSA001	uni	4,00	$ 120.000	$ 480.000	0,00	0%	$ -
6.3	Provisión e instalación juego infantil balancin metálico triple B-205	uni	1,00	$ 650.000	$ 650.000	0,00	0%	$ -
6.4	Provisión e instalación Máquina Pectorals CF-3011	uni	1,00	$ 450.000	$ 450.000	0,00	0%	$ -
6.5	Provisión e instalación Máquina Twister CF-3006	uni	1,00	$ 520.000	$ 520.000	0,00	0%	$ -
6.6	Provisión e instalación Máquina Handle Boat CF-3010	uni	1,00	$ 500.000	$ 500.000	0,00	0%	$ -
6.7	Provisión e instalación Máquina Sky Steeper Double Plane Motion CF-3016	uni	1,00	$ 470.000	$ 470.000	0,00	0%	$ -
6.8	Provisión e instalación Máquina inclusiva Shoulders & Arms CF-3021	uni	1,00	$ 470.000	$ 470.000	0,00	0%	$ -
6.9	Provisión e instalación Juego Modular, plástico reciclado fondo verde SM-22	uni	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0,00	0%	$ -
6.10	Provisión e instalación Girador inclusivo CP-14	uni	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	0,00	0%	$ -

7.0	OBRAS DE ILUMINACIÓN.							
		TOTAL MODULO		$	9.758.000	$		1.278.000
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
7.1	Empalme Electrico.	uni	1,00	$ 800.000	$ 800.000	0,00	0%	$ -
7.2	Instalación TDA	uni	1,00	$ 650.000	$ 650.000	0,00	0%	$ -
7.3	Canalización electrica subterranea (incluye camaras).	ml	213,00	$ 6.000	$ 1.278.000	213,00	100%	$ 1.278.000
7.4	Poste Conico galvanizado; h= 5 mts.	uni	19,00	$ 300.000	$ 5.700.000	0,00	0%	$ -
7.5	Equipos LED PAGODA 60 W.	uni	19,00	$ 70.000	$ 1.330.000	0,00	0%	$ -

8.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
		TOTAL MODULO		$	670.000	$		-
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANT	% AVANCE	Total a pago / partida
8.1	EQUIPAMIENTO MULTICANCHA							
8.1.1	Multiarco	uni	2,00	$ 100.000	$ 200.000	0,00	0%	$ -
8.1.2	Parantes Volelbol con malla	uni	2,00	$ 75.000	$ 150.000	0,00	0%	$ -
8.2	OTROS							
8.2.1	Reubicación de MAP	uni	1,00	$ 150.000	$ 150.000	0,00	0%	$ -
8.2.2	Placa Conmemorativa	uni	1,00	$ 70.000	$ 70.000	0,00	0%	$ -
8.2.3	Servicios aseo general, limpieza y entrega de la Obra	uni	1,00	$ 100.000	$ 100.000	0,00	0%	$ -

			$ -			
SUBTOTAL MODULOS			$ 127.650.720	$		20.686.380
GASTOS GENERALES	15,00	%	$ 19.147.608			$ 3.102.957
UTILIDADES	10,00	%	$ 12.765.072			$ 2.068.638
SUBTOTAL (Subtotal Modulos + GG y Utilidades)			$ 159.563.399	$		25.857.975
IVA	19,00	%	$ 30.317.046			4.913.015
TOTAL PROPUESTO			$ 189.880.446	$		30.770.990

EDUARDO [illegible] JEREZ
Rut [illegible]
Cel [illegible]

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA: 24 De Julio del 2026

UNIDAD TECNICA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DEL ITO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DEL ITO DOM



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
Giro: FERRETERIA CONST. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
ARGOMEDO 1950- QUINTA DE TILCOCO
eMail : OFICINAVERDEJO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.438.993- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7140

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago N 1 Mejoramiento multicancha y áreas verdes sector, Villa Los Cristales, Requinoa	1 uni	23.272.177,31			23.272.177

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.272.177
I.V.A. 19%	$	4.421.714
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.693.891

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

BITÁCORA

OBRA: MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA.

FECHA	PARTIDA EJECUTADAS
SEMANA 1 25/05-29/05	• **Provisión e instalación de bodega:** Habilitación de espacio temporal para almacenamiento de materiales y herramientas. • **Provisión e instalación de baños químicos y lavatorios:** Suministro y montaje de servicios higiénicos temporales para el personal. • **Provisión e instalación de cierros provisorios:** Colocación de cerramientos temporales para delimitar y resguardar el área de trabajo. • **Retiro y traslado de galerías existentes:** Desmontaje y reubicación de las galerías existentes según requerimientos del proyecto.
SEMANA 2 01/06-05/06	• **Letrero de Obras:** Provisión e instalación de señalética informativa del proyecto y sus antecedentes principales. • **Retiro y traslado de máquinas existentes:** Desmontaje y traslado de equipos existente. • **Retiro y traslado de mobiliario existente:** Desarme y traslado de mobiliario existente. • **Retiro y traslado de aros de fútbol:** Desmontaje y traslado de arcos de fútbol existentes. • **Retiro y traslado de aros de básquetbol:** Desmontaje y traslado de estructuras de básquetbol existentes. • **Rotura de pavimento:** Demolición y retiro de pavimento existente en las áreas contempladas para la intervención.
SEMANA 3 08/06-12/06	• **Retiro y traslado de parantes para malla de vóleibol:** Desmontaje y traslado de los soportes existentes para malla de vóleibol. • **Retiro y traslado de cierro existente:** Desarme y traslado del cierre existente en la ubicación definida por el proyecto. • **Retiro y traslado de postes y focos existentes:** Desmontaje y traslado de postes de iluminación y luminarias existentes para su reutilización.
SEMANA 4 15/06-19/06	• **Excavación y movimiento de tierra multicancha:** Excavación, perfilado y movimiento de tierras para conformación de la subrasante y niveles requeridos de la multicancha. • **Excavación y movimiento de tierra (hormigón, pastelón, maicillo y caucho):** Excavación y preparación de terreno para la ejecución de superficies de hormigón, pastelones, maicillo y pavimento de caucho, conforme a los niveles de proyecto.
SEMANA 5 22/06-26/06	• **Trazado y Niveles:** Marcación y control de ejes, alineaciones y cotas de referencia para la correcta ejecución de las obras. • **Canalización eléctrica subterránea (Multicancha):** Ejecución de ductos y canalizaciones subterráneas destinadas a la alimentación eléctrica de la multicancha. • **Canalización eléctrica subterránea (Áreas Verdes):** Ejecución de

	ductos y canalizaciones subterráneas para el suministro eléctrico de las áreas verdes y sus elementos asociados.
SEMANA 6 29/06-03/07	• **Escarpe y emparejamiento de terreno (Multicancha):** Retiro de la capa superficial del terreno y nivelación del área para conformar la superficie requerida para la multicancha. • **Retiro y traslado de arbustos y plantas:** Extracción, traslado y reubicación de especies vegetales existentes para su conservación y posterior reutilización.
SEMANA 7 06/07-10/07	• **Provisión e instalación de solerilla Tipo A:** Suministro y colocación de solerilla Tipo A para delimitación, confinamiento y terminación de áreas según proyecto.
SEMANA 8 13/07-17/07	• **Subrasante (Sub-base) :** Suministro, colocación y compactación de material estabilizado para conformar la sub-base estructural de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES

En la ciudad de Rancagua 24/06/2026

Jaramillo Ulloa Servicios y Tecnología Limitada, RUT: 76.273.262-9, con dirección en Los Suspiros #3558, Parcela 37, Ruta H30, Camino Doñihue, Rancagua. Resolución Sanitaria N° 04360, de fecha 29/04/2015, modificación N° Folio 2006436613, de fecha 14/12/2020 y rectificación Resolución Exenta N° 5004 de fecha 21/12/2020, todas otorgadas por el SEREMI de Salud de la región del Libertador Bernardo O´Higgins, certifica que los residuos inertes han sido depositados en nuestro relleno sanitario para escombros.

GENERADOR DE RESIDUO.

Nombre:	*Ilustre Municipalidad de Requínoa.*
Rut:	*69.081.300-9*
Dirección:	*Comercio N° 121, Requínoa.*

ORIGEN DEL RESIDUO.

Obra:	*Mejoramiento Multicancha y áreas verdes.*
Dirección:	*Villa Los Cristales, Requínoa.*
Cantidad:	*80 M³.*
Periodo:	*Junio de 2026.*

EMPRESA TRANSPORTISTA.

Nombre:	*Eduardo Nuñez Jerez.*
Rut:	*10.438.993-7*
Dirección:	*Argomedo N° 1950, Quinta de Tilcoco.*

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO.

Numero de Certificado:	***431/2026***
N° de factura de servicio:	*Boletas de servicios.*
Código de verificación:	*5953062275*
N° de Copia:	*1 (JUST LTDA. no entrega copias digitales)*

Para verificar la validez del origen del certificado, contactar al correo karla.ahumada@justservicios.cl, entregando el código de verificación podrá comprobar que este certificado es verdadero y confirmar la información contenida en el documento.

JUST SERVICIOS
76.273.262-9

GONZALO HERRERA POBLETE.
GERENTE DE OPERACIONES.
JUST LIMITADA.

LABORATORIO ATYLAB Control de Calidad

INFORME DE ENSAYO OFICIAL Nº 102353/26

I.O.C.T SEGÚN RESOLUCION MINVU Nº 475 DEL 22.02.2021

CORRELATIVO Nº 1

CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION INN - CHILE
Acreditaciones LE 565 - LE566 - LE567 - LE568

RC/MS/18-15 : 12.02.2024

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nº de Oti	:	27742			
Obra	(c)	Mejoramiento Multicancha y Área Verde Sector Villa Los Cristales			
Ubicación de la obra	(c)	Villa Los Cristales, Comuna de Requinoa - Región de O'Higgins			
Cliente	(c)	Sr. Eduardo Nuñez Jérez			
Dirección del cliente	(c)	Calle Argomedo Nº 1950 - Quinta de Tilcoco			
Nombre del contacto	(c)	Sr. Cristian Nuñez Ortiz			
Mandante	(c)	Ilustre Municipalidad de Requinoa	Información del contacto	(c)	Cel. 9-83224517
Contratista	(c)	Sr. Eduardo Nuñez Jérez			
Responsable muestreo	(c)	Sr. José Valencia / Atylab			
Lugar de actividades	:	Ensayos realizados en laboratorio Atylab (4 Norte Nº 160 LC - Talca)	Fecha muestreo	(c)	08/07/2026
Lugar de muestreo	:	Acopio en Obra			
Plan y método de muestreo	:	RG/239-6			
Responsable ensayo	:	Sr. Luis Urdaneta / Atylab	Número muestra		MS-17651
Fecha inicio ensayo	:	15/07/2026			
Estructura	(c)	Base Granular / Mejoramiento	Fecha término ensayo		22/07/2026
Procedencia del material	(c)	Planta de Áridos San Vicente - Rio Cachapoal			
Fecha de informe	:	23 de julio de 2026			

2.- RESULTADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO (Método MCV 8.102.1, Junio 2022)

TAMICES ASTM	TAMICES mm (S. Nominal)	% QUE PASA
16"	400.00	
12"	300.00	
6"	150.00	
4"	100.00	
3"	80.00	
2½"	63.00	
2"	50.00	
1½"	40.00	100
1 "	25.00	84
3/4"	20.00	69
1/2"	12.50	-----
3/8"	10.00	43
1/4"	6.35	-----
Nº 4	5.00	30
Nº 8	2.36	-----
Nº 10	2.00	22
Nº 40	0.50	11
Nº 200	0.08	4
FECHA ENSAYO		21/07/2026

RELACIÓN HUMEDAD/DENSIDAD — [X] NCh1534/2.Of79 [ ] NCh1534/1.Of79 (*)

DENS.MAX.COMP.HUM	(g/cm³)	2.37
DENS.MAX.COMP.SEC	(g/cm³)	**2.22**
HUMEDAD OPTIMA	(%)	**6.9**
METODO DEL PROCTOR		Modificado D
MATERIAL RETENIDO 20 mm	(%)	31
REEMPLAZO		SI
MATERIAL SOBRETAMAÑO	(%)	NO
FECHA ENSAYO		22/07/2026

CONTENIDO DE HUMEDAD (NCh1515.Of79)

HUMEDAD	(%)	-----
FECHA ENSAYO		-----

DENSIDAD NATURAL — [ ] NCh1516.Of79 [ ] Método MCV 8.502.1, Dic. 2003

DENSIDAD NATURAL HUMEDA	(g/cm³)	-----
DENSIDAD NATURAL SECA	(g/cm³)	-----
FECHA ENSAYO		-----

DENSIDAD DE PARTICULAS SÓLIDAS (NCh1532.Of80)

D. P. S. TOTAL	(g/cm³)	-----
FECHA ENSAYO		-----

LIMITES DE ATTERBERG (NCh1517/1.Of79 - NCh1517/2.Of79)

LIM. LIQUIDO	(%)	-----
LIM. PLASTICO	(%)	-----
IND. PLASTICIDAD	(%)	-----
ACANALADOR		-----
METODO		-----
FECHA ENSAYO		-----

PORCENTAJE DE CHANCADO / RODADO / LAJA

Método MCV 8.202.6, Jun. 2022	(%)	-----
Método MCV 8.202.6, Jun. 2022	(%)	-----
Método MCV 8.202.7, Jun. 2022	(%)	-----
FECHA ENSAYO		-----

CLASIFICACIÓN AASHTO (ASTM D3282-15) (*)

-----	-----
FECHA ENSAYO	-----

CLASIFICACIÓN USCS (ASTM D2487-17e1) (*)

-----	-----
FECHA ENSAYO	-----

3.- OBSERVACIONES

(c) Información proporcionada por el cliente, en consecuencia, la veracidad de los datos entregados por éste, no es responsabilidad del laboratorio.-

Los resultados de este informe se refieren solamente a la muestra ensayada.-

Prohibida la reproducción parcial del informe sin autorización de Atylab Ltda.-

CONSTRUCTOR CIVIL
ÁREAS MS Y HM
LABORATORIO ATYLAB LTDA.

Firmado digitalmente por XIMENA DEL PILAR RETAMAL MEJIAS

Prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad de ATYLAB LTDA

Fecha Emisión: **23-07-2026**

Hora Emisión: **09:25**

Nº Certificado: **2000/2026/19655638**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
eduardo nuñez jerez	[redacted]
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico** / **Teléfono**
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	[redacted]
Región	**Comuna**
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO
Calle	**Número** / **Departamento**
ARGOMEDO	1950

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4

Calle	Número	Región	Comuna
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación
REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES	Contratista

Tipo de Obra	Empresa Principal
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio	Número	Región	Comuna
VILLA LOS CRISTALES	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Mayo 2026

Trabajadores	**Vigentes** 4	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 4	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $553.556
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES en el (los) periodo(s):

- Mayo 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO * GOBIERNO DE CHILE * PORTAL ELECTRÓNICO DT

María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19655638** Clave: **Km7w8JEb**

Fecha Emisión: **23-07-2026**

Hora Emisión: **09:25**

Nº Certificado: **2000/2026/19655638**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Mayo 2026		
Nº	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Carlos Antonio Clavijo Jeria
2		Javier Gustavo Carrasco Farias
3		Hector Luis Sanzana Chaipul
4		Manuel Enrique Ogaz Cordova
		Total Trabajadores 4

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **10:19**

N° Certificado: **2000/2026/19595023**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
EDUARDO NUÑEZ JEREZ	[redacted]
Código Actividad Económica	**Teléfono**
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	[redacted]
Región	**Comuna**
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO
Calle	**Número** / **Departamento**
ARGOMEDO	1950

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9
Representante Legal	**RUT Representante Legal**
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4

Calle	Número	Región	Comuna
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación
REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES	Contratista
Tipo de Obra	**Empresa Principal**
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio	Número	Región	Comuna
VILLA LOS CRISTALES	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **10:19**

Nº Certificado: **2000/2026/19595023**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Junio 2026		
Nº	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Carlos Antonio Clavijo Jeria
2		Javier Gustavo Carrasco Farias
3		Hector Luis Sanzana Chaipul
4		Manuel Enrique Ogaz Cordova
		Total Trabajadores 4

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Junio 2026

Trabajadores	**Vigentes** 4	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 4	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $2.767.764
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REQUINOA, MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES VILLA LOS CRISTALES en el (los) periodo(s):

- Junio 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19595023** Clave: **Zr5w9M8H**

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANTONIO CLAVIJO JERIA, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut [redacted] 7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) HECTOR LUIS SANZANA CHAIPUL, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PROVIDA (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.984	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MANUEL ENRIQUE OGAZ CORDOVA, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PROVIDA (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.984	23/07/2026	2005202607072530
PROVIDA (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2005202607072530
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 23 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JAVIER GUSTAVO CARRASCO FARIAS, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.246	23/07/2026	2006260700189238
PLANVITAL (SIS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$2.242	23/07/2026	2004202607038475
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2026	REM	$138.389	$15.582	23/07/2026	2004202607038475
PLANVITAL (AFC)	Mayo 2026	REM	$138.389	$4.152	23/07/2026	2004202607038475
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2026	REM	$138.389	$9.687	23/07/2026	2017260700092387
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2026	REM	$138.389	$1.288	23/07/2026	2080202607013338

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
23/07/2026 09:21:11
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANTONIO CLAVIJO JERIA, Ru[redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) HECTOR LUIS SANZANA CHAIPUL, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$79.919	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MANUEL ENRIQUE OGAZ CORDOVA, Rut: [redacted] or los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] nediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$79.919	08/07/2026	2005202606377867
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2005202606377867
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JAVIER GUSTAVO CARRASCO FARIAS, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador NUÑEZ JEREZ EDUARDO ANTONIO, Rut: [redacted] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Junio 2026	REM	$691.941	$6.227	08/07/2026	2006260600882963
PLANVITAL (SIS)	Junio 2026	REM	$691.941	$11.209	08/07/2026	2004202606226462
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$691.941	$77.913	08/07/2026	2004202606226462
PLANVITAL (AFC)	Junio 2026	REM	$691.941	$20.758	08/07/2026	2004202606226462
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$691.941	$48.436	08/07/2026	2017260600659365
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$691.941	$6.435	08/07/2026	2080202606120523

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/07/2026 10:24:47
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Fecha de Emisión: **23/07/2026**
Hora: **09:23**
Código: **RMQZMVABNJWX**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ

Código de Actividad Económica (CAE)
6926041 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
[redacted]	EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ	[redacted]	oficinaverdejo@gmail.com

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA		

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			

Verifica este documento

Dirección del Trabajo	Escaneando el código QR	O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando **RMQZMVABNJWX**

Fecha de Emisión: **08/07/2026**
Hora: **16:39**
Código: **AVXYNBGBZAOQ**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ

Código de Actividad Económica (CAE)
6926041 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
[redacted]	EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ	[redacted]

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ	[redacted]	[redacted]

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA		

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			


Verifica este documento

Dirección del Trabajo	Escaneando el código QR	O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando **AVXYNBGBZAOQ**

INFORME FOTOGRÁFICO ESTADO DE PAGO N°1

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREAS VERDES SECTOR, VILLA LOS CRISTALES, REQUINOA"

ITÉM 1	**INSTALACION E FAENA Y TRABAJOS PREVIOS**
ITÉM 1.1	**OBRAS PROVISIONALES**
1.1.2	Provisión e instalación cierre provisorio




ITÉM 1.1	**OBRAS PROVISIONALES**
1.1.3	Letrero de obra



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.1	Trazado y niveles



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.2	Rotura pavimento




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.3	Retiro y traslado cierren existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.4.2.1	Retiro y traslado aros de futbol




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.2	Retiro y traslado aros de basquetbol



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.3	Retiro y traslado parantes para malla de voleibol



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.4	Retiro y traslado galería existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.5	Retiro y traslado fundaciones de las galerías



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.6	Retiro y traslado postes y focos existentes




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.7 y 1.2.4.8	Retiro y traslado juegos infantiles y mobiliario existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.4.9	Retiro y traslado mobiliario existente




ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.5.1	Retiro y traslado arbustos y plantas



ITÉM 1.2	OBRAS PRELIMINARES
1.2.6	Escarpe y emparejamiento del terreno




ITÉM 2.1	PAVIMENTO MULTICANCHA
2.1.1	Excavación y movimiento de tierra multicancha




ITÉM 2.5	ILUMINACION MULTICANCHA
2.5.3	Canalización eléctrica subterránea





ITÉM 2	PAVIMENTACIÓN MULTICANCHA
2.1.6	Provisión e instalación de solera tipo A



ITÉM 7.0	OBRAS DE ILUMINACION
7.3	Canalización eléctrica subterránea



