



**DECRETO ALCALDICIO N° 3572 /**  
**APRUEBA ANEXO CONTRATO OBRA QUE INDICA**  
**REQUINOA, 30 de Noviembre de 2015.**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 1658 de fecha 11.06.2015 que aprueba Resolución Exenta N° 184 de fecha 08.06.2015 que aprueba Convenio de Transferencias de Fondos para la Reparación de Jardines Infantiles, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de fecha 06.04.2015, por el cual se transfiere al municipio la suma de [REDACTED] que se considera como costo estimado del proyecto "Sala Cuna y Nivel Medio del Jardín Infantil Pequeños Tesoros", Código 06.116.05, ubicado en Avenida México N° 9, Villa Venecia, El Abra, comuna de Requinoa.

El Decreto Alcaldicio N° 1851 de fecha 02.06.2015 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento Sala Cuna y Nivel Medio Villa Venecia, Requinoa". Aprueba Bases Administrativas Generales y especiales, formatos, especificaciones técnicas y planos. Designa comisión evaluadora de ofertas, a: Directora de Obras, Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Rut [REDACTED] la Secretaria Comunal de Planificación, Srta. Carmen Paz Miranda Díaz, [REDACTED].

El Decreto Alcaldicio N° 2404 de fecha 28.08.2015 que autoriza Licitación Pública ID N° 3656-124-LE15, y adjudica el Proyecto denominado "**Mejoramiento Sala Cuna y Nivel Medio Jardín Infantil Pequeños Tesoros**", ubicado en Villa Venecia, al Oferente Constructora Claudia Elizabeth Brisso González, Empresa Individual E.I.R.L., Rut 76.242.502-5, por un monto total de \$ 10.459.444 iva incluido y por un plazo de ejecución de 30 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2819 de fecha 01.10.2015 que aprueba Contrato de fecha 15.09.2015 suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente: Constructora Claudia Elizabeth Brisso González, Empresa Individual E.I.R.L., Rut 76.242.502-5, para la ejecución de la Obra "**Mejoramiento Sala Cuna y Nivel Medio Jardín Infantil Pequeños Tesoros**", ubicado en Villa Venecia, por un monto total de \$ 10.459.444 iva incluido y por un plazo de ejecución de 30 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2831 de fecha 02.10.2015 que nombra Inspector Técnico de la Obra "**Mejoramiento Sala Cuna y Nivel Medio Jardín Infantil Pequeños Tesoros**", ubicado en Villa Venecia, al profesional de la Dirección de Obras Sr. Guillermo Arias del Canto.

El Decreto Alcaldicio N° 2913 de fecha 08.10.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 06.10.2015, correspondiente a la Obra "**Mejoramiento Sala Cuna y Nivel Medio Jardín Infantil Pequeños Tesoros**", ejecutada por la Empresa Constructora HB E.I.R.L., Rut 76.242.502-5, (representada legalmente por la Sra. Claudia Brisso González), por un monto total de \$ 10.459.444 iva incluido y por un plazo de ejecución de 30 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 3253 de fecha 10.11.2015 que Aprueba Estado de Pago N° 1 correspondiente a la Obra "**Mejoramiento Sala Cuna y Nivel Medio Jardín Infantil Pequeños Tesoros**", ejecutada por la Empresa Constructora HB E.I.R.L., Rut 76.242.502-5, (representada legalmente por la Sra. Claudia Brisso González), equivalente a un monto de \$ 8.453.407 iva incluido, a los cuales se les aplica retención del 10 % del monto del Estado de Pago hasta alcanzar un 5 % del monto del Contrato, lo que equivale a la suma de \$ 845.341, por lo que el valor líquido a pagar corresponde a la cantidad de \$ 7.608.066.

El Memo N° 1084 de fecha 27.11.2015 de Dirección de Obras, mediante el cual solicita regularizar aumento de obra en la partida Pintura en base a caucho, por un monto total de \$ 430.314 iva incluido y aumento de plazo en 15 días corridos, siendo la fecha de término el 20.11.2015. Adjunta Anexo de Contrato de fecha 05.11.2015 y Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 450 de fecha 03.11.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 3142 de fecha 11.12.2014, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2015.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO :**

**APRUEBASE** Anexo al Contrato de Ejecución de Obras, por Aumento de Obras, "**Mejoramiento Sala Cuna y Nivel Medio Jardín Infantil Pequeños Tesoros**", ejecutada por la Empresa Constructora HB E.I.R.L., Rut 76.242.502-5, (representada legalmente por la Sra. Claudia Brisso González), equivalente a un monto de \$ 430.314 iva incluido, lo que significa un incremento del 4,1% del valor del contrato.

**APRUEBASE** aumento de plazo de 15 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término de la Obra el 20.11.2015.

**IMPUTESE** el gasto a la cuenta N° 31.02.004.160.000 "Mejoramiento Sala Cuna y Jardín Pequeños Tesoros", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**MARTA VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

ASV/MAVS/MBQ/mavs

**DISTRIBUCION**

Secretaría Municipal (2)

Secpla (1)

Dirección de Obras (1)

Dirección de Administración y Finanzas (1)

Archivo.



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**