



**DECRETO ALCALDICIO N° 1273 /**  
MODIFICA ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA  
QUE INDICA  
**REQUINOA**, 22 de Abril de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 1458 de fecha 26.05.2015 que autoriza iniciar proceso de licitación Pública en el Portal [www.Chilecompra.cl](http://www.Chilecompra.cl) las obras del Proyecto "Construcción de Resaltos para Reducción de Velocidad". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: Sra. Marianela Bermúdez Quezada, Rut 1 [REDACTED] DOM, Sr. Reynaldo Del Pozo Mardones, Arquitecto Secpla, Rut [REDACTED] Srta. Carmen Paz Miranda Díaz, Rut [REDACTED] Secpla y Sra. Angélica Villarreal Scarabello, Secretaria Municipal, Rut [REDACTED] Ministro de Fe o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1869 de fecha 03.07.2015 autoriza ID 3656-111-LP15 denominada "**Construcción de resaltos para Reducción de Velocidad**" y adjudicase al Oferente Empresa Constructora SINGEL Ltda., Rut 78.226.270-k, por un valor total de \$ 29.378.125 iva incluido y por el plazo de 10 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1897 de fecha 08.07.2015 que designa Inspector Técnico de la Obra denominada "**Construcción de resaltos para Reducción de Velocidad**", al profesional de la Dirección de Obras, Sr. Luis Aguilera Ríos o quien lo subrogue.

El Decreto Alcaldicio N° 2035 de fecha 23.07.2015 que aprueba contrato de fecha 17.07.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 2123 de fecha 30.07.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 29.07.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 2284 de fecha 18.08.2015 que autoriza Ampliación de Plazo en 15 días corridos para la ejecución de la Obra "Construcción de resaltos para reducción de Velocidad", ejecutado por la Empresa Constructora SINGEL Ltda., RUT N° 78.226.270-K, representante legal Sr. Ricardo Guasch Castro, RUT N° [REDACTED] quedando como fecha de término el 23 de Agosto de 2015.

Autoriza modificar el emplazamiento de uno de los resaltos, trasladándose desde Avenida Los Lirios (N° 19 de plano de emplazamiento) a Avenida El Abra, Sector El Esfuerzo, en atención a que el existente en este último sector no cumple con ninguna normativa, sumado que la vía cuenta con un alto tránsito vehicular y peatonal, siendo de real importancia su incorporación para la seguridad de conductores y peatones.

El Decreto Alcaldicio N° 2690 de fecha 15.09.2015 que autoriza Congelamiento de Plazo para la ejecución de la Obra "Construcción de resaltos para reducción de Velocidad", ejecutado por la Empresa Constructora SINGEL Ltda., RUT N° 78.226.270-K, representante legal Sr. Ricardo Guasch Castro, RUT N° [REDACTED] a contar del 24 de Agosto de 2015, en atención a que está preparando proyecto con soluciones para intervenciones en vías correspondientes a zona rural, a cargo de la Dirección de Vialidad, para su aprobación y posterior ejecución. Solicita regularización

El Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 21.09.2015 que aprueba Anexo de Contrato de fecha 19.08.2015 por Aumento de Obras "**Construcción de Resaltos para reducción de velocidad**", ejecutado por la Empresa Constructora SINGEL Ltda., RUT N° 78.226.270-K, representante legal Sr. Ricardo Guasch Castro, RUT N° [REDACTED] por aumento de Obras, por un monto total de \$ 946.288 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2867 de fecha 06.10.2015 que aprueba Cancelación de Estado de Pago N° 1 de la Obra "**Construcción de Resaltos para reducción de velocidad**", ejecutado por la Empresa Constructora SINGEL Ltda., RUT N° 78.226.270-K, representante legal Sr. Ricardo Guasch Castro, RUT N° [REDACTED] equivalente a un monto de \$ 17.626.875, a los cuales se aplica retención del 10 % hasta alcanzar el 5 % del monto contratado equivalente a un total de \$ 1.468.906, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 16.167.969 iva incluido. El presente estado corresponde a un avance acumulado del 60 % de la

obra y viene con el Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Ríos en calidad de I.T.O. del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 3056 de fecha 23.10.2016 que modifica Decreto Alcaldicio N° 2867 de fecha 01.10.2015, en lo siguiente:

Debe decir : Apruébese Cancelación de Estado de Pago N° 1 de la Obra "Construcción de Resaltos para reducción de velocidad", ejecutado por la Empresa Constructora SINGEL Ltda., RUT N° 78.226.270-K, representante legal Sr. Ricardo Guasch Castro, RUT N° [REDACTED] equivalente a un monto de \$ 17.626.875, a los cuales se aplica retención del 10 % hasta alcanzar el 5 % del monto contratado equivalente a un total de \$ 1.468.906, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 16.157.969 iva incluido. El presente estado corresponde a un avance acumulado del 60 % de la obra y viene con el Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Ríos en calidad de I.T.O. del proyecto.

El Memo N° 418 de fecha 13.04.2016 de Dirección de Obras, mediante el cual solicita modificar Especificaciones Técnicas del proyecto "Construcción de Resaltos para Reducción de Velocidad". Adjunta copia de página 3 de EE.TT, Presupuesto Oficial y foto satelital de los puntos 8 y 9 de la correspondiente licitación.

El Decreto Alcaldicio N° 3690 de fecha 15.12.2015 que aprueba Presupuesto Municipal año 2016.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos, Art. 62, Aclaración de Actos.

**DECRETO :**

**MODIFICASE** Especificaciones Técnicas, correspondientes a la Licitación ID N° 3656-111-LP15, Proyecto "**Construcción de Resaltos para reducción de velocidad**":

**Dice : A) RESALTOS A REEMPLAZAR - ZONA URBANA**

ITEM	UBICACIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	\$ UNIDAD	\$ SUB TOT.
1	Calle Pablo Rubio, Requinoa centro	gl	2	\$	\$

**Debe decir : A) RESALTOS A REEMPLAZAR - ZONA URBANA**

ITEM	UBICACIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	\$ UNIDAD	\$ SUB TOT.
1	Avenida Comercio	gl	2	\$	\$

**RECTIFICASE** error en el punto 1 del presupuesto oficial, para poder dar curso a los estados de pago por las obras ejecutadas.

**IMPUTESE** el gasto a la cuenta N° 114.05.15.166 "Construcción de Resaltos para Reducción de Velocidad", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**MARTA VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**

ASV/MAVS/MBQ/mavs  
**DISTRIBUCION**  
Secretaría Municipal (2)  
Dirección de Administración y Finanzas (1)  
Dirección de Obras (1)  
Secpla (1)  
Archivo.-

M.R.