



DECRETO ALCALDICIO N° 2720 /
APRUEBASE AUMENTO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE
OBRAS.
REQUINOA, 25 NOV 2021

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°089, de fecha 12.02.2021, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, suscrito con fecha 18.01.2021, entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, código BIP 40013609-0, por un monto total de \$99.345.000.

El Decreto Alcaldicio N°872 de fecha 21.04.2021, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el portal www.MercadoPublica.cl, correspondiente a la obra **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de ofertas a: el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Secpla, el Sr. Cristian Quilodrán D., Director Secpla, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°1087 de fecha 25.05.2021, que autoriza ampliación de plazo de adjudicación de la Licitación **3656-59-LP21** denominada **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, hasta el **15 de Junio 2021**, esto en atención a que se requiere a la autorización del concejo Municipal, la cual será sometida en la próxima Sesión de fecha 11.06.2021.

El Certificado N°046 de fecha 27.05.2021, del Secretario Municipal, mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N°162 del Concejo Municipal de fecha 27.05.2021, en votación unánime, incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la Adjudicación y Suscripción del Contrato de la obra **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, ID **3656-59-LP21**, al **oferente Ingeniería y Construcción Incorell E.I.R.L.**, Rut 76.645.225-6, por un monto total de \$ 99.000.001 Iva Inc., y un plazo de ejecución **150 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno**.

El Decreto Alcaldicio N°1156 de fecha 04.06.2021, que autoriza la Licitación Pública **3656-59-LP21**, denominada **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, al **oferente Ingeniería y Construcción Incorell E.I.R.L.**, Rut 76.645.225-6, por un monto total de \$ **99.000.001 Iva Inc.**, y un plazo de ejecución **150 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno**. Designa como **Inspector Técnico de Obras** al Profesional de la Dirección de Obras, **Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor**.

El Decreto Alcaldicio N°1274 de fecha 23.06.2021, que aprueba Contrato de fecha 14.06.2021, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Ingeniería y Construcción Incorell E.I.R.L.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal Don José Carlos Orellana Bustos, Rut 12.916.165-5, correspondiente a la obra **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, ID **3656-59-LP21**, por un monto de \$ **99.000.001 Iva Inc.**, y un plazo de ejecución de 150 días corridos a contar del día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N°1369 de fecha 08.07.2021, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 30.06.2021, de los Sres. **Ingeniería y Construcción Incorell E.I.R.L.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal Don José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED], para la ejecución de la obra denominada **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, con un plazo de ejecución de **150 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°1717 de fecha 23.08.2021, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra denominada **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, a los Sres. **Ingeniería y Construcción Incorell E.I.R.L.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED], por un monto de \$



33.427.386.- IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 3.342.739.-**, resultando un valor a cancelar de **\$30.084.647.-** IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°2118 de fecha 27.09.2021, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra denominada **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, a los Sres. **Ingeniería y Construcción Incorell E.I.R.L.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 29.356.122.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 5,475% equivalente a la suma de **\$1.607.261.-**, resultando un valor a cancelar de **\$27.748.861.-** IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°2340 de fecha 22.10.2021, que aprueba baja de 1 Resbalín, 2 Balancín para 4 personas, 1 Columpio para 2 bebés, 1 Máquina de ejercicios piernas y muslos para 2 personas, 1 Juego modular plaza, 2 basureros, 4 bancas de plaza y 4 Postes de Luminaria doble, esto de acuerdo a lo estipulado en el ítem 1.2.1, *"retiro y traslado de mobiliarios, luminarias y juegos infantiles"*, del proyecto denominado **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, a cargo de los Sres. **Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L.**, Rut 76.645.225-6, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED]

El Memo N°760 de fecha 23.11.2021 de DOM, en el cual solicita aumento de plazo de ejecución del proyecto denominada **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**.

El Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba presupuesto Municipal año 2021.

El Decreto Alcaldicio N° 2879 de fecha 30.12.2020, que modifica el Decreto Alcaldicio N°2602 de fecha 04.12.2020, aprueba el presupuesto Municipal año 2021.

DECRETO :

APRUEBASE aumento de plazos de ejecución del proyecto denominado **"Mejoramiento Plaza de Armas Los Lirios, comuna de Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L.**, Rut 76.645.225-6, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED], a contar del día 28 de Noviembre de 2021 hasta el día 27 de Diciembre de 2021. El motivo de la solicitud, corresponde a la espera de la aprobación del proyecto eléctrico por parte de los Sres. SEC para obtención de TE1.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.


WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE.

WVM/MAVS/CAB/MBQ/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Público (1)

Dir. Obras Municipales (1)